

PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA  
RAMO GENERAL: 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	CONVENIO	MONTOS				DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS
			TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO		
VICTORIA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ (7) ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0 + 595.38 HACIA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COL. MORELOS	Convenio II	\$ 2,663,416.65	\$ 2,659,970.41	\$ 2,659,963.53	\$ 3,453.12	3,453.12	9,313.35
VICTORIA	PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE NUEVO LEON, ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ (18) A CALLE MIER Y TERAN (19). TRAMO DEL CADENAMIENT 0 + 000 AL 0 + 086.50 HACIA CALLE MIER Y TERAN (19) COL. PEDRO JOSE MENDEZ	Convenio II	\$ 1,111,836.78	\$ 1,110,939.44	\$ 1,110,939.44	\$ 897.34	897.34	3,888.21
VICTORIA	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE MANUEL DOBLADO, ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE (20) A CALLE FERMIN LEGORRETA (21), TRAMO: DEL CADENAMIENTO ) 0 + 000 AL 0 + 092.00 HACIA CALLE FERMIN LEGORRETA, ZONA CENTRO	Convenio II	\$ 390,572.66	\$ 389,473.94	\$ 389,473.94	\$ 1,098.72	1,098.71	1,366.48
VICTORIA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE EMILIANO P. NAFARRETE (14), ENTRE CALLE CAMPECHE Y AV. MICHOCAN, (TRAMO DE CADENAMIENTO 0+000 AL 0+065.00) FRACC. VALLE DE AGUAYO	Convenio III	\$ 322,125.58	\$ 327,891.70	\$ 387,273.55	\$ -	\$ -	12,651.54
VICTORIA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE LAURO AGUIRRE (11) UBICADA ENTRE CALLE FELIPE BERRIOZABAL Y CALLE ALDAMA (CAD. 0+000 AL 0+266.17) COL. MORELOS	Convenio III	\$ 1,268,602.75	\$ 1,192,018.18	\$ 1,220,469.30	\$ -	\$ -	49,824.60
VICTORIA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICO DE LA CALLE GASPAR DE LA GARZA (13) ENTRE OLIVIA RAMIREZ Y ALBERTO CARRERA TORRES DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0 + 571.44 COL. MORELOS	Convenio III	\$ 2,267,288.36	\$ 2,566,842.61	\$ 2,565,910.94	\$ -	\$ -	89,048.16
VICTORIA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE MANUEL GONZALEZ (15) ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO: DEL CADENAMIENTO ) 0 + 000 AL 0 + 169.80, ZONA CENTRO	Convenio III	\$ 468,959.02	\$ 517,411.06	\$ 520,861.00	\$ -	\$ -	18,418.45
VICTORIA	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE COHAUILA. TRAMO DEL CADENAMIENT 0 + 000 AL 0 + 076.20 COL. PERIODISTA	Convenio III	\$ 426,330.57	\$ 477,117.42	\$ 388,874.32	\$ 20,441.73	\$ 20,441.73	16,744.21
VICTORIA	PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE NUEVO LEON, ENTRE CALLE MIER Y TERAN (19) Y CALLE FERMIN LEGORRETA (21) Y 10 MTS DE BOCACALLE 20 DE NOVIEMBRE HACIA CALLE COAHUILA. TRAMO DEL CADENAMIENT 0 + 000 AL	Convenio III	\$ 3,307,157.73	\$ 2,955,936.87	\$ 2,859,194.70	\$ 97,438.47	\$ 97,438.47	129,889.22
VICTORIA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VIOLETA, ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y NICOLAS BRAVO. TRAMO DEL CADENAMIENT 0 + 000 AL 0 + 188.90 COL. HEROES NACIZARI	Convenio III	\$ 4,226,235.66	\$ 4,204,805.91	\$ 4,195,833.52	\$ 30,402.14	\$ 30,402.14	165,986.17
VICTORIA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PENSAMIENTO (26) ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MA. MORELOS TRAMO DEL CADENAMIENT 0 + 000 AL 0 + 077.50 COL. HEROE DE NACIZARI	Convenio III	\$ 1,704,706.50	\$ 1,723,128.48	\$ 1,611,501.28	\$ 93,205.22	\$ 93,205.22	66,952.65

VICTORIA	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MANTE (MUTUALISMO) ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE EMILIO CARRANZA TRAMO DE CADENAMIENTO 0+000 AL 0+051.40 COL. HORACIO TERÁN	Convenio V	\$ 562,973.03	\$ 835,531.62	\$ 478,618.84	\$ 48,269.74	\$ 48,269.74	8,946.98
VICTORIA	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AQUILES SERDAN (24) ENTRE CALLE FELIPE BERRIOZABAL Y CALLE OLIVIA RAMÍREZ TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0 + 000 AL 0 + 210.10, COL. ASCENSION GOMEZ	Convenio V	\$ 2,729,086.26	\$ 2,728,461.29	\$ 2,728,442.18	\$ 644.08	\$ 644.08	43,371.67
VICTORIA	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE ARTICULO 2 Y LIB. NACIONES UNIDAS CADENAMIENTO 0+000 AL 0+073.00 COL. MARIANO MATAMOROS	Convenio V	\$ 1,367,598.05	\$ 1,393,176.89	\$ 1,403,682.50	\$ -	\$ -	21,734.38
VICTORIA	PAVIMENTACIÓN CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE MÁRTIRES DE CHICAGO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE NICOLÁS BRAVO, TRAMO DEL CADENAMIENTO 0 + 000 AL 0 + 189.00 COL. OBRERA	Convenio V	\$ 1,069,571.23	\$ 1,051,208.59	\$ 988,025.41	\$ 74,883.27	\$ 74,883.27	16,998.03
VICTORIA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE BLVD. FIDEL VELÁZQUEZ (PUENTE). ENTRE BLVD. PRAXEDIS BALBOA Y BLVD. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, CADENAMIENTO 0 + 000 AL 0 + 089.40 COL. MIGUEL HIDALGO / HORACIO TERÁN (FRENTE AL	Convenio V	\$ 344,689.86	\$ 359,460.07	\$ 351,352.41	\$ -	\$ -	5,477.94
VICTORIA	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE "CIPRES" ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE ARTICULO 27 (CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+219) COL. MANUEL A. RAVIZE/AMALIA G. DE CASTILLO LEDON.	Convenio VI	\$ 1,261,232.37	\$ 1,217,764.91	\$ 365,329.48	-	-	-
VICTORIA	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE "RAMON LOPEZ VELARDE" ENTRE LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS Y CALLE FRANCIA, CADENAMIENTO 0 + 000 AL 0 + 147.70 COL. LIBERTAD (LIMITE).	Convenio VI	\$ 698,806.21	\$ 741,117.60	\$ 222,335.28	-	-	-
VICTORIA	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE "DOMINGO KURI CONSTANTINO" ENTRE CALLE RÍO ÁLAMO Y CALLE RÍO CORONA, CADENAMIENTO 0 + 000 AL 0 + 225.00 COL. LUIS ECHEVERRÍA.	Convenio VI	\$ 1,218,322.48	\$ 1,203,475.90	\$ 361,042.77	-	-	-
VICTORIA	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE "OLIVO" ENTRE CALLE LAURO RENDON (27) Y CALLE GAVIOTA CADENAMIENTO 0 + 000 AL 0 + 164.10 COL. 7 DE NOVIEMBRE/ HEROE DE NACOZARI.	Convenio VI	\$ 952,649.47	\$ 964,822.37	\$ 289,446.71	-	-	-
VICTORIA	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE "PIRUL" ENTRE CALLE LAUREL (AVENIDA DEL MAESTRO) Y CALLE MELCHOR OCAMPO CADENAMIENTO DEL 0 + 000 AL 0 + 260 FRACC. LAS FLORES.	Convenio VI	\$ 1,700,337.99	\$ 1,698,014.21	\$ 509,404.26	-	-	-
VICTORIA	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE "5 DE FEBRERO" ENTRE CALLE J. Z. KERLEGAN Y CALLE CARLOS ADRIAN AVILES BORTOLOUSSI TRAMO DE CADENAMIENTO 0 + 000 AL 0 + 779.03 COL. INDEPENDENCIA/VICENTE GUERRERO.	Convenio VI	\$ 3,572,026.38	\$ 3,571,496.88	\$ 1,071,449.06	-	-	-

REINTEGROS		METAS			CONTRATO			AVANCES		
TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)	TRIMESTRE REPORTADO
12,766.47	06-ene-23	5062.69	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	12354-22539-6140-000108	17/12/2022	JULIO CESAR MARTINEZ ARNELAS	100	100	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
4,785.55	06-ene-23	1211.00	M2	PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	12354-22539-6140-000106	17/12/2022	PREMEZCLADOS LA JOYA, S.A. DE C.V.	100	100	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
2,465.19	06-ene-23	782.00	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	12354-22539-6140-000107	17/12/2022	CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	100	100	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
12,651.54	18-oct-23	792.71	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	12354-22540-6140-000114	23/05/2023	MEGAMAX, S.A. DE C.V.	100	100	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
49,824.60	18-oct-23	2601.39	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	12354-22540-6140-000114	23/05/2023	MEGAMAX, S.A. DE C.V.	100	100	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
89,048.16	18-oct-23	4888.40	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	12354-22540-6140-000113	23/05/2023	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	100	100	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
18,418.45	18-oct-23	1016.89	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	12354-22540-6140-000113	23/05/2023	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	100	100	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
37,185.94	18-oct-23	829.74	M2	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	12354-22540-6140-000114	23/05/2023	MEGAMAX, S.A. DE C.V.	100	100	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
227,327.69	18-oct-23	2995.73	M2	PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	12354-22540-6140-000113	23/05/2023	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	100	100	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
196,388.31	18-oct-23	2638.51	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	12354-22540-6140-000115	26/05/2023	JORCY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	100	100	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
160,157.87	18-oct-23	1007.24	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	12354-22540-6140-000115	26/05/2023	JORCY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	100	100	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023

57,216.72	12-ene-24	308.40	M2	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO	12354-23539-6140- 000161	23/10/2023	MEGAMAX, S.A. DE C.V.	100	100	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
44,015.75	12-ene-24	1689.40	M2	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO	12354-23539-6140- 000164	21/10/2023	JORCY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	100	100	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
21,734.38	12-ene-24	699.92	M2	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO	12354-23539-6140- 000161	23/10/2023	MEGAMAX, S.A. DE C.V.	100	100	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
91,881.30	12-ene-24	1344.13	M2	PAVIMENTACIÓN CARPETA ASFÁLTICA	12354-23539-6140- 000163	21/10/2023	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	100	100	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
5,477.94	12-ene-24	716.09	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	12354-23539-6140- 000163	21/10/2023	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	100	100	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
-	-	1752.00	M2	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	12354-23539-6140- 000181	16/12/2023	MEGAMAX, S.A. DE C.V.	45	30	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
-	-	1196.37	M2	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	12354-23539-6140- 000181	16/12/2023	MEGAMAX, S.A. DE C.V.	0	30	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
-	-	2508.88	M2	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	12354-23539-6140- 000178	19/12/2023	RUTER, S.A. DE C.V.	100	30	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
-	-	1846.13	M2	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	12354-23539-6140- 000178	19/12/2023	RUTER, S.A. DE C.V.	100	30	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
-	-	3489.45	M2	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO	12354-23539-6140- 000179	19/12/2023	ROMA CR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100	30	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
-	-	6882.70	M2	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	12354-23539-6140- 000179	19/12/2023	ROMA CR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	68	30	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023