



ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO  
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
EJERCICIO FISCAL: 2024

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
178	REGULARIZACION DE VEHICULOS 2023	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE DOMINGO KURI CONSTANTINO COL LUIS ECHEVERRIA Y CALLE OLIVO COL 7 DE NOVIEMBRE	'12354-23539-6140-000178	16/12/2023	27/01/2024	RUTER SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,168,298.26	2,153,340.45	2,153,340.45	100%	100%	TERMINADA
179	REGULARIZACION DE VEHICULOS 2023	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE PIRUL FRACCIONAMIENTO LAS FLORES	'12354-23539-6140-000179	19/12/2023	27/01/2024	ROMA CR CONSTRUCCIONES SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,698,014.21	1,693,585.07	1,693,585.07	100%	100%	TERMINADA
180	REGULARIZACION DE VEHICULOS 2023	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE 5 DE FEBRERO COLONIAS INDEPENDENCIA Y VICENTE GUERRERO	'12354-23539-6140-000180	19/12/2023	27/01/2024	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,571,496.88	3,571,465.74	3,571,465.74	100%	100%	TERMINADA
181	REGULARIZACION DE VEHICULOS 2023	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE CIPRES COL MANUEL A RAVIZE Y CALLE RAMON LOPEZ VELARDE COL LIBERTAD	'12354-23539-6140-000181	16/12/2023	24/01/2024	MEGAMAX SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,958,882.51	1,958,339.85	1,958,339.85	100%	100%	TERMINADA
190	FORTALECIMIENTO 2024	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS	CARRETERA INTEREJIDAL EJIDOS SAN FRANCISCO, LA BOCA, FUERTES DE PORTES GIL, LA PEÑITA, SANTA ANA, LA CRUCITA	'12354-24503-6140-000190	01/02/2024	20/02/2024	SEÑOR BLOCK SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,836,266.17	2,836,266.17	2,836,266.17	100%	100%	TERMINADA
									12,232,958.03	12,212,997.28	12,212,997.28			