

**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2025**

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
237	REGULARIZACION DE VEHICULOS 2024	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA	CALLE MAESTROS COL. BERNARDO GUTIERREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. BENITO JUAREZ	12354-24539-6140-000237	17/12/2024	25/01/2025	PAVIMENTOS ASFALTICOS CAVI SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,194,269.21	2,188,715.54	2,188,715.54	100%	100%	TERMINADA
244	OTROS INGRESOS 2025	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	CALLE TURQUESA COL. LOMA ALTA, CALLE HORACIO TERAN COND. BOSQUES CAMPESTRES, CALLE PINO SUAREZ FRACC. EL CIELO, AV. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA COL. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA Y CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL COL. SIERRA MADRE	12354-24402-6140-000244	08/08/2024	11/09/2024	MIGUEL ANGEL ZUÑIGA CORDOVA	ADJUDICACION DIRECTA	135,417.94	135,417.94	135,417.94	100%	100%	TERMINADA
249	OTROS INGRESOS 2025	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA PVC	CALLE RIO PURIFICACION Y RIO COLORADO DE CALLE RIO BRAVO A CALLE RIO CORONA COL. SAN MARCOS II	12354-24402-6140-000249	15/05/2025	03/06/2025	ROMA CR CONSTRUCCIONES SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	334,190.22	295,150.33	295,150.33	100%	88%	TERMINADA
243	FORTEALECIMIENTO 2025	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL	CAMINO EJ. EL HUIZACHAL A EJ. ALTAS CUMBRES Y EJ. JOYA VERDE A CARR. RUMBO NUEVO, CAMINO VIEJO AL OLMO DE CARR. NACIONAL A PARCELAS, CALLES DE LA COL. CHAPULTEPEC, CALLE CERRO EL PILON, CALLE RIO SAN PELIPE, CALLE EL NOVILLO Y CALLE CERRO DE CAPULIN Y CALLES DE LA COL. MARTE R. GOMEZ EN CIUDAD VICTORIA	12354-25503-6140-000243	19/03/2025	08/04/2025	JESUS RICARDO VILLANUEVA MORATO	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	4,416,747.19	4,416,747.19	4,416,747.19	100%	100%	TERMINADA
245	REGULARIZACION DE VEHICULOS 2024	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE GALILEO GALILEI COL. TECNOLÓGICO Y CALLE UXMAL COL. MEXICO	12354-24539-6140-000245	22/05/2025	25/06/2025	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,547,524.03	2,434,967.81	2,434,967.81	100%	69%	EN PROCESO
246	REGULARIZACION DE VEHICULOS 2024	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	CALLE RIO PURIFICACION COL. SAN MARCOS II Y CALLE BIZNAGA COL. MANUEL A. RAVIZE	12354-24539-6140-000246	26/05/2025	01/07/2025	CONSTRUCCIONES EDUZAL SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,325,393.94	697,618.19	697,618.19	100%	30%	EN PROCESO
252	FISMUN 2025	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE LOMAS DE CALAMACO/ CD. CAMARGO ENTRE LOMA AGRESTE A ZEFERINO FAJARDO FRACC. LOMAS DE CALAMACO/INDUSTRIAL	12354-25502-6140-000252	03/06/2025	01/08/2025	RUTER SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	4,650,267.73	1,395,080.32	1,395,080.32	90%	30%	PROCESO
253	FISMUN 2025	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE LAS FLORES ENTRE ZEFERINO FAJARDO Y CALLE DIAZ ORDAZ COLONIA LIBERTAD II	12354-25502-6140-000253	03/06/2025	01/08/2025	AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,654,746.18	1,096,423.86	1,096,423.86	40%	30%	PROCESO
254	FISMUN 2025	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA	CALLE MANUEL GONZALEZ COL. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA	12354-25502-6140-000254	16/06/2025	14/08/2025	JULIO CESAR GALLEGOS PEREZ	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,938,366.34	881,509.90	881,509.90	60%	30%	PROCESO
255	FISMUN 2025	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA	CALLE CHIHUAHUA ENTRE NORBERTO TREVIÑO ZAPATA Y MIER Y TERAN COL. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA/ VIVIENDAS POPULARES	12354-25502-6140-000255	05/06/2025	03/08/2025	RIDEL DESARROLLOS Y PROYECTOS SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,926,934.96	578,080.49	578,080.49	90%	30%	PROCESO

**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2025**

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
257	FISMUN 2025	CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL 750	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MARQUEZ COL CHAPULTEPEC	12354-25502-6140-000257	02/06/2025	31/07/2025	MARIO RUBEN MONTELONGO RODRIGUEZ	ADJUDICACION DIRECTA	780,700.97	234,210.29	234,210.29	30%	30%	PROCESO
258	FISMUN 2025	CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL 750	ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA COLONIA LIBERAL	12354-25502-6140-000258	02/06/2025	31/07/2025	LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ	ADJUDICACION DIRECTA	868,834.87	260,650.46	260,650.46	30%	30%	PROCESO
259	FISMUN 2025	CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL 750	ESCUELA PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTU COLONIA MARTE R GOMEZ	12354-25502-6140-000259	04/06/2025	02/08/2025	JESUS ESTRADA COBOS	ADJUDICACION DIRECTA	936,754.59	281,026.38	281,026.38	30%	30%	PROCESO
261	FISMUN 2025	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA Y REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE GASPAR DE LA GARZA, ZONA CENTRO, CALLE ZINNIA FRACC CAMPESTRE, CALLE LAURO AGUIRRE ZONA CENTRO	12354-25502-6140-000261	12/06/2025	21/07/2025	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,266,897.07	380,069.13	380,069.13	90%	30%	PROCESO
266	FISMUN 2025	CONSTRUCCION DE TEUMBRE METALICA 12X18 MTS	ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA COL CASAS BLANCAS Y JARDIN DE NIÑOS MA ENRIQUETA CAMARILLO COL AMPLIACION JOSE DE ESCANDON	12354-25502-6140-000266	24/06/2025	21/10/2025	MARCOS FERNANDO MORENO CUATEPOLTZO	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,097,411.87	629,223.56	629,223.56	0%	30%	PROCESO
									32,074,457.11	15,904,891.39	15,904,891.39			