

**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2025**

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
237	REGULARIZACION DE VEHICULOS 2024	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA	CALLE MAESTROS COL BERNARDO GUTIERREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL BENITO JUAREZ	'12354-24539-6140-000237	17/12/2024	25/01/2025	PAVIMENTOS ASFALTICOS CAVI SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,194,269.21	2,188,715.54	2,188,715.54	100%	100%	TERMINADA
243	FORTALECIMIENTO 2025	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL	CAMINO EJ EL ROZACHAL A EJ ALTAS CUMBRES Y EJ JOYA VERDE A CARR RUMBO NUEVO, CAMINO VIEJO AL OLMO DE CARR NACIONAL A PARCELAS, CALLES DE CALLE YONDOLISTOCOL LOMA ACTA	'12354-25503-6140-000243	19/03/2025	08/04/2025	JESUS RICARDO VILLANUEVA MORATO	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	4,416,747.19	4,416,747.19	4,416,747.19	100%	100%	TERMINADA
244	OTROS INGRESOS 2025	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	CALLE YONDOLISTOCOL LOMA ACTA, CALLE HORACIO TERAN COND. BOSQUES CAMPESTRES, CALLE PINO SUAREZ FRACC EL CIELO, AV NORBERTO TREVIÑO ZAPATA Y CALLE COL NORBERTO TREVIÑO ZAPATA Y CALLE	12354-25402-6140-000244	08/08/2024	11/09/2024	MIGUEL ANGEL ZUÑIGA CORDOVA	ADJUDICACION DIRECTA	135,417.94	135,417.94	135,417.94	100%	100%	TERMINADA
245	REGULARIZACION DE VEHICULOS 2024	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE GALILEO GALILEI COL TECNOLÓGICO Y CALLE UXMAL COL MEXICO	'12354-24539-6140-000245	22/05/2025	25/06/2025	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,547,524.03	3,547,173.41	3,547,173.41	100%	100%	TERMINADA
246	REGULARIZACION DE VEHICULOS 2024	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	CALLE RIO PURIFICACION COL SAN MARCOS II Y CALLE BIZNAGA COL MANUEL A RAVIZE	'12354-24539-6140-000246	26/05/2025	01/07/2025	CONSTRUCCIONES EDUZAL SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,325,393.94	2,257,501.82	2,257,501.82	100%	97%	TERMINADA
248	OTROS INGRESOS 2025	CONSTRUCCION DE RAMPAS	ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUMERO 4 PROFESOR JOSE SANTOS VALDEZ SALAZAR	12354-25402-6140-000248	27/05/2025	25/06/2025	MARIO RUBEN MONTELONGO RODRIGUEZ	ADJUDICACION DIRECTA	251,404.70	251,278.16	251,278.16	100%	100%	TERMINADA
249	OTROS INGRESOS 2025	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA PVC	CALLE RIO PURIFICACION Y RIO COLORADO DE CALLE RIO BRAVO A CALLE RIO CORONA COL SAN MARCOS II	12354-25402-6140-000249	15/05/2025	03/06/2025	ROMA CR CONSTRUCCIONES SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	334,190.22	295,150.33	295,150.33	100%	88%	TERMINADA
250	OTROS INGRESOS 2025	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE	CALLE ITURBIDE COLONIA HEROES DE NACAZARI	12354-25402-6140-000250	29/05/2025	17/06/2025	PAVIMENTOS TERSA SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	608,637.71	608,190.49	608,190.49	100%	100%	TERMINADA
251	HIDROCARBUROS 2025	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE VICTORIA/MONTE EVEREST COLONIA PASEO DE LOS OLIVOS/VIENTO HUASTECO	'12354-25512-6140-000251	03/06/2025	12/07/2025	PAVIMENTOS ASFALTICOS CAVI SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	953,192.31	924,530.48	924,530.48	100%	97%	TERMINADA
252	FISMUN 2025	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE LOMAS DE CALAMACO/ CD CAMARGO ENTRE LOMA AGRESTE A ZEFERINO FAJARDO FRACC LOMAS DE CALAMACO/INDUSTRIAL	'12354-25502-6140-000252	03/06/2025	01/08/2025	RUTER SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	4,650,267.73	4,649,901.54	4,649,901.54	100%	100%	TERMINADA
253	FISMUN 2025	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE LAS FLORES ENTRE ZEFERINO FAJARDO Y CALLE DIAZ ORDAZ COLONIA LIBERTAD II	'12354-25502-6140-000253	03/06/2025	01/08/2025	AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,654,746.18	3,650,774.76	3,650,774.76	100%	100%	TERMINADA
254	FISMUN 2025	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA	CALLE MANUEL GONZALEZ COL NORBERTO TREVIÑO ZAPATA	'12354-25502-6140-000254	16/06/2025	14/08/2025	JULIO CESAR GALLEGOS PEREZ	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,938,366.34	2,938,283.02	2,938,283.02	100%	100%	TERMINADA
255	FISMUN 2025	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA	CALLE CHIHUAHUA ENTRE NORBERTO TREVIÑO ZAPATA Y MIER Y TERAN COL NORBERTO TREVIÑO ZAPATA/ VIVIENDAS POPULARES	'12354-25502-6140-000255	05/06/2025	03/08/2025	RIDEL DESARROLLOS Y PROYECTOS SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,926,934.96	1,904,741.91	1,904,741.91	100%	99%	TERMINADA
256	FISMUN 2025	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE AGUSTIN DE ITURBUDE COLONIA HEROES DE NACAZARI	'12354-25502-6140-000256	09/06/2025	18/07/2025	PAVIMENTOS TERSA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,119,607.83	1,119,299.50	1,119,299.50	100%	100%	TERMINADA
257	FISMUN 2025	CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL 750	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MARQUEZ COL CHAPULTEPEC	'12354-25502-6140-000257	02/06/2025	31/07/2025	MARIO RUBEN MONTELONGO RODRIGUEZ	ADJUDICACION DIRECTA	780,700.97	489,224.48	489,224.48	100%	63%	TERMINADA
258	FISMUN 2025	CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL 750	ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA COLONIA LIBERAL	'12354-25502-6140-000258	02/06/2025	31/07/2025	LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ	ADJUDICACION DIRECTA	868,834.87	868,823.20	868,823.20	100%	100%	TERMINADA
259	FISMUN 2025	CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL 750	ESCUELA PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTU COLONIA MARTE R GOMEZ	'12354-25502-6140-000259	04/06/2025	02/08/2025	JESUS ESTRADA COBOS	ADJUDICACION DIRECTA	936,754.59	936,742.70	936,742.70	100%	100%	TERMINADA
260	FISMUN 2025	CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL 750	JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA FRACC LAS FLORES	'12354-25502-6140-000260	04/06/2025	02/08/2025	MS2 CONSTRUCCIONES SA DE CV	MC01206057P6	880,828.02	880,767.16	880,767.16	100%	100%	TERMINADA
261	FISMUN 2025	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA Y REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE GASPAR DE LA GARZA, ZONA CENTRO, CALLE ZINNIA FRACC CAMPESTRE, CALLE LAURO AGUIRRE ZONA CENTRO	'12354-25502-6140-000261	12/06/2025	21/07/2025	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,266,897.07	1,583,449.51	1,583,449.51	100%	100%	TERMINADA

**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2025**

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
262	REGULARIZACION DE VEHICULOS 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	CALLE LLUVIA FRACC COMERCIAL 2000 Y CALLE JOSE VASCONCELOS COL TAMAULIPAS/COL VICTORIA	'12354-24539-6140-000262	22/07/2025	30/08/2025	JULIO CESAR MARTINEZX ORNELAS	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,045,305.48	1,994,062.76	1,994,062.76	100%	97%	TERMINADA
263	OTROS INGRESOS 2025	REHABILITACION DE CONSTRUCCION DE SECCION Y REHABILITACION REFUERZO Y MANTENIMIENTO DE	RIO SAN MARCOS CON CALLE 13 Y AV LOMAS DEL SANTUARIO Y CALLE CUAUHTEMOC CENTRO UNIVERSITARIO VICTORIA/ COL PEDRO SOSA	12354-25402-6140-000263	27/06/2025	24/09/2025	MARCOS FERNANDO MORENO CUATEPOLITZO	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,310,715.85	1,300,200.99	1,300,200.99	100%	99%	TERMINADA
264	FISMUN 2025	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	ESCUELA PRIMARIA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	'12354-25502-6140-000264	27/06/2025	24/09/2025	CONSTRUCTORA COFRA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,381,469.57	1,054,370.66	1,054,370.66	100%	76%	TERMINADA
265	FISMUN 2025	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	ESCUELA PRIMARIA GENERAL LUIS CABALLERO, COLONIA HORACIO TERAN	'12354-25502-6140-000265	19/06/2025	16/09/2025	TRAIDE CONSTRUCCION SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	1,061,647.68	408,046.61	408,046.61	65%	38%	PROCESO
266	FISMUN 2025	CONSTRUCCION DE TEUMBRE METALICA 12X18 MTS	ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA COL CASAS BLANCAS Y JARDIN DE NIÑOS MA ENRIQUETA CAMARILLO COL AMPLIACION JOSE DE ESCANDON	'12354-25502-6140-000266	24/06/2025	21/10/2025	MARCOS FERNANDO MORENO CUATEPOLITZO	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,097,411.87	1,488,890.67	1,488,890.67	100%	71%	TERMINADA
267	FISMUN 2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA	DIFERENTES ESCUELAS DE LA CIUDAD	'12354-25502-6140-000267	11/07/2025	08/09/2025	SAUL ECHAVARRI NAVA	ADJUDICACION DIRECTA	937,939.65	896,902.55	896,902.55	100%	96%	TERMINADA
268	FISMUN 2025	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	CALLES MATAMOROS, GUERRERO, NICOLAS BRAVO, ABASOLO, FRESNO, GARDENIA Y ROSA EN LAS COLONIAS HEROES DE NACOZARI Y MIGUEL ALEMAN	'12354-25502-6140-000268	23/07/2025	31/12/2025	CONSTRUCCIONES MILLA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	4,310,280.06	1,635,589.15	1,635,589.15	20%	38%	PROCESO
269	FISMUN 2025	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA Y RED DE AGUA POTABLE	CALLE NUEVO LEON COLONIA PEDRO J MENDEZ/ DEL PERIODISTA	'12354-25502-6140-000269	14/07/2025	22/08/2025	OSCAR JOSE BENAVIDES ORNELAS	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,442,402.52	1,442,084.27	772,554.52	100%	100%	TERMINADA
270	FORTALECIMIENT O 2025	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL	CAMINO EJ LA LIBERTAD DE CARR INTEREJIDAL AL LIMITE DE BANCO DE MATERIALES; CAMINO ENTRE ACCESO AL BANCO DE MATERIALES Y CARR DE ACCESO AL PARQUE LOS TRONCONES; CAMINO AINTIGUO A LA LIBERTAD DE LA COL CAÑON DE LA PEREGRINA AL EJIDO LA LIBERTAD; CALLES DE LA COL CONJ HAB ENFERMERAS Y CAÑON DE LA PEREGRINA; CAMINO AL EJIDO ALTOS DE CABALLEROS AL EJIDO EL REFUGIO PASANDO POR MIGUEL HIDALGO; CAMINO DEL EJIDO EL REFUGIO A CALLE NORBERTO TREVIÑO ZAPATA CAMINO DE ACCESO A PARCELAS DEL EJIDO EL REFUGIO	'12354-25503-6140-000270	09/07/2025	07/08/2025	NORMA PATRICIA ALMAGUER MUNIZ	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	4,155,681.63	4,155,681.63	4,155,681.63	100%	100%	TERMINADA
271	FISMUN 2025	CONSTRUCCION DE DESARENADOR, FILTROS Y GRIETA	MEDIDOR TIPO PARSHALL EN LA PEÑITA	'12354-25502-6140-000271	19/08/2025	31/12/2025	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	5,752,687.78	1,725,806.33	1,725,806.33	5%	30%	PROCESO
272	FISMUN 2025	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	'12354-25502-6140-000272	18/07/2025	10/10/2025	REYNOTAM CONSTRUCCIONES Y MAS SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	1,072,817.60	563,399.61	563,399.61	55%	53%	PROCESO
273	FISMUN 2025	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	CALLE CASA DEL CAMPESINO COLONIA AMPLIACION SIMON TORRES	'12354-25502-6140-000273	14/07/2025	11/09/2025	RUTER SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,850,395.22	3,331,399.35	3,331,399.35	100%	87%	TERMINADA
274	PREDIAL 2025	CONSTRUCCION DE FOSO DE SERVICIO VEHICULAR Y REHABILITACION DE FOSO DE SERVICIO VEHICULAR	CAMPAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	'12354-25401-6140-000274	18/07/2025	16/08/2025	RAMON ALEJANDRO VAZQUEZ SOLELO	ADJUDICACION DIRECTA	276,440.73	260,647.04	260,647.04		94%	TERMINADA
276	PREDIAL 2025	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION	11 CALLES DE CIUDAD VICTORIA	'12354-25401-6140-000276	17/07/2025	05/08/2025	ASESORIA TECNICA Y CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	120,871.97	120,871.97	120,871.97		100%	TERMINADA
277	FISMUN 2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE MAGUEY ENTRE FORTUNATO DE LEIJA Y PRIV SIN NOMBRE FRACC CUAUHTEMOC	'12354-25502-6140-000277	15/08/2025	13/10/2025	RAMIRO DE JESUS HERNANDEZ VALENCIA	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,214,330.42	364,299.13	364,299.13	50%	30%	PROCESO

86858

99918

**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2025**

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
278	FISMUN 2025	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA Y RED DE AGUA POTABLE	CALLE SONORA, COLONIA PERIODISTA; CALLE GASPAR DE LA GARZA COL NORBERTO TREVIÑO ZAPATA	'12354-25502-6140-000278	15/08/2025	28/09/2025	NOE FRANCISCO VAZQUEZ BLANCO	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,371,590.36	411,477.11	411,477.11	100%	30%	TERMINADA
279	FISMUN 2025	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA	CALLE PRIMERA DIAGONAL ENTRE BLVD FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE JUAN C DORIA FRACC LAS PALMAS	'12354-25502-6140-000279	19/08/2025	02/10/2025	CONSTRUCCIONES EDUZAL SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,552,211.72	465,663.52	465,663.52	100%	30%	TERMINADA
280	FISMUN 2025	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	CALLE LAURO RENDON COLONIA HEROES DE NACOZARI	'12354-25502-6140-000280	21/08/2025	18/11/2025	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,621,654.22	685,262.76	685,262.76	25%	42%	PROCESO
281	FISMUN 2025	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	CALLES MORELOS, HIDALGO, ZARAGOZA Y OLIVO; PRIVADAS ROSA JARDIN E ITURBIDE; CALLES GARDENIA Y ROSA, COL HEROES DE NACOZARI/MIGUEL ALEMAN	'12354-25502-6140-000281	21/08/2025	31/12/2025	ROMA CR CONSTRUCCIONES SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	5,361,496.75	1,608,449.03	1,608,449.03	25%	30%	PROCESO
282	REGULARIZACION DE VEHICULOS 2025	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	CALLE MARGARITA COLONIA SIERRA MADRE	'12354-25539-6140-000282	16/09/2025	14/11/2025	AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,310,626.72	393,188.02	393,188.02	10%	30%	PROCESO
283	FISMUN 2025	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA Y REHABILITACION DE RED	CALLE AVENIDA CENTRAL COLONIA LAZARO CARDENAS	'12354-25502-6140-000283	15/09/2025	23/11/2025	ALDABA URBANOS SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,363,082.71	708,924.81	708,924.81	45%	30%	PROCESO
286	FISMUN 2025	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE AGUA POTABLE	CALLE MARIANO ABASOLO ZONA CENTRO	'12354-25502-6140-000286	26/09/2025	04/12/2025	CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,579,959.55	1,073,987.87	-	2%	30%	PROCESO
									81,981,735.87	59,735,918.98	57,992,401.36			