



Programas y Proyectos de Inversion

MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019



No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada)
					Inicio	Término			Autorizado	Ejercido 2017	Ejercido 2018	Ejercido 2019	Físico	Financiero	
838	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3 2018	CONSTRUCCION DE AUDITORIO	COL VAMOS TAMAULIPAS	12354-18532-6140-000838	26/12/2018	25/03/2018	JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIS	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$3,727,684.62			\$3,726,280.88	30%	100%	EN PROCESO
839	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3 2018	AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA	EJIDO JUAN RINCON	12354-18532-6140-000839	26/12/2018	25/03/2018	JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIS	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$1,442,943.42			\$1,327,162.36	30%	92%	EN PROCESO
844	HIDROCARBUROS 2018	BACHEO DE CALLES	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	12354-18512-6140-000844	26/12/2018	24/01/2019	JULIAN JAIME GARZA CASTILLO	LICITACION PUBLICA	\$2,249,832.57			\$2,249,832.57	100%	100%	TERMINADA
832	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 5 2018	REHABILITACION DE ESCUELA	ESCUELA PRIMARIA FELIPE PESCADOR	12354-18536-6140-000832	16/11/2018	15/12/2018	JOSE GUADALUPE FIGUEROA ROJAS	ADJUDICACION DIRECTA	\$32,479.97	\$0.00	\$0.00	\$32,479.97	100%	100%	TERMINADA
827	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 5 2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	C JOSE LACARRIE COL ENRIQUE LARA	12354-18536-6140-000827	17/11/2018	31/12/2018	JOSE GUADALUPE FIGUEROA ROJAS	ADJUDICACION DIRECTA	\$714,339.32	\$0.00	\$214,301.80	\$500,018.25	100%	100%	TERMINADA
826	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 5 2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	C EUTEQUIO CARRERA COL ALBERTO CARRERA TORRES	12354-18536-6140-000826	16/11/2018	30/12/2018	EDWIN HAZAEL SANCHEZ MANSILLA	LICITACION PUBLICA	\$821,633.78	\$0.00	\$742,554.49	\$16,681.35	100%	92%	TERMINADA
831	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 5 2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	C MERCURIO COL ESTRELLA	12354-18536-6140-000831	16/11/2018	30/12/2018	DIRECCION Y GERENCIA DE PROYECTOS MAGNESA DE CV	LICITACION PUBLICA	\$2,083,078.83	\$0.00	\$624,923.64	\$1,458,102.89	42%	100%	EN PROCESO
829	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 5 2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	C FRANCISCO CASTELLANOS COL AMALIA G CASTILLO LEDON	12354-18536-6140-000829	16/11/2018	30/12/2018	TECNOLOGIAS Y DESARROLLO VAGON SA DE CV	LICITACION PUBLICA	\$1,647,854.02	\$0.00	\$1,204,895.78	\$404,790.04	100%	98%	TERMINADA
1498	OTROS INGRESOS	BACHEO DE CALLES	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	S/N	01/01/2019	31/03/2019	PREMEZCLADOS LA JOYA SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,136,800.00			\$1,136,800.00	100%	100%	TERMINADA
									\$13,856,646.53	\$0.00	\$2,786,675.71	\$10,852,148.31			