

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada)
					Inicio	Término			Autorizado	Ejercido 2019	Físico	Financiero	
838	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3 2018	CONSTRUCCION DE AUDITORIO	COL VAMOS TAMAULIPAS	12354-18532-6140-000838	26/12/2018	25/03/2018	JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIS	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$3,727,684.62	\$3,726,280.88	100%	100%	TERMINADA
839	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3 2018	AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA	EJIDO JUAN RINCON	12354-18532-6140-000839	26/12/2018	25/03/2018	JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIS	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$1,442,943.42	\$1,327,162.36	100%	100%	TERMINADA
844	HIDROCARBUROS 2018	BACHEO DE CALLES	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	12354-18512-6140-000844	26/12/2018	24/01/2019	JULIAN JAIME GARZA CASTILLO	LICITACION PUBLICA	\$2,249,832.57	\$2,249,832.57	100%	100%	TERMINADA
832	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 5 2018	REHABILITACION DE ESCUELA	ESCUELA PRIMARIA FELIPE PESCADOR	12354-18536-6140-000832	16/11/2018	15/12/2018	JOSE GUADALUPE FIGUEROA ROJAS	ADJUDICACION DIRECTA	\$32,479.97	\$32,479.97	100%	100%	TERMINADA
827	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 5 2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	C JOSE LACARRIE COL ENRIQUE LARA	12354-18536-6140-000827	17/11/2018	31/12/2018	JOSE GUADALUPE FIGUEROA ROJAS	ADJUDICACION DIRECTA	\$714,339.32	\$500,018.25	100%	100%	TERMINADA
826	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 5 2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	C EUTEQUIO CARRERA COL ALBERTO CARRERA TORRES	12354-18536-6140-000826	16/11/2018	30/12/2018	EDWIN HAZAEL SANCHEZ MANSILLA	LICITACION PUBLICA	\$821,633.78	\$16,681.35	100%	100%	TERMINADA
831	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 5 2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	C MERCURIO COL ESTRELLA	12354-18536-6140-000831	16/11/2018	30/12/2018	DIRECCION Y GERENCIA DE PROYECTOS MAGNA SA DE CV	LICITACION PUBLICA	\$2,083,078.83	\$1,458,102.89	100%	100%	TERMINADA
829	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 5 2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	C FRANCISCO CASTELLANOS COL AMALIA G CASTILLO LEDON	12354-18536-6140-000829	16/11/2018	30/12/2018	TECNOLOGIAS Y DESARROLLO VAGON SA DE CV	LICITACION PUBLICA	\$1,647,854.02	\$404,790.04	100%	98%	TERMINADA
1498	OTROS INGRESOS	BACHEO DE CALLES	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	SN	01/01/2019	31/03/2019	PREMEZCLADOS LA JOYA SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,136,800.00	\$1,136,800.00	100%	100%	TERMINADA
1	OTROS INGRESOS	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	C MERCURIO COL ESTRELLA	C-IP-19402-001	03/03/2019	15/03/2019	DIRECCION Y GERENCIA DE PROYECTOS MAGNA SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$152,709.48	\$149,704.69	100%	100%	TERMINADA
SN	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	BACHEO DE CALLES	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	SN	01/05/2019	31/05/2019	MARA TERAN GARZA	ADJUDICACION DIRECTA	\$463,814.40	\$463,814.40	100%	100%	TERMINADA
SN	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	BACHEO DE CALLES	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	SN	01/05/2019	31/05/2019	CONSTRUCTORA VILLACAP S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,160,246.57	\$1,160,246.57	100%	100%	TERMINADA
1	HIDROCARBUROS 2019	BACHEO DE CALLES	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	C-HIDRO19-19512-001	12/04/2019	11/05/2019	CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$1,149,100.38	\$1,149,100.38	100%	100%	TERMINADA
SN	OTROS INGRESOS	BACHEO DE CALLES	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	SN	01/06/2019	30/06/2019	BUSTLER SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$556,800.00	\$556,800.00	100%	100%	TERMINADA
2	HIDROCARBUROS 2019	BACHEO DE CALLES	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	C-HIDRO19-19512-002	15/05/2019	13/06/2019	MIGUEL ANGEL MOTA MATA	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$1,199,234.53	\$1,199,234.53	100%	100%	TERMINADA
3	HIDROCARBUROS 2019	BACHEO DE CALLES	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	C-HIDRO19-19512-003	07/06/2019	06/07/2019	SANCHEZ MANSILLA RUBEN ALEXIS	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$1,176,454.69	\$1,176,454.69	100%	100%	TERMINADA
1	PREDIAL	TRABAJOS DE CONSERVACION	LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS	C-PREDIAL-19401-001	13/05/2019	04/06/2019	DLGS CONSTRUCCIONES SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$1,433,357.62	\$1,433,215.61	100%	100%	TERMINADA
2	OTROS INGRESOS	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	C JOSE LACARRIE COL ENRIQUE LARA	C-IP-19402-002	03/03/2019	15/03/2019	JOSE GUADALUPE FIGUEROA ROJAS	ADJUDICACION DIRECTA	\$185,192.31	\$185,192.31	100%	100%	TERMINADA
2	FORTALECIMIENTO 2019	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA	POZO SANTA ANA	C-FORTAMUN-19503-002	23/05/2019	11/07/2019	JOSE LUIS NAVARRO SUSTAITA	ADJUDICACION DIRECTA	\$303,261.12	\$90,978.34	100%	30%	TERMINADA
3	FORTALECIMIENTO 2019	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA	POZOS LIBRAMIENTO IV Y V	C-FORTAMUN-19503-003	23/05/2019	11/07/2019	JOSE LUIS NAVARRO SUSTAITA	ADJUDICACION DIRECTA	\$135,476.70	\$40,643.01	100%	30%	TERMINADA
4	FORTALECIMIENTO 2019	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA	POZO EL OLMO	C-FORTAMUN-19503-004	23/05/2019	11/07/2019	JOSE LUIS NAVARRO SUSTAITA	ADJUDICACION DIRECTA	\$342,156.45	\$102,646.94	100%	30%	TERMINADA
9	FORTALECIMIENTO 2019	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA	POZO MANATIAL LA VENTANA	C-FORTAMUN-19503-009	23/05/2019	11/07/2019	JOSE LUIS NAVARRO SUSTAITA	ADJUDICACION DIRECTA	\$316,264.51	\$94,879.35	100%	30%	TERMINADA
5	FORTALECIMIENTO 2019	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA	POZO LIBRAMIENTO II	C-FORTAMUN-19503-005	23/05/2019	11/07/2019	JOSE LUIS NAVARRO SUSTAITA	ADJUDICACION DIRECTA	\$342,156.45	\$102,646.94	100%	30%	TERMINADA
8	FORTALECIMIENTO 2019	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA	POZO LIBRAMIENTO III	C-FORTAMUN-19503-008	23/05/2019	11/07/2019	JOSE LUIS NAVARRO SUSTAITA	ADJUDICACION DIRECTA	\$342,156.45	\$102,646.94	100%	30%	TERMINADA
7	FORTALECIMIENTO 2019	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA	POZO LIBRAMIENTO I	C-FORTAMUN-19503-007	23/05/2019	11/07/2019	JOSE LUIS NAVARRO SUSTAITA	ADJUDICACION DIRECTA	\$342,156.45	\$102,646.94	100%	30%	TERMINADA
6	FORTALECIMIENTO 2019	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA	POZO PTAR IV	C-FORTAMUN-19503-006	23/05/2019	11/07/2019	JOSE LUIS NAVARRO SUSTAITA	ADJUDICACION DIRECTA	\$342,156.45	\$102,646.94	100%	30%	TERMINADA
10	FORTALECIMIENTO 2019	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA	POZO PTAR III	C-FORTAMUN-19503-010	23/05/2019	11/07/2019	JOSE LUIS NAVARRO SUSTAITA	ADJUDICACION DIRECTA	\$342,156.45	\$102,646.94	100%	30%	TERMINADA
11	FORTALECIMIENTO 2019	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA	POZO TEM. 10	C-FORTAMUN-19503-011	23/05/2019	11/07/2019	JOSE LUIS NAVARRO SUSTAITA	ADJUDICACION DIRECTA	\$303,261.12	\$90,978.34	100%	30%	TERMINADA
2	FISMUN 2019	TRABAJOS DE SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	SECTOR V	C-FISMUN-19502-002	17/09/2019	25/11/2019	CONSTRUCTORA VILLACAP S.A. DE C.V.	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$1,669,742.06	\$500,922.61	0%	30%	EN PROCESO
1	FISMUN 2019	TRABAJOS DE SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	SECTOR I	C-FISMUN-19502-001	09/09/2019	25/11/2019	CONSTRUCTORA VILLACAP S.A. DE C.V.	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$4,868,097.09	\$1,460,429.13	0%	30%	EN PROCESO
4	HIDROCARBUROS 2019	BACHEO DE CALLES	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	C-HIDRO19-19512-004	09/09/2019	07/09/2019	INDEEG SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$1,165,698.80	\$1,165,698.80	100%	100%	TERMINADA
									\$32,148,296.61	\$22,386,322.71			