

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada)
					Inicio	Término			Autorizado	Ejercido 2019	Físico	Financiero	
838	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3 2018	CONSTRUCCION DE AUDITORIO	COL VAMOS TAMAULIPAS	12354-18532-6140-000838	26/12/2018	25/03/2018	JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIS	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$3,727,684.62	\$3,726,280.88	100%	100%	TERMINADA
839	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3 2018	AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA	EJIDO JUAN RINCON	12354-18532-6140-000839	26/12/2018	25/03/2018	JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIS	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$1,442,943.42	\$1,327,162.36	100%	100%	TERMINADA
844	HIDROCARBUROS 2018	BACHEO DE CALLES	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	12354-18512-6140-000844	26/12/2018	24/01/2019	JULIAN JAIME GARZA CASTILLO	LICITACION PUBLICA	\$2,249,832.57	\$2,249,832.57	100%	100%	TERMINADA
832	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 5 2018	REHABILITACION DE ESCUELA	ESCUELA PRIMARIA FELIPE PESCADOR	12354-18536-6140-000832	16/11/2018	15/12/2018	JOSE GUADALUPE FIGUEROA ROJAS	ADJUDICACION DIRECTA	\$32,479.97	\$32,479.97	100%	100%	TERMINADA
827	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 5 2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	C JOSE LACARRIE COL ENRIQUE LARA	12354-18536-6140-000827	17/11/2018	31/12/2018	JOSE GUADALUPE FIGUEROA ROJAS	ADJUDICACION DIRECTA	\$714,339.32	\$500,018.25	100%	100%	TERMINADA
826	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 5 2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	C EUTEQUIO CARRERA COL ALBERTO CARRERA TORRES	12354-18536-6140-000826	16/11/2018	30/12/2018	EDWIN HAZAEL SANCHEZ MANSILLA	LICITACION PUBLICA	\$821,633.78	\$16,681.35	100%	100%	TERMINADA
831	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 5 2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	C MERCURIO COL ESTRELLA	12354-18536-6140-000831	16/11/2018	30/12/2018	DIRECCION Y GERENCIA DE PROYECTOS MAGNA SA DE CV	LICITACION PUBLICA	\$2,083,078.83	\$1,458,102.89	100%	100%	TERMINADA
829	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 5 2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	C FRANCISCO CASTELLANOS COL AMALIA G CASTILLO LEDON	12354-18536-6140-000829	16/11/2018	30/12/2018	TECNOLOGIAS Y DESARROLLO VAGON SA DE CV	LICITACION PUBLICA	\$1,647,854.02	\$404,790.04	100%	100%	TERMINADA
1	FISMUN 2019	TRABAJOS DE SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	SECTOR I	C-FISMUN-19502-001	09/09/2019	25/11/2019	CONSTRUCTORA VILLACAP S.A. DE C.V.	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$4,868,097.09	\$4,768,871.70	100%	100%	TERMINADA
2	FISMUN 2019	TRABAJOS DE SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	SECTOR V	C-FISMUN-19502-002	17/09/2019	25/11/2019	CONSTRUCTORA VILLACAP S.A. DE C.V.	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$1,669,742.06	\$1,669,742.05	100%	100%	TERMINADA
3	FISMUN 2019	TRABAJOS DE SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	SECTOR VIII	C-FISMUN-19502-003	18/09/2019	25/11/2019	GRUPO FITH SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$1,395,611.29	\$1,384,054.25	100%	100%	TERMINADA
4	FISMUN 2019	TRABAJOS DE SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	SECTOR XII	C-FISMUN-19502-004	19/09/2019	25/11/2019	IVAN ISAIAS FIGUEROA HERNANDEZ	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$1,005,028.73	\$1,055,958.79	100%	105%	TERMINADA
5	FISMUN 2019	TRABAJOS DE SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	SECTOR XV	C-FISMUN-19502-005	18/09/2019	25/11/2019	RAMIRO DE JESUS HERNANDEZ VALENCIA	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$1,740,438.38	\$1,740,438.38	100%	100%	TERMINADA
6	FISMUN 2019	TRABAJOS DE SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	SECTOR XVI	C-FISMUN-19502-006	19/09/2019	25/11/2019	IVAN ISAIAS FIGUEROA HERNANDEZ	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$1,471,068.79	\$1,471,068.78	100%	100%	TERMINADA
7	FISMUN 2019	TRABAJOS DE SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	SECTOR XVII	C-FISMUN-19502-007	23/09/2019	25/11/2019	GUIEGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$6,102,003.36	\$6,102,003.36	100%	100%	TERMINADA
8	FISMUN 2019	TRABAJOS DE SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	SECTOR XVIII	C-FISMUN-19502-008	23/09/2019	25/11/2019	JORGE LUIS LOPEZ LEJUA	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$2,633,556.43	\$2,633,556.43	100%	100%	TERMINADA
9	FISMUN 2019	TRABAJOS DE SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	SECTOR XIX	C-FISMUN-19502-009	25/09/2019	25/11/2019	MATERIALES EDIFICACION Y PLANEACION SIERRA MADRE SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$1,953,111.34	\$1,953,111.34	100%	100%	TERMINADA
10	FISMUN 2019	TRABAJOS DE SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	SECTOR XX	C-FISMUN-19502-010	19/10/2019	15/12/2019	JEMCIA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$828,434.19	\$828,434.19	100%	100%	TERMINADA
11	FISMUN 2019	TRABAJOS DE SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	SECTOR X	C-FISMUN-19502-011	21/10/2019	15/12/2019	RUBEN ALEXIS SANCHEZ MASILLA	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$3,393,125.43	\$3,393,125.43	100%	100%	TERMINADA
12	FISMUN 2019	TRABAJOS DE SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	SECTOR I Y II	C-FISMUN-19502-012	23/10/2019	15/12/2019	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$5,393,971.39	\$5,184,077.19	100%	96%	TERMINADA
13	FISMUN 2019	TRABAJOS DE SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	SECTORES VII Y XXI	C-FISMUN-19502-013	24/10/2019	15/12/2019	CONSTRUEPAC SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$2,994,159.02	\$2,994,159.02	100%	100%	TERMINADA
14	FISMUN 2019	TRABAJOS DE SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	SECTOR III	C-FISMUN-19502-014	24/10/2019	15/12/2019	CONSTRUCTORA JLS SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$1,714,999.09	\$1,714,999.09	100%	100%	TERMINADA
15	FISMUN 2019	TRABAJOS DE SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	SECTOR V BIS	C-FISMUN-19502-015	25/10/2019	15/10/2019	GUIRASA CONSTRUCCIONES SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$3,798,753.04	\$3,798,753.04	100%	100%	TERMINADA
2	FORTALECIMIENTO 2019	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA	POZO SANTA ANA	C-FORTAMUN-19503-002	23/05/2019	11/07/2019	JOSE LUIS NAVARRO SUSTAITA	ADJUDICACION DIRECTA	\$303,261.12	\$303,261.12	100%	100%	TERMINADA
3	FORTALECIMIENTO 2019	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA	POZOS LIBRAMIENTO IV Y V	C-FORTAMUN-19503-003	23/05/2019	11/07/2019	JOSE LUIS NAVARRO SUSTAITA	ADJUDICACION DIRECTA	\$135,476.70	\$135,476.70	100%	100%	TERMINADA
4	FORTALECIMIENTO 2019	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA	POZO EL OLMO	C-FORTAMUN-19503-004	23/05/2019	11/07/2019	JOSE LUIS NAVARRO SUSTAITA	ADJUDICACION DIRECTA	\$342,156.45	\$180,140.61	100%	100%	TERMINADA
5	FORTALECIMIENTO 2019	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA	POZO LIBRAMIENTO II	C-FORTAMUN-19503-005	23/05/2019	11/07/2019	JOSE LUIS NAVARRO SUSTAITA	ADJUDICACION DIRECTA	\$342,156.45	\$341,555.70	100%	100%	TERMINADA
6	FORTALECIMIENTO 2019	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA	POZO PTAR IV	C-FORTAMUN-19503-006	23/05/2019	11/07/2019	JOSE LUIS NAVARRO SUSTAITA	ADJUDICACION DIRECTA	\$342,156.45	\$342,156.45	100%	100%	TERMINADA
7	FORTALECIMIENTO 2019	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA	POZO LIBRAMIENTO I	C-FORTAMUN-19503-007	23/05/2019	11/07/2019	JOSE LUIS NAVARRO SUSTAITA	ADJUDICACION DIRECTA	\$342,156.45	\$219,111.41	100%	100%	TERMINADA
8	FORTALECIMIENTO 2019	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA	POZO LIBRAMIENTO III	C-FORTAMUN-19503-008	23/05/2019	11/07/2019	JOSE LUIS NAVARRO SUSTAITA	ADJUDICACION DIRECTA	\$342,156.45	\$179,920.94	100%	100%	TERMINADA
9	FORTALECIMIENTO 2019	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA	POZO MANATIL LA VENTANA	C-FORTAMUN-19503-009	23/05/2019	11/07/2019	JOSE LUIS NAVARRO SUSTAITA	ADJUDICACION DIRECTA	\$316,264.51	\$316,264.51	100%	100%	TERMINADA

10	FORTALECIMIENTO 2019	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA	POZO PTAR III	C-FORTAMUN-19503-010	23/05/2019	11/07/2019	JOSE LUIS NAVARRO SUSTAITA	ADJUDICACION DIRECTA	\$342,156.45	\$342,156.45	100%	100%	TERMINADA
11	FORTALECIMIENTO 2019	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA	POZO TEM. 10	C-FORTAMUN-19503-011	23/05/2019	11/07/2019	JOSE LUIS NAVARRO SUSTAITA	ADJUDICACION DIRECTA	\$303,261.12	\$303,261.12	100%	100%	TERMINADA
12	FORTALECIMIENTO 2019	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION DE POLICIA ESTATAL	DOS ZARAGOZA	C-FORTAMUN-19503-012	15/08/2019	12/11/2019	HOME MULTISERVICIOS SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$3,657,480.89	\$3,653,054.63	100%	100%	TERMINADA
SN	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	BACHEO DE CALLES	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	S/N	01/05/2019	31/05/2019	MARA TERAN GARZA	ADJUDICACION DIRECTA	\$463,814.40	\$463,814.40	100%	100%	TERMINADA
SN	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	BACHEO DE CALLES	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	S/N	01/05/2019	31/05/2019	CONSTRUCTORA VILLACAP S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,160,246.57	\$1,160,246.57	100%	100%	TERMINADA
1	HIDROCARBUROS 2019	BACHEO DE CALLES	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	C-HIDRO19-19512-001	12/04/2019	11/05/2019	CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$1,149,100.38	\$1,149,100.38	100%	100%	TERMINADA
2	HIDROCARBUROS 2019	BACHEO DE CALLES	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	C-HIDRO19-19512-002	15/05/2019	13/06/2019	MIGUEL ANGEL MOTA MATA	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$1,199,234.53	\$1,199,234.53	100%	100%	TERMINADA
3	HIDROCARBUROS 2019	BACHEO DE CALLES	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	C-HIDRO19-19512-003	07/06/2019	06/07/2019	SANCHEZ MANSILLA RUBEN ALEXIS	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$1,176,454.69	\$1,176,454.69	100%	100%	TERMINADA
4	HIDROCARBUROS 2019	BACHEO DE CALLES	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	C-HIDRO19-19512-004	09/09/2019	07/09/2019	INDEEG SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$1,165,698.80	\$1,165,698.80	100%	100%	TERMINADA
5	HIDROCARBUROS 2019	BACHEO DE CALLES	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	C-HIDRO19-19512-005	09/09/2019	08/10/2019	EDWIN HAZAEL SANCHEZ MANSILLA	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$2,261,054.68	\$2,261,054.68	100%	100%	TERMINADA
6	HIDROCARBUROS 2019	BACHEO DE CALLES	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	C-HIDRO19-19512-006	25/09/2019	24/10/2019	CONSTRUCTORA VILLACAP S.A. DE C.V.	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$1,153,247.00	\$1,153,247.00	100%	100%	TERMINADA
7	HIDROCARBUROS 2019	BACHEO DE CALLES	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	C-HIDRO19-19512-007	23/10/2019	21/11/2019	JESUS DANIEL RESENDIZ AVALOS	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$1,142,045.90	\$1,142,045.90	100%	100%	TERMINADA
8	HIDROCARBUROS 2019	BACHEO DE CALLES	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	C-HIDRO19-19512-008	16/11/2019	15/12/2019	RAMFAB SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$1,112,365.61	\$0.00	100%	0%	TERMINADA
9	HIDROCARBUROS 2019	BACHEO DE CALLES	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	C-HIDRO19-19512-009	10/12/2020	31/12/2020	CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$1,394,341.83	\$1,394,341.84	100%	100%	TERMINADA
10	HIDROCARBUROS 2019	BACHEO DE CALLES	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	C-HIDRO19-19512-010	20/12/2019	18/01/2020	TOMAS GOMEZ GONZALEZ	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$2,283,763.18	\$2,283,763.18	100%	100%	TERMINADA
1498	OTROS INGRESOS	BACHEO DE CALLES	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	S/N	01/01/2019	31/03/2019	PREMEZCLADOS LA JOYA SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,136,800.00	\$1,136,800.00	100%	100%	TERMINADA
1	OTROS INGRESOS	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	C MERCURIO COL ESTRELLA	C-IP-19402-001	03/03/2019	15/03/2019	DIRECCION Y GERENCIA DE PROYECTOS MAGNA SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$152,709.48	\$149,704.69	100%	100%	TERMINADA
SN	OTROS INGRESOS	BACHEO DE CALLES	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	S/N	01/06/2019	30/06/2019	BUSTLER SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$556,800.00	\$556,800.00	100%	100%	TERMINADA
2	OTROS INGRESOS	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	C JOSE LACARRIE COL ENRIQUE LARA	C-IP-19402-002	03/03/2019	15/03/2019	JOSE GUADALUPE FIGUEROA ROJAS	ADJUDICACION DIRECTA	\$185,192.31	\$185,192.31	100%	100%	TERMINADA
1	PREDIAL	TRABAJOS DE CONSERVACION	LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS	C-PREDIAL-19401-001	13/05/2019	04/06/2019	DLGS CONSTRUCCIONES SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	\$1,433,357.62	\$1,433,215.61	100%	100%	TERMINADA
									\$79,576,856.18	\$74,734,775.57			