

**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2022**

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Físico	Financiero	
45	OTROS INGRESOS 2022	SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS	RELLENO SANITARIO	12354-22402-6140-000045	19/01/2022	17/02/2022	JH CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,651,174.00	3,651,174.00	100%	100%	TERMINADA
67	OTROS INGRESOS 2022	MANTENIMIENTO A LA FUENTE A LA FAMILIA	AV NORBERTO TREVIÑO ZAPATA Y CALLE BERRIOZABAL COL PEDRO J MENDEZ	12354-22402-6140-000067	05/08/2022	03/09/2022	HIDROTAM SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	309,713.53	309,713.53	100%	100%	TERMINADA
60	PREDIAL 2022	PASO EN CAMELLON	AV LAZARO CARDENAS Y DOBLADO COL 7 DE NOVIEMBRE	12354-22401-6140-000060	13/05/2022	26/06/2022	ENRIQUE RAMIREZ DE LEON	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	442,919.98	440,612.86	100%	100%	TERMINADA
81	RAMO 28 2022	REHABILITACION DE ALUMBRADO	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	12354-22501-6140-000081	27/07/2022	30/08/2022	ESTHER CRISTOBAL SANTIAGO	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,581,695.00	3,581,695.00	100%	100%	TERMINADA
46	FISMUN 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE MATAMOROS ZONA CENTRO	12354-22502-6140-000046	06/05/2022	13/06/2022	EUSEBIO MALDONADO TORRES	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,316,935.33	1,316,935.27	100%	100%	TERMINADA
47	FISMUN 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE CRISTOBAL COLON ZONA CENTRO	12354-22502-6140-000047	06/05/2022	13/06/2022	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES RGE SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,719,003.03	2,718,939.86	100%	100%	TERMINADA
48	FISMUN 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE GUERRERO ZONA CENTRO	12354-22502-6140-000048	09/05/2022	16/06/2022	JULIO CESAR MARTINEZ ORNELAS	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,438,669.94	2,438,669.94	100%	100%	TERMINADA
49	FISMUN 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE MATAMOROS ZONA CENTRO	12354-22502-6140-000049	09/05/2022	16/06/2022	CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,807,675.86	2,676,945.24	100%	100%	TERMINADA
50	FISMUN 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	C HERMANOS VAZQUEZ GOMEZ, C LAURO AGUIRRE Y C MATIAS S CANALES ZONA CENTRO	12354-22502-6140-000050	10/05/2022	19/06/2022	JULIO CESAR MARTINEZ ORNELAS	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,456,114.59	2,456,114.46	100%	100%	TERMINADA
51	FISMUN 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	AV LAS PALMAS ENTRE C ALONDRA Y C OLIVO FRACC LAS FLORES	12354-22502-6140-000051	06/06/2022	16/07/2022	PREMEZCLADOS LA JOYA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,020,995.59	2,020,852.65	100%	100%	TERMINADA
52	FISMUN 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE HERMANOS VAZQUEZ COLONIA MORELOS	12354-22502-6140-000052	12/05/2022	21/06/2022	MEGAMAX SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,333,951.87	1,310,671.42	100%	100%	TERMINADA
53	FISMUN 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	C CRISTOBAL COLON FRACC SAN JOSE	12354-22502-6140-000053	13/05/2022	26/06/2022	EUSEBIO MALDONADO TORRES	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,448,973.79	1,446,906.54	100%	100%	TERMINADA
54	FISMUN 2022	MANTENIMIENTO EN PUENTE DESNIVEL Y CONSTRUCCION DE GRADAS	BOULEVARD LOPEZ MATEOS COLONIA NUEVO SANTANDER Y RIO SAN MARCOS	12354-22502-6140-000054	02/06/2022	16/07/2022	MARIO RUBEN MONTELONGO RODRIGUEZ	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,197,514.59	2,197,514.59	100%	100%	TERMINADA

**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2022**

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Físico	Financiero	
55	FISMUN 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	C FELIPE BERRIOZABAL COL SAN FRANCISCO	12354-22502-6140-000055	02/06/2022	16/07/2022	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MURALLA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,174,431.54	3,174,160.34	100%	100%	TERMINADA
56	FISMUN 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON HIDRAULICO	C EXPROPIACION PETROLERA, C GARDENIA Y C MAGNOLIA FRACC SIERRA VENTANA	12354-22502-6140-000056	03/06/2022	17/07/2022	SANTA MARIA OCHO TRES SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,463,541.38	1,463,481.08	100%	100%	TERMINADA
57	FISMUN 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	12354-22502-6140-000057	03/06/2022	17/07/2022	GRUPO CONSTRUCTIVO MENDOZA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,167,508.35	3,119,723.53	100%	100%	TERMINADA
58	FISMUN 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	12354-22502-6140-000058	06/06/2022	20/07/2022	EUSEBIO MALDONADO TORRES	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,764,176.73	1,678,500.64	100%	100%	TERMINADA
64	FISMUN 2022	REHABILITACION DE COLECTOR SAN ANTONIO Y DE ATARJEJA	C. JUAN C DORIA A CALLE PAMORANES FRACC LOS ARCOS	12354-22502-6140-000064	16/07/2022	12/11/2022	TRYXSA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	4,170,338.27	4,170,338.27	100%	100%	TERMINADA
65	FISMUN 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	C EBANO ENTRE AV DEL MAESTRO Y AV LAS PALMAS FRACC LAS FLORES	12354-22502-6140-000065	15/07/2022	28/08/2022	RUTER SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,761,675.44	2,761,675.44	100%	100%	TERMINADA
66	FISMUN 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	CALLE HIDALGO, COL NIÑOS HEROES Y CALLE MAGNOLIA COL SIERRA MADRE SUR	12354-22502-6140-000066	01/09/2022	30/10/2022	ENRIQUE RAMIREZ DE LEON	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,368,726.77	2,293,589.72	100%	100%	TERMINADA
72	FISMUN 2022	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO	0 Y 2 MORELOS Y MATAMOROS ZONA CENTRO	12354-22502-6140-000072	02/09/2022	16/10/2022	CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,748,795.49	1,195,430.48	100%	100%	TERMINADA
73	FISMUN 2022	CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA CISTERNA	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	12354-22502-6140-000073	23/09/2022	21/11/2022	SAUL ECHAVARRI NAVA	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,237,903.65	1,237,550.45	100%	100%	TERMINADA
74	FISMUN 2022	INTERCONEXION DE ACUIFERO ALTAVISTA	LIB EMILIO PORTES GIL Y CALLE DOBLADO	12354-22502-6140-000074	19/09/2022	17/11/2022	SANTA MARIA OCHO TRES SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,352,434.94	1,346,241.92	100%	100%	TERMINADA
75	FISMUN 2022	LINEA DE CONDUCCION Y TREN DE DESCARGA DE POZO PROFUNDO	FRACC PASEO DE LOS CISNES Y POLIDEPORTIVO	12354-22502-6140-000075	23/09/2022	21/11/2022	CONSTRUCTORA DACA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	924,144.91	923,660.09	100%	100%	TERMINADA
80	FISMUN 2022	REHABILITACION DE EQUIPO ELECTRICO EN REBOMBEO N° 2	ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA	12354-22502-6140-000080	12/11/2022	31/12/2022	VICTOR ALEJANDRO GOMEZ PORRAS	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	4,349,483.94	4,349,483.94	100%	100%	TERMINADA
83	FISMUN 2022	CONSTRUCCION DETECHADO EN AREAS DE EDUCACION FISICA	ESC. TELEBACHILLERATO EN EJIDO SANTA LIBRADA Y ESC PEDRO CARREON EJIDO TIERRA NUEVA	12354-22502-6140-000083	19/10/2022	07/12/2022	MARCOS FERNANDO MORENO CUATEPOLTZO	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,488,516.30	1,481,643.05	100%	100%	TERMINADA

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2022

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Físico	Financiero	
84	FISMUN 2022	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE EDUCACION FISICA	ESC LEONA VICARIO EJIDO EL OLIVO Y JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ EN COL HUERTAS SAN JAVIER	12354-22502-6140-000084	24/10/2022	12/12/2022	CONSTRUEPAC SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,588,949.65	1,588,949.65	100%	100%	TERMINADA
86	FISMUN 2022	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS Y REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	EJ EST. CABALLEROS, COL. BARRIO CAÑON PEREGRINA, COL VAMOS TAMAULIPAS Y COL PEDRO SOSA	12354-22502-6140-000086	19/11/2022	31/12/2022	VICTOR ALEJANDRO GOMEZ PORRAS	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,153,931.77	1,153,931.77	100%	100%	TERMINADA
87	FISMUN 2022	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	FRACC MARTE R GOMEZ Y COL ESPERANZA	12354-22502-6140-000087	05/11/2022	31/12/2022	PRODUCTOS JIANSITO S DE RL DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,116,628.57	1,116,609.18	100%	100%	TERMINADA
88	FISMUN 2022	CONSTRUCCION DE AULA Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	CAIC MARIANO MATAMOROS, JN JOSE VASCONSELOS, ESC MATIAS S CANALES, ESC ABIGAIL GARZA L.	12354-22502-6140-000088	19/11/2022	31/12/2022	GERARDO COVARRUBIAS	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,734,930.37	1,734,930.37	100%	100%	TERMINADA
93	FISMUN 2022	CONSTRUCCION DE AULA DE 2 ENTRE EJES	ESCUELA PREPARATORIA FEDERALIZADA 3 COL PAJARITOS	12354-22502-6140-000093	18/11/2022	31/12/2022	MARIO RUBEN MONTELONGO RODRIGUEZ	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,025,329.93	1,025,329.93	100%	100%	TERMINADA
95	FISMUN 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y ELABORACION DE GUARNICIONES	C PRIVADA FRANCISCO JAVIER MINA Y C TEOSUCHIL COL VISTA AZUL	12354-22502-6140-000095	30/11/2022	31/12/2023	ENRIQUE RAMIREZ DE LEON	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	740,906.63	740,656.62	100%	100%	TERMINADA
96	FISMUN 2022	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO	CALLE ING MARIANO GARCIA SELA FRACC SIERRA VENTANA	12354-22502-6140-000096	12/11/2022	26/12/2022	JORCY CONSTRUCTORA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	309,820.28	309,754.48	100%	100%	TERMINADA
99	FISMUN 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE FELIPE DE LA GARZA ZONA CENTRO	12354-22502-6140-000099	30/12/2022	31/12/2022	PREMEZCLADOS LA JOYA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	327,950.73	327,948.92	100%	100%	TERMINADA
100	FISMUN 2022	REHABILITACION DE TUBERIA DE ACERO, REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO Y ATARJEJA	ARROYO CALAMACO Y C BUGAMBILIA, C INTEGRACION COL BERTHA DEL AVELLANO Y C FRANCISCO I MADERO ZONA CENTRO	12354-22502-6140-000100	06/12/2022	31/12/2022	PREMEZCLADOS LA JOYA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,070,179.69	2,070,179.69	100%	100%	TERMINADA
102	FISMUN 2022	REHABILITACION DE CALLES	CALLE ANDADOR PEATONAL CALLE ALEJANDRO PRIETO FRACC ADELITAS	12354-22502-6140-000102	16/12/2022	31/12/2022	JULIO CESAR MARTINEZ ORNELAS	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	263,683.44	263,671.49	100%	100%	TERMINADA
103	FISMUN 2022	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN	ACCESO AL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE COLONIA PEDRO SOSA	12354-22502-6140-000103	16/12/2022	31/12/2022	ENRIQUE RAMIREZ LEON	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	87,836.34	87,836.34	100%	100%	TERMINADA
37	FORTALECIMIENTO 2022	REPARACION DE CELDA 6	RELLENO SANITARIO	12354-22503-6140-000037	19/01/2022	09/03/2022	JH CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,742,072.96	2,742,072.96	100%	100%	TERMINADA
38	FORTALECIMIENTO 2022	CONSERVACION Y MANTENIMINETO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	EJ SANTA ANNA, CRUCITAS, EL FUERTE, LA BOCA Y LA PEÑA	12354-22503-6140-000038	19/01/2022	22/02/2022	INFRAESTRUCTURA DELCA, S.A. DE C.V.	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,564,246.16	3,564,246.16	100%	100%	TERMINADA

**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2022**

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Físico	Financiero	
39	FORTALECIMIENTO 2022	REHABILITACION DE ALUMBRADO	DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD	12354-22503-6140-000039	19/01/2022	22/02/2022	SANTOS ZAPATA SEGURA	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,314,520.00	3,314,520.00	100%	100%	TERMINADA
40	FORTALECIMIENTO 2022	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	EJ CONGREGACION DE CABALLEROS, EL REFUGIO, MARIPOSAS, MIGUEL HIDALGO	12354-22503-6140-000040	28/02/2022	25/03/2022	ZORCUR, S.A. DE C.V.	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,204,794.64	3,204,794.64	100%	100%	TERMINADA
41	FORTALECIMIENTO 2022	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD	12354-22503-6140-000041	04/04/2022	06/05/2022	JMA SOLUCIONES SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,727,726.08	2,727,726.08	100%	100%	TERMINADA
42	FORTALECIMIENTO 2022	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD	12354-22503-6140-000042	16/05/2022	06/06/2022	INFRAESTRUCTURA DELCA, S.A. DE C.V.	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,409,843.20	3,409,843.20	100%	100%	TERMINADA
43	FORTALECIMIENTO 2022	REHABILITACION DE ALUMBRADO	DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD	12354-22503-6140-000043	18/04/2022	27/05/2022	ANGEL ULISES LORES ELIZONDO	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,590,060.80	3,590,060.80	100%	100%	TERMINADA
44	FORTALECIMIENTO 2022	REHABILITACION DE ALUMBRADO	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	12354-22503-6140-000044	07/03/2022	08/04/2022	ESTHER CRISTOBAL SANTIAGO	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,713,856.00	3,713,856.00	100%	100%	TERMINADA
61	FORTALECIMIENTO 2022	SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS	RELLENO SANITARIO	12354-22503-6140-000061	21/04/2022	20/05/2022	JH CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,672,054.00	3,672,054.00	100%	100%	TERMINADA
62	FORTALECIMIENTO 2022	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD	12354-22503-6140-000062	13/04/2022	27/05/2022	SANTOS ZAPATA SEGURA	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,257,159.66	3,257,159.66	100%	100%	TERMINADA
69	FORTALECIMIENTO 2022	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD	12354-22503-6140-000069	03/06/2022	07/07/2022	SANTOS ZAPATA SEGURA	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,967,413.92	2,967,413.92	100%	100%	TERMINADA
70	FORTALECIMIENTO 2022	REVESTIMIENTO DE CALLES	COLONIA ALTA VISTA	12354-22503-6140-000070	14/06/2022	18/07/2022	INFRAESTRUCTURA DELCA, S.A. DE C.V.	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,611,815.63	3,611,815.63	100%	100%	TERMINADA
71	FORTALECIMIENTO 2022	REVESTIMIENTO DE CALLES	COLONIA ALTA VISTA	12354-22503-6140-000071	28/06/2022	01/08/2022	JH CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,623,716.20	3,623,716.20	100%	100%	TERMINADA
77	FORTALECIMIENTO 2022	CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA CISTERNA	CAIC 2, 3, 4, 6, CAIC COL PEDRO J MENDEZ, CEDIF 3 Y 7 Y ESC SEC FEDERALIZADA NUMERO 3	12354-22503-6140-000077	09/09/2022	10/10/2022	SIGONZA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	447,693.65	444,534.26	100%	100%	TERMINADA
82	FORTALECIMIENTO 2022	DESMONTE, LIMPIEZA Y COMPENSACION DE TERRAPLENES	COL VAMOS TAMAULIPAS	12354-22503-6140-000082	10/08/2022	13/09/2022	2V DESARROLLO INMOBILIARIO	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,367,267.92	2,367,267.92	100%	100%	TERMINADA

**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2022**

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Físico	Financiero	
85	FORTALECIMIENTO 2022	COLOCACION DE PINTURA DE TRAFICO	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	12354-22503-6140-000085	01/11/2022	05/12/2022	JESUS ALBERTO ROJO YAÑEZ	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,149,440.97	1,149,440.97	100%	100%	TERMINADA
94	FORTALECIMIENTO 2022	ADECUACION RESTAURACION Y SANEAMIENTO DE AREA VERDE	COL VAMOS TAMAULIPAS	12354-22503-6140-000094	02/09/2022	06/10/2022	CONSTRUEPAC SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,435,898.85	3,435,898.85	100%	100%	TERMINADA
98	FORTALECIMIENTO 2022	CONSERVACION Y MANTENIMINETO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	COL VAMOS TAMAULIPAS	12354-22503-6140-000098	23/09/2022	27/10/2022	SANTOS ZAPATA SEGURA	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,482,613.72	3,482,613.72	100%	100%	TERMINADA
109	FORTALECIMIENTO 2022	CONSERVACION Y MANTENIMINETO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	FRACC AGRONOMOS	12354-22503-6140-000109	04/11/2022	08/12/2022	ELESADE SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,744,776.90	2,744,776.90	100%	100%	TERMINADA
68	FORTALECIMIENTO 2022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VIAL	CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CARRERA TORRES Y GUTIERREZ DE LARA	12354-22503-6150-000068	05/08/2022	24/08/2022	INGENIERIA EN PROYECTOS DE VIALIDAD SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	435,765.98	420,531.15	100%	100%	TERMINADA
59	HIDROCARBUROS 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE HIDALGO, MATAMOROS ZONA CENTRO	12354-22512-6140-000059	11/05/2022	24/06/2022	MEGAMAX SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,779,212.64	1,779,038.26	100%	100%	TERMINADA
63	HIDROCARBUROS 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE MORELOS ZONA CENTRO	12354-22512-6140-000063	16/07/2022	29/08/2022	CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,043,498.82	840,155.76	100%	100%	TERMINADA
76	HIDROCARBUROS 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE ALLENDE ENTRE FCO I MADERO Y CALLE JUAN B TIJERINA ZONA CENTRO	12354-22512-6140-000076	16/09/2022	30/10/2022	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,054,600.94	3,045,455.91	100%	100%	TERMINADA
79	HIDROCARBUROS 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	C. MARIANO MATAMOROS Y C. BRIGIDO ANAYA FRACC CUMBRES	12354-22512-6140-000079	30/09/2022	13/11/2022	JULIO CESAR MARTINEZ ORNELAS	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,759,827.88	3,757,026.09	100%	100%	TERMINADA
97	HIDROCARBUROS 2022	PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE CALLES	C REPUBLICA DE ARGENTINA COL PEDRO SOSA	12354-22512-6140-000097	01/12/2022	20/12/2022	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	582,718.40	579,570.05	100%	100%	TERMINADA
101	HIDROCARBUROS 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE ALDAMA COLONIA MORELOS	12354-22512-6140-000101	16/12/2022	31/12/2022	AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	4,309,532.27	4,309,532.27	100%	100%	TERMINADA
105	HIDROCARBUROS 2022	PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA	CALLE JUAN JOSE COLONIA GUADALUPE MAINERO	12354-22512-6140-000105	21/12/2022	31/12/2022	JORCY CONSTRUCTORA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,049,144.94	1,049,141.99	100%	100%	TERMINADA
106	REGULARIZACION DE VEHICULOS	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	CALLE NUEVO LEON COLONIA PEDRO SOSA	12354-22539-6140-000106	17/12/2022	31/12/2022	PREMEZCLADOS LA JOYA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,110,939.44	1,110,939.44	100%	100%	TERMINADA



**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2022**

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Físico	Financiero	
107	REGULARIZACION DE VEHICULOS	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE MANUEL DOBLADO ZONA CENTRO	12354-22539-6140-000107	17/12/2022	31/12/2022	CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	389,473.94	389,473.94	100%	100%	TERMINADA
108	REGULARIZACION DE VEHICULOS	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	C PORFIRIO DIAZ ZONA CENTRO	12354-22539-6140-000108	17/12/2022	31/12/2022	JULIO CESAR MARTINEZ ORNELAS	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,659,970.41	2,659,963.53	100%	100%	TERMINADA
									144,318,819.13	143,146,663.01			