

**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2022**

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Físico	Financiero	
45	OTROS INGRESOS 2022	SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS	RELLENO SANITARIO	12354-22402-6140-000045	19/01/2022	17/02/2022	JH CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,651,174.00	3,651,174.00	100%	100%	TERMINADA
60	PREDIAL 2022	PASO EN CAMELLON	AV LAZARO CARDENAS Y DOBLADO COL 7 DE NOVIEMBRE	12354-22401-6140-000060	13/05/2022	26/06/2022	ENRIQUE RAMIREZ DE LEON	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	442,919.98	440,612.86	100%	99%	TERMINADA
81	RAMO 28 2022	REHABILITACION DE ALUMBRADO	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	12354-22501-6140-000081	27/07/2022	30/08/2022	ESTHER CRISTOBAL SANTIAGO	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,581,695.00	3,581,695.00	100%	100%	TERMINADA
46	FISMUN 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE MATAMOROS ZONA CENTRO	12354-22502-6140-000046	06/05/2022	13/06/2022	EUSEBIO MALDONADO TORRES	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,316,935.33	1,316,935.27	100%	100%	TERMINADA
47	FISMUN 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE CRISTOBAL COLON ZONA CENTRO	12354-22502-6140-000047	06/05/2022	13/06/2022	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES RGE SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,719,003.03	2,718,939.86	100%	100%	TERMINADA
48	FISMUN 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE GUERRERO ZONA CENTRO	12354-22502-6140-000048	09/05/2022	16/06/2022	JULIO CESAR MARTINEZ ORNELAS	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,438,669.94	2,438,669.94	100%	100%	TERMINADA
49	FISMUN 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE MATAMOROS ZONA CENTRO	12354-22502-6140-000049	09/05/2022	16/06/2022	CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,807,675.86	2,676,945.24	100%	95%	TERMINADA
50	FISMUN 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	C HERMANOS VAZQUEZ GOMEZ, C LAURO AGUIRRE Y C MATIAS S CANALES ZONA CENTRO	12354-22502-6140-000050	10/05/2022	19/06/2022	JULIO CESAR MARTINEZ ORNELAS	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,456,114.59	2,456,114.46	100%	100%	TERMINADA
51	FISMUN 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	AV LAS PALMAS ENTRE C ALONDRA Y C OLIVO FRACC LAS FLORES	12354-22502-6140-000051	06/06/2022	16/07/2022	PREMEZCLADOS LA JOYA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,020,995.59	2,020,852.65	100%	100%	TERMINADA
52	FISMUN 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE HERMANOS VAZQUEZ COLONIA MORELOS	12354-22502-6140-000052	12/05/2022	21/06/2022	MEGAMAX SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,333,951.87	1,310,671.42	100%	98%	TERMINADA
53	FISMUN 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	C CRISTOBAL COLON FRACC SAN JOSE	12354-22502-6140-000053	13/05/2022	26/06/2022	EUSEBIO MALDONADO TORRES	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,448,973.79	1,446,906.54	100%	100%	TERMINADA
54	FISMUN 2022	MANTENIMIENTO EN PUENTE DESNIVEL Y CONSTRUCCION DE GRADAS	BOULEVARD LOPEZ MATEOS COLONIA NUEVO SANTANDER Y RIO SAN MARCOS	12354-22502-6140-000054	02/06/2022	16/07/2022	MARIO RUBEN MONTELONGO RODRIGUEZ	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,044,401.71	2,044,305.37	100%	100%	TERMINADA
55	FISMUN 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	C FELIPE BERRIOZABAL COL SAN FRANCISCO	12354-22502-6140-000055	02/06/2022	16/07/2022	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MURALLA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,174,431.54	3,174,160.34	100%	100%	TERMINADA

**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2022**

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Físico	Financiero	
56	FISMUN 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON HIDRAULICO	C EXPROPIACION PETROLERA, C GARDENIA Y C MAGNOLIA FRACC SIERRA VENTANA	12354-22502-6140-000056	03/06/2022	17/07/2022	SANTA MARIA OCHO TRES SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,463,541.38	1,463,481.08	100%	100%	TERMINADA
57	FISMUN 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	12354-22502-6140-000057	03/06/2022	17/07/2022	GRUPO CONSTRUCTIVO MENDOZA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,167,508.35	3,119,723.53	100%	98%	TERMINADA
58	FISMUN 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	12354-22502-6140-000058	06/06/2022	20/07/2022	EUSEBIO MALDONADO TORRES	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,764,176.73	1,678,500.64	100%	95%	TERMINADA
64	FISMUN 2022	REHABILITACION DE COLECTOR SAN ANTONIO Y DE ATARJEJA	C. JUAN C DORIA A CALLE PAMORANES FRACC LOS ARCOS	12354-22502-6140-000064	16/07/2022	12/11/2022	TRYXSA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	4,170,338.27	2,381,414.42	5%	57%	PROCESO
65	FISMUN 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	C EBANO ENTRE AV DEL MAESTRO Y AV LAS PALMAS FRACC LAS FLORES	12354-22502-6140-000065	15/07/2022	28/08/2022	RUTER SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,421,187.87	2,350,347.56	100%	97%	TERMINADA
66	FISMUN 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	CALLE HIDALGO, COL NIÑOS HEROES Y CALLE MAGNOLIA COL SIERRA MADRE SUR	12354-22502-6140-000066	01/09/2022	30/10/2022	ENRIQUE RAMIREZ DE LEON	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,368,726.77	1,815,509.33	90%	77%	PROCESO
74	FISMUN 2022	INTERCONEXION DE ACUIFERO ALTAVISTA	LIB EMILIO PORTES GIL Y CALLE DOBLADO	12354-22502-6140-000074	19/09/2022	17/11/2022	SANTA MARIA OCHO TRES SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,352,434.94	405,730.49	10%	30%	PROCESO
37	FORTALECIMIENTO 2022	REPARACION DE CELDA 6	RELLENO SANITARIO	12354-22503-6140-000037	19/01/2022	09/03/2022	JH CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,742,072.96	2,742,072.96	100%	100%	TERMINADA
38	FORTALECIMIENTO 2022	CONSERVACION Y MANTENIMINETO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	EJ SANTA ANNA, CRUCITAS, EL FUERTE, LA BOCA Y LA PEÑA	12354-22503-6140-000038	19/01/2022	22/02/2022	INFRAESTRUCTURA DELCA, S.A. DE C.V.	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,564,246.16	3,564,246.16	100%	100%	TERMINADA
39	FORTALECIMIENTO 2022	REHABILITACION DE ALUMBRADO	DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD	12354-22503-6140-000039	19/01/2022	22/02/2022	SANTOS ZAPATA SEGURA	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,314,520.00	3,314,520.00	100%	100%	TERMINADA
40	FORTALECIMIENTO 2022	CONSERVACION Y MANTENIMINETO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	EJ CONGREGACION DE CABALLEROS, EL REFUGIO, MARIPOSAS, MIGUEL HIDALGO	12354-22503-6140-000040	28/02/2022	25/03/2022	ZORCUR, S.A. DE C.V.	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,204,794.64	3,204,794.64	100%	100%	TERMINADA
41	FORTALECIMIENTO 2022	CONSERVACION Y MANTENIMINETO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD	12354-22503-6140-000041	04/04/2022	06/05/2022	JMA SOLUCIONES SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,727,726.08	2,727,726.08	100%	100%	TERMINADA
42	FORTALECIMIENTO 2022	CONSERVACION Y MANTENIMINETO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD	12354-22503-6140-000042	16/05/2022	06/06/2022	INFRAESTRUCTURA DELCA, S.A. DE C.V.	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,409,843.20	3,409,843.20	100%	100%	TERMINADA

**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2022**

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Físico	Financiero	
43	FORTALECIMIENTO 2022	REHABILITACION DE ALUMBRADO	DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD	12354-22503-6140-000043	18/04/2022	27/05/2022	ANGEL ULISES LORES ELIZONDO	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,590,060.80	3,590,060.80	100%	100%	TERMINADA
44	FORTALECIMIENTO 2022	REHABILITACION DE ALUMBRADO	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	12354-22503-6140-000044	07/03/2022	08/04/2022	ESTHER CRISTOBAL SANTIAGO	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,713,856.00	3,713,856.00	100%	100%	TERMINADA
61	FORTALECIMIENTO 2022	SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS	RELLENO SANITARIO	12354-22503-6140-000061	21/04/2022	20/05/2022	JH CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,672,054.00	3,672,054.00	100%	100%	TERMINADA
62	FORTALECIMIENTO 2022	CONSERVACION Y MANTENIMINETO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD	12354-22503-6140-000062	13/04/2022	27/05/2022	SANTOS ZAPATA SEGURA	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,257,159.66	3,257,159.66	100%	100%	TERMINADA
69	FORTALECIMIENTO 2022	CONSERVACION Y MANTENIMINETO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD	12354-22503-6140-000069	03/06/2022	07/07/2022	SANTOS ZAPATA SEGURA	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,967,413.92	2,967,413.92	100%	100%	TERMINADA
70	FORTALECIMIENTO 2022	REVESTIMIENTO DE CALLES	COLONIA ALTA VISTA	12354-22503-6140-000070	14/06/2022	18/07/2022	INFRAESTRUCTURA DELCA, S.A. DE C.V.	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,611,815.63	3,611,815.63	100%	100%	TERMINADA
71	FORTALECIMIENTO 2022	REVESTIMIENTO DE CALLES	COLONIA ALTA VISTA	12354-22503-6140-000071	28/06/2022	01/08/2022	JH CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,623,716.20	3,623,716.20	100%	100%	TERMINADA
77	FORTALECIMIENTO 2022	CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA CISTERNA	CAIC 2, 3, 4, 6, CAIC COL PEDRO J MENDEZ, CEDIF 3 Y 7 Y ESC SEC FEDERALIZADA NUMERO 3	12354-22503-6140-000077	09/09/2022	10/10/2022	SIGONZA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	447,693.65	207,424.61	80%	46%	PROCESO
82	FORTALECIMIENTO 2022	DESMONTE, LIMPIEZA Y COMPENSACION DE TERRAPLENES	COL VAMOS TAMAULIPAS	12354-22503-6140-000082	10/08/2022	13/09/2022	2V DESARROLLO INMOBILIARIO	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,367,267.92	2,367,267.92	100%	100%	TERMINADA
59	HIDROCARBUROS 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE HIDALGO, MATAMOROS ZONA CENTRO	12354-22512-6140-000059	11/05/2022	24/06/2022	MEGAMAX SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,779,212.64	1,779,038.26	100%	100%	TERMINADA
									94,138,310.00	90,245,700.04			