

**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO  
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
EJERCICIO FISCAL: 2023**

| No. | Fondo o Recurso                  | Nombre de la Obra                                                                        | Ubicación                                                                                                 | No. Contrato            | Periodo de ejecución de la obra según contrato |            | Nombre del Contratista                         | Modalidad de Adjudicación      | Importe      |              | Avance (%) |            | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|-----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                  |                                                                                          |                                                                                                           |                         | Inicio                                         | Término    |                                                |                                | Contratado   | Devengado    | Físico     | Financiero |                                                                                                |
| 110 | FORTALECIMIENTO 2023             | REHABILITACION DE PINTURA DE TRAFICO                                                     | DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD                                                                          | 12354-23503-6140-000110 | 20/01/2023                                     | 18/02/2023 | CONSTRUCCIONES ROGA89 SA DE CV                 | INVITACION A TRES CONTRATISTAS | 3,254,019.37 | 3,254,017.77 | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                      |
| 111 | FORTALECIMIENTO 2023             | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y URBANA                           | DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO                                                                         | 12354-23503-6140-000111 | 20/01/2023                                     | 23/02/2023 | GERARDO COVARRUBIAS FLORES                     | INVITACION A TRES CONTRATISTAS | 3,054,526.33 | 3,052,360.54 | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                      |
| 112 | FORTALECIMIENTO 2023             | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO Y A LAS PARCELAS Y CALLES                             | EJIDO AVILA CAMACHO Y COL NUEVA CREACION MARLENE MORALES                                                  | 12354-23503-6140-000112 | 30/01/2023                                     | 28/02/2023 | CONSTRUCCIONES Y ACABADOS RAZA SA DE CV        | INVITACION A TRES CONTRATISTAS | 3,498,109.00 | 3,497,411.01 | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                      |
| 116 | FORTALECIMIENTO 2023             | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y URBANA                           | EJIDOS EL REFUGIO Y LABORCITAS                                                                            | 12354-23503-6140-000116 | 01/03/2023                                     | 30/03/2023 | SANTOS ZAPATA SEGURA                           | INVITACION A TRES CONTRATISTAS | 3,778,553.53 | 3,776,652.98 | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                      |
| 128 | FORTALECIMIENTO 2023             | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y URBANA                           | EJIDO LA LIBERTAD                                                                                         | 12354-23503-6140-000128 | 15/06/2023                                     | 14/07/2023 | SEÑOR BLOCK SA DE CV                           | INVITACION A TRES CONTRATISTAS | 2,832,093.87 | 2,829,071.61 | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                      |
| 136 | FORTALECIMIENTO 2023             | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y URBANA                           | EJIDOS LA PRESA LA MISION Y MIGUEL HIDALGO                                                                | 12354-23503-6140-000136 | 25/05/2023                                     | 23/06/2023 | JESUS RICARDO VILLANUEVA MORATO                | INVITACION A TRES CONTRATISTAS | 3,135,536.04 | 3,134,646.32 | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                      |
| 158 | FORTALECIMIENTO 2023             | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO Y PARCELARIO                                          | EJIDOS BOCA DE JUAN CAPITAN Y SANTA LIBRADA                                                               | 12354-23503-6140-000158 | 07/08/2023                                     | 26/08/2023 | SANTOS ZAPATA SEGURA                           | INVITACION A TRES CONTRATISTAS | 2,690,314.21 | 2,689,462.78 | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                      |
| 166 | FORTALECIMIENTO 2023             | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL REHABILITACION Y RASTREO DE CALLES | MARIPOSAS Y MAHUIRAS, SAN FRANCISCO, SANTA ANA, ALTO CABALLEROS, ESTACION CABALLEROS Y ALIANZA CABALLEROS | 12354-23503-6140-000166 | 07/08/2023                                     | 26/08/2023 | GRUPO JGV SA DE CV                             | INVITACION A TRES CONTRATISTAS | 4,136,931.06 | 4,136,397.05 | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                      |
| 113 | REGULARIZACION DE VEHICULOS 2022 | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO                                                    | C GASPAR DE LA GARZA COL MORELOS, C MANUEL GONZALEZ, ZONA CENTRO Y C NUEVO LEON COL PEDRO J MENDEZ        | 12354-22540-6140-000113 | 23/05/2023                                     | 06/07/2023 | CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV | INVITACION A TRES CONTRATISTAS | 6,040,190.54 | 5,945,966.65 | 100%       | 98%        | TERMINADA                                                                                      |
| 114 | REGULARIZACION DE VEHICULOS 2022 | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO                                                    | C 20 DE NOVIEMBRE COL PERIODISTA, C EMILIO P NAFARRETE FRACC DEL VALLE Y C LAURO AGUIRRE COL MORELOS      | 12354-22540-6140-000114 | 23/05/2023                                     | 21/06/2023 | MEGAMAX SA DE CV                               | INVITACION A TRES CONTRATISTAS | 1,997,027.30 | 1,996,617.17 | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                      |
| 115 | REGULARIZACION DE VEHICULOS 2022 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO                                                    | CALLE VIOLETA Y CALLE PENSAMIENTO COL HEROES DE NACAZARI                                                  | 12354-22540-6140-000115 | 26/05/2023                                     | 19/07/2023 | JORCY CONSTRUCTORA SA DE CV                    | INVITACION A TRES CONTRATISTAS | 5,927,934.39 | 5,807,334.80 | 100%       | 98%        | TERMINADA                                                                                      |
| 138 | OTROS INGRESOS 2023              | ADECUACION DE COMEDOR COMUNITARIO, REHABILITACION DE MERCADO                             | SALON DE USOS MULTIPLES COL AMPL LAS PLAYAS Y COL TAMATAN, MERCADO ARGÜELLES                              | 12354-23402-6140-000138 | 17/07/2023                                     | 30/08/2023 | MARIO RUBEN MONTELONGO RODRIGUEZ               | ADJUDICACION DIRECTA           | 690,505.03   | 351,974.91   | 100%       | 51%        | TERMINADA                                                                                      |
| 118 | FISMUN 2023                      | CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA CISTERNA                                           | DIFERENTES ESCUELAS DE MUNICIPIO                                                                          | 12354-23502-6140-000118 | 11/05/2023                                     | 24/06/2023 | SAUL ECHVARRI NAVA                             | ADJUDICACION DIRECTA           | 883,620.72   | 837,781.06   | 100%       | 95%        | TERMINADA                                                                                      |
| 119 | FISMUN 2023                      | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO                                                    | CALLE JOSE NUÑEZ COLONIA MORELOS Y CALLE CARRERA TORRES COL SAN FRANCISCO                                 | 12354-23502-6140-000119 | 10/05/2023                                     | 08/07/2023 | GRABIL SA DE CV                                | INVITACION A TRES CONTRATISTAS | 3,453,017.43 | 3,419,931.87 | 100%       | 99%        | TERMINADA                                                                                      |
| 120 | FISMUN 2023                      | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO                                                    | CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FCO I MADERO ZONA CENTRO                            | 12354-23502-6140-000120 | 10/05/2023                                     | 07/08/2023 | RUTER SA DE CV                                 | INVITACION A TRES CONTRATISTAS | 6,776,593.75 | 6,571,250.11 | 100%       | 97%        | TERMINADA                                                                                      |

**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO**  
**MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**  
**EJERCICIO FISCAL: 2023**

| No. | Fondo o Recurso | Nombre de la Obra                                                          | Ubicación                                                                      | No. Contrato            | Periodo de ejecución de la obra según contrato |            | Nombre del Contratista                                     | Modalidad de Adjudicación      | Importe      |              | Avance (%) |            | Situación de la obra<br>(terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 |                                                                            |                                                                                |                         | Inicio                                         | Término    |                                                            |                                | Contratado   | Devengado    | Físico     | Financiero |                                                                                                   |
| 121 | FISMUN 2023     | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO                                      | CALLE PEDRO J MENDEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA ZONA CENTRO                      | 12354-23502-6140-000121 | 12/05/2023                                     | 10/07/2023 | PAVIMENTOS TERSA SA DE CV                                  | INVITACION A TRES CONTRATISTAS | 3,730,804.21 | 3,715,652.97 | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                         |
| 122 | FISMUN 2023     | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO                                      | CALLE IGNACIO ALDAMA COL SAN FRANCISCO Y CALLE MORELOS Y MATAMOROS ZONA CENTRO | 12354-23502-6140-000122 | 12/05/2023                                     | 10/07/2023 | CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV             | INVITACION A TRES CONTRATISTAS | 6,241,637.73 | 6,274,084.42 | 100%       | 101%       | TERMINADA                                                                                         |
| 123 | FISMUN 2023     | REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO DE PVC 12"                            | DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD                                               | 12354-23502-6140-000123 | 12/05/2023                                     | 10/07/2023 | AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR SA DE CV               | INVITACION A TRES CONTRATISTAS | 2,366,185.06 | 2,363,372.24 | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                         |
| 125 | FISMUN 2023     | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO                                      | CALLE PINO SUAREZ ZONA CENTRO                                                  | 12354-23502-6140-000125 | 07/07/2023                                     | 30/08/2023 | GERARDO COVARRUBIAS FLORES                                 | INVITACION A TRES CONTRATISTAS | 5,023,288.09 | 5,013,494.51 | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                         |
| 126 | FISMUN 2023     | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO                                      | CALLE CRISTOBAL COLON COL GUADALUPE MAINERO                                    | 12354-23502-6140-000126 | 07/07/2023                                     | 20/08/2023 | MEGAMAX SA DE CV                                           | INVITACION A TRES CONTRATISTAS | 2,025,092.55 | 1,980,706.23 | 100%       | 98%        | TERMINADA                                                                                         |
| 129 | FISMUN 2023     | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO                                      | CALLE JALISCO FRACC SAN JOSE                                                   | 12354-23502-6140-000129 | 18/07/2023                                     | 15/09/2023 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS SA DE CV | INVITACION A TRES CONTRATISTAS | 1,859,676.60 | 1,662,630.50 | 100%       | 89%        | TERMINADA                                                                                         |
| 130 | FISMUN 2023     | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO                                      | CALLE EMILIO P NAFARRETE COL SAN FRANCISCO Y CALLE LAURO AGUIRRE COL MORELOS   | 12354-23502-6140-000130 | 18/07/2023                                     | 15/09/2023 | MEGAMAX SA DE CV                                           | INVITACION A TRES CONTRATISTAS | 2,312,226.90 | 891,932.81   | 40%        | 39%        | PROCESO                                                                                           |
| 131 | FISMUN 2023     | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO                                      | CALLE FELIPE BERRIOZABAL COL ASCENCION GOMEZ                                   | 12354-23502-6140-000131 | 18/07/2023                                     | 31/08/2023 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD SA DE CV                    | INVITACION A TRES CONTRATISTAS | 1,903,313.92 | 1,903,313.91 | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                         |
| 132 | FISMUN 2023     | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA | CALLE PROFRA RAMON CASTILLO COL DEL MAESTRO Y CALLE ARQUIMIDES COL TECNOLÓGICO | 12354-23502-6140-000132 | 19/07/2023                                     | 11/09/2023 | PAVIMENTOS TERSA SA DE CV                                  | INVITACION A TRES CONTRATISTAS | 3,230,146.87 | 2,701,669.29 | 100%       | 84%        | TERMINADA                                                                                         |
| 133 | FISMUN 2023     | REHABILITACION DE DRENAJE Y ATARJEAS                                       | CALLE ABASOLO COL OBRERA Y BLVD FIDEL VELAZQUEZ FRACC LOS ARCOS                | 12354-23502-6140-000133 | 17/07/2023                                     | 30/08/2023 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD SA DE CV                    | ADJUDICACION DIRECTA           | 893,952.00   | 893,939.85   | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                         |
| 134 | FISMUN 2023     | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO                                    | DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD                                               | 12354-23502-6140-000134 | 19/07/2023                                     | 06/09/2023 | SANTA MARIA OCHO TRES                                      | INVITACION A TRES CONTRATISTAS | 2,754,467.00 | 2,754,466.99 | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                         |
| 137 | FISMUN 2023     | CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA CISTERNA                             | DIFERENTES ESCUELAS DE MUNICIPIO                                               | 12354-23502-6140-000137 | 17/07/2023                                     | 30/08/2023 | SAUL ECHVARRI NAVA                                         | ADJUDICACION DIRECTA           | 883,514.93   | 265,054.48   | 70%        | 30%        | PROCESO                                                                                           |
| 139 | FISMUN 2023     | REHABILITACION DE DRENAJE Y ATARJEAS                                       | C GASPAR DE LA GARZA, ZONA CENTRO Y C NUEVO LEON COL PEDRO JOSE MENDEZ         | 12354-23502-6140-000139 | 19/07/2023                                     | 12/08/2023 | CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV             | INVITACION A TRES CONTRATISTAS | 1,075,578.36 | 1,006,365.54 | 100%       | 94%        | PROCESO                                                                                           |
| 140 | FISMUN 2023     | CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL ADOSADA                                      | JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ COL HUERTAS DE SAN JAVIER                        | 12354-23502-6140-000140 | 14/08/2023                                     | 12/10/2023 | JESUS COBOS SUAREZ                                         | ADJUDICACION DIRECTA           | 756,877.31   | 227,063.19   | 55%        | 30%        | PROCESO                                                                                           |

**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO**  
**MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**  
**EJERCICIO FISCAL: 2023**

| No. | Fondo o Recurso    | Nombre de la Obra                                                                            | Ubicación                                                                                                    | No. Contrato             | Periodo de ejecución de la obra según contrato |            | Nombre del Contratista                                     | Modalidad de Adjudicación      | Importe               |                      | Avance (%) |            | Situación de la obra<br>(terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    |                                                                                              |                                                                                                              |                          | Inicio                                         | Término    |                                                            |                                | Contratado            | Devengado            | Físico     | Financiero |                                                                                                   |
| 141 | FISMUN 2023        | CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL ADOSADA                                                        | ESCUELA PRIMARIA SIMON BOLIVAR COLONIA LIBERTAD                                                              | '12354-23502-6140-000141 | 05/09/2023                                     | 03/11/2023 | CARLOS AUGUSTO NUÑEZ RAMIREZ                               | ADJUDICACION DIRECTA           | 757,993.97            | 229,875.29           | 22%        | 30%        | PROCESO                                                                                           |
| 142 | FISMUN 2023        | CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL ADOSADA                                                        | ESCUELA PRIMARIA DR RODOLFO TORRE CANTU FRACC MARTE R GOMEZ                                                  | '12354-23502-6140-000142 | 14/08/2023                                     | 12/10/2023 | MARIO RUBEN MONTELONGO RODRIGUEZ                           | ADJUDICACION DIRECTA           | 758,761.31            | 227,628.39           | 48%        | 30%        | PROCESO                                                                                           |
| 143 | FISMUN 2023        | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS                                                       | DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO                                                                            | '12354-23502-6140-000143 | 21/08/2023                                     | 18/11/2023 | FRANCISCO JAVIER GUADALUPE ARAUJO CANTU                    | INVITACION A TRES CONTRATISTAS | 1,626,948.26          | 488,084.48           | 30%        | 30%        | PROCESO                                                                                           |
| 144 | FISMUN 2023        | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS                                                       | DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO                                                                            | '12354-23502-6140-000144 | 21/08/2023                                     | 18/11/2023 | SEÑOR BLOCK SA DE CV                                       | INVITACION A TRES CONTRATISTAS | 1,628,456.14          | 488,536.84           | 40%        | 30%        | PROCESO                                                                                           |
| 145 | FISMUN 2023        | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA                                                           | JARDIN DE NIÑOS EMILIA SIERRA COL FUEGO NUEVO Y EN PLAZA DE EJIDO LA PRESA                                   | '12354-23502-6140-000145 | 25/08/2023                                     | 22/11/2023 | MARCOS FERNANDO MORENO CUATEPOLTZO                         | INVITACION A TRES CONTRATISTAS | 2,222,564.23          | 886,385.46           | 50%        | 40%        | PROCESO                                                                                           |
| 146 | FISMUN 2023        | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA                                                           | JARDIN DE NIÑOS CALMECAC COL MEXICO                                                                          | '12354-23502-6140-000146 | 25/08/2023                                     | 23/10/2023 | FRANCISCO JAVIER GUADALUPE ARAUJO CANTU                    | INVITACION A TRES CONTRATISTAS | 1,075,615.50          | 322,684.65           | 12%        | 30%        | PROCESO                                                                                           |
| 147 | FISMUN 2023        | INTERCONEXION DEL ACUIFERO CON LA RED HIDRAULICA                                             | CALLE MATAMOROS FRACC LOMAS DE SANTANDER                                                                     | '12354-23502-6140-000147 | 29/08/2023                                     | 01/11/2023 | JULIO CESAR MARTINEZ ORNELAS                               | INVITACION A TRES CONTRATISTAS | 1,892,323.51          | 567,697.05           | 0%         | 30%        | PROCESO                                                                                           |
| 149 | FISMUN 2023        | LINEA DE CONDUCCION EN TUBO DE ACERO EN ACUEDUCTO                                            | POZO LA PEÑITA AL TANQUE COL LUIS ECHEVERRIA                                                                 | '12354-23502-6140-000149 | 06/09/2023                                     | 20/10/2023 | AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR SA DE CV               | INVITACION A TRES CONTRATISTAS | 1,520,431.24          | 456,129.38           | 35%        | 30%        | PROCESO                                                                                           |
| 150 | FISMUN 2023        | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA                                                           | JARDIN DE NIÑOS LOCUTORES COL VICTORIA Y JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA EJ CONGREGACION CABALLEROS           | '12354-23502-6140-000150 | 06/09/2023                                     | 04/12/2023 | MARCOS FERNANDO MORENO CUATEPOLTZO                         | INVITACION A TRES CONTRATISTAS | 1,768,301.19          | 530,490.36           | 35%        | 30%        | PROCESO                                                                                           |
| 152 | FISMUN 2023        | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y REHABILITACION DE ESCALINATAS                                  | COLONIAS MANUEAL A RAVIZE Y PEDRO SOSA                                                                       | '12354-23502-6140-000152 | 15/09/2023                                     | 13/11/2023 | MARIO RUBEN MONTELONGO RODRIGUEZ                           | ADJUDICACION DIRECTA           | 757,077.62            | 227,123.29           | 15%        | 30%        | PROCESO                                                                                           |
| 153 | FISMUN 2023        | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL                                                             | JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO VILLA DE AGUAYO COL VAMOS TAMAULIPAS                                            | '12354-23502-6140-000153 | 15/09/2023                                     | 29/10/2023 | CARLOS SANDOVAL CHARLES                                    | ADJUDICACION DIRECTA           | 508,575.46            | 152,572.64           | 5%         | 30%        | PROCESO                                                                                           |
| 157 | FISMUN 2023        | CONSTRUCCION DE RODAPIE CON CERCO DE MALLA CICLONICA Y REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO | ESCUELA PRIMARIA MARTHA JARAMILLO COL HUERTAS DE SAN JAVIER Y SALON DE USOS MULTIPLES COL FRANCISCO I MADERO | '12354-23502-6140-000157 | 18/09/2023                                     | 01/11/2023 | MARIO RUBEN MONTELONGO RODRIGUEZ                           | ADJUDICACION DIRECTA           | 657,315.08            | 197,194.52           | 60%        | 30%        | PROCESO                                                                                           |
| 117 | HIDROCARBUROS 2023 | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO                                                        | CALLE AQUILES SERDAN COL ASCENCION GOMEZ                                                                     | '12354-23512-6140-000117 | 26/05/2023                                     | 09/07/2023 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS SA DE CV | INVITACION A TRES CONTRATISTAS | 2,114,876.11          | 2,094,994.05         | 100%       | 99%        | TERMINADA                                                                                         |
|     |                    |                                                                                              |                                                                                                              |                          |                                                |            |                                                            |                                | <b>104,494,973.72</b> | <b>89,824,019.96</b> |            |            |                                                                                                   |