

**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2023**

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Físico	Financiero	
110	FORTALECIMIENTO 2023	REHABILITACION DE PINTURA DE TRAFICO	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	12354-23503-6140-000110	20/01/2023	18/02/2023	CONSTRUCCIONES ROGA89 SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,254,019.37	3,254,017.77	100%	100%	TERMINADA
111	FORTALECIMIENTO 2023	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y URBANA	DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO	12354-23503-6140-000111	20/01/2023	23/02/2023	GERARDO COVARRUBIAS FLORES	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,054,526.33	3,052,360.54	100%	100%	TERMINADA
112	FORTALECIMIENTO 2023	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO Y A LAS PARCELAS Y CALLES	EJIDO AVILA CAMACHO Y COL NUEVA CREACION MARLENE MORALES	12354-23503-6140-000112	30/01/2023	28/02/2023	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS RAZA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,498,109.00	3,497,411.01	100%	100%	TERMINADA
116	FORTALECIMIENTO 2023	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y URBANA	EJIDOS EL REFUGIO Y LABORCITAS	12354-23503-6140-000116	01/03/2023	30/03/2023	SANTOS ZAPATA SEGURA	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,778,553.53	3,776,652.98	100%	100%	TERMINADA
136	FORTALECIMIENTO 2023	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y URBANA	EJIDOS LA PRESA LA MISION Y MIGUEL HIDALGO	'12354-23503-6140-000136	25/05/2023	23/06/2023	JESUS RICARDO VILLANUEVA MORATO	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,135,536.04	3,134,646.32	100%	100%	TERMINADA
113	REGULARIZACION DE VEHICULOS 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	C GASPAR DE LA GARZA COL MORELOS, C MANUEL GONZALEZ, ZONA CENTRO Y C NUEVO LEON COL PEDRO J MENDEZ	'12354-22540-6140-000113	23/05/2023	06/07/2023	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	6,040,190.54	2,896,828.61	48%	48%	PROCESO
114	REGULARIZACION DE VEHICULOS 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	C 20 DE NOVIEMBRE COL PERIODISTA, C EMILIO P NAFARRETE FRACC DEL VALLE Y C LAURO AGUIRRE COL MORELOS	'12354-22540-6140-000114	23/05/2023	21/06/2023	MEGAMAX SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,997,027.30	1,234,052.47	100%	62%	PROCESO
118	FISMUN 2023	CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA CISTERNA	DIFERENTES ESCUELAS DE MUNICIPIO	'12354-23502-6140-000118	11/05/2023	24/06/2023	SAUL ECHVARRI NAVA	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	883,620.72	792,660.75	95%	90%	PROCESO
119	FISMUN 2023	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE JOSE NUÑEZ COLONIA MORELOS Y CALLE CARRERA TORRES COL SAN FRANCISCO	'12354-23502-6140-000119	10/05/2023	08/07/2023	GRABIL SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,453,017.43	1,035,905.23	75%	30%	PROCESO
120	FISMUN 2023	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FCO I MADERO ZONA CENTRO	12354-23502-6140-000120	10/05/2023	07/08/2023	RUTER SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	6,776,593.75	3,439,523.44	85%	51%	PROCESO
121	FISMUN 2023	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE PEDRO J MENDEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA ZONA CENTRO	12354-23502-6140-000121	12/05/2023	10/07/2023	PAVIMENTOS TERSA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,730,804.21	2,090,123.40	95%	56%	PROCESO
122	FISMUN 2023	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE IGNACIO ALDAMA COL SAN FRANCISCO Y CALLE MORELOS Y MATAMOROS ZONA CENTRO	'12354-23502-6140-000122	12/05/2023	10/07/2023	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	6,241,637.73	4,259,315.16	50%	68%	PROCESO
123	FISMUN 2023	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO DE PVC 12"	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	'12354-23502-6140-000123	12/05/2023	10/07/2023	AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,366,185.06	709,855.52	85%	30%	PROCESO
117	HIDROCARBUROS 2023	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE AQUILES SERDAN COL ASCENCION GOMEZ	'12354-23512-6140-000117	26/05/2023	09/07/2023	CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,114,876.11	856,229.22	90%	40%	PROCESO
									50,324,697.12	34,029,582.42			