

**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2024**

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
178	REGULARIZACION DE VEHICULOS 2023	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE DOMINGO KURI CONSTANTINO COL LUIS ECHEVERRIA Y CALLE OLIVO COL 7 DE NOVIEMBRE	*12354-23539-6140-000178	16/12/2023	27/01/2024	RUTER SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,168,298.26	2,153,340.45	2,153,340.45	100%	99%	TERMINADA
179	REGULARIZACION DE VEHICULOS 2023	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE PIRUL FRACCIONAMIENTO LAS FLORES	*12354-23539-6140-000179	19/12/2023	27/01/2024	ROMA CR CONSTRUCCIONES SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,698,014.21	1,693,585.07	1,693,585.07	100%	100%	TERMINADA
180	REGULARIZACION DE VEHICULOS 2023	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE 5 DE FEBRERO COLONIAS INDEPENDENCIA Y VICENTE GUERRERO	*12354-23539-6140-000180	19/12/2023	27/01/2024	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,571,496.88	3,571,465.74	3,571,465.74	100%	100%	TERMINADA
181	REGULARIZACION DE VEHICULOS 2023	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE CIPRES COL MANUEL A RAVIZE Y CALLE RAMON LOPEZ VELARDE COL LIBERTAD	*12354-23539-6140-000181	16/12/2023	24/01/2024	MEGAMAX SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,958,882.51	1,958,339.85	1,958,339.85	100%	100%	TERMINADA
191	REGULARIZACION DE VEHICULOS 2023	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLES XOCHICALCO COL MEXICO, FELIPE DE LA GARZA COL MAINERO Y SANTA MARIA DE AGUAYO COL LOS PINOS	*12354-23539-6140-000191	13/05/2024	16/07/2024	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,411,967.64	3,356,994.10	3,356,994.10	100%	98%	TERMINADA
192	REGULARIZACION DE VEHICULOS 2023	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	CALLES ANDROMEDA COL SATELITE, MARTIRES DE CHICAGO ZONA CENTRO	*12354-23539-6140-000192	10/08/2024	13/07/2024	AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,631,798.56	2,534,073.74	2,534,073.74	100%	96%	TERMINADA
193	REGULARIZACION DE VEHICULOS 2023	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA BENITO JUAREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE	*12354-23539-6140-000193	07/05/2024	10/07/2024	RUTER SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,384,332.32	715,299.70	715,299.70	100%	30%	TERMINADA
190	FORTALECIMIENTO 2024	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS	CARRETERA INTEREJIDAL EJIDOS SAN FRANCISCO, LA BOCA, FUERTES DE PORTES GIL, LA PEÑITA, SANTA ANA, LA CRUCITA	*12354-24503-6140-000190	01/02/2024	20/02/2024	SEÑOR BLOCK SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,836,266.17	2,836,266.17	2,836,266.17	100%	100%	TERMINADA
215	FORTALECIMIENTO 2024	DESMONTE, LIMPIEZA Y COMPENSACION DE TERRAPLENES	AVENIDA LAS TORRES, CALLE INTEGRACION FAMILIAR Y CALLE LA PRESA COLONIA VAMOS TAMAULIPAS	*12354-24503-6140-000215	02/05/2024	27/05/2024	SEÑOR BLOCK SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,460,268.68	3,454,273.09	3,454,273.09	100%	100%	TERMINADA
195	FISMUN 2024	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION CON PAVIMENTO HIDRAULICO	CALLE MANTE COLONIA HORACIO TERAN Y CALLE CONDE DE SIERRA GORDA COLONIA HORACIO TERAN	*12354-24502-6140-000195	16/05/2024	29/07/2024	ROMA CR CONSTRUCCIONES SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,383,036.56	1,864,646.32	1,864,646.32	70%	78%	PROCESO
196	FISMUN 2024	REHABILITACION CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	CALLE PROFESOR LUIS CASTRO BERMUDEZ Y CALLE JUAN CAMACHO COLONIA DEL MAESTRO	*12354-24502-6140-000196	17/05/2024	29/08/2024	NOE FRANCISCO VAZQUEZ BLANCO	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,834,964.58	1,150,489.38	1,150,489.38	40%	30%	PROCESO
197	FISMUN 2024	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	CALLE DESFIBRADORA COLONIA CUAUHTEMOC	*12354-24502-6140-000197	16/05/2024	29/07/2024	JULIO CESAR MARTINEZ ORNELAS	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	4,409,853.51	1,322,956.06	1,322,956.06	8%	30%	PROCESO
198	FISMUN 2024	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	CALLE MELCHOR OCAMPO COL CUAUHTEMOC	*12354-24502-6140-000198	17/05/2024	30/07/2024	PAVIMENTOS TERSA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	5,418,762.57	2,959,309.09	2,959,309.09	80%	55%	PROCESO

**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2024**

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
199	FISMUN 2024	REHABILITACION DE RED DE AGUA Y DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE RED SANITARIA	EJIDO LOMA ALTA Y COLONIA LOMA ALTA 2	*12354-24502-6140-000199	20/05/2024	28/06/2024	RUTER SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,090,291.10	796,868.63	796,868.63	85%	73%	PROCESO
200	FISMUN 2024	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4 X 4 MTS	COL VAMOS TAMAULIPAS, COL LA MONTAÑA, COL LOMA ALTA 2 EJIDO EL OLIVO, COL LOPEZ PORTILLO, EJIDO AVILA CAMACHO, COL EMILIO CABALLERO, COL LAZARO CARDENAS, EJIDO AGUILAS SERDAN Y EJIDO LA PRESA	*12354-24502-6140-000200	20/05/2024	06/09/2024	MARIA INES MALDONADO SEGURA	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,001,231.49	600,369.45	600,369.45	38%	30%	PROCESO
201	FISMUN 2024	CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA CISTERNA	DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	*12354-24502-6140-000201	05/06/2024	07/09/2024	SAUL ECHAVARRI NAVA	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,773,472.84	532,041.85	532,041.85	47%	30%	PROCESO
202	FISMUN 2024	REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE 61 CM DE DIAMETRO	CALLE FELIPE DE LA GARZA COLONIA GUADALUPE MAINERO	*12354-24502-6140-000202	15/05/2024	18/06/2024	ROMA CR CONSTRUCCIONES SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,485,685.47	1,319,297.57	1,319,297.57	100%	89%	TERMINADA
203	FISMUN 2024	REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS SANITARIAS	CALLE LUIS CASTRO BERMUDEZ Y JUAN CAMACHO COLONIA DEL MAESTRO	*12354-24502-6140-000203	15/06/2024	23/06/2024	ALDABA URBANOS SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	955,945.34	830,578.96	813,506.78	100%	87%	TERMINADA
204	FISMUN 2024	REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE 45 CM DE DIAMETRO	CALLE ALEJANDRO PRIETO COL ASCENCION GOMEZ	*12354-24502-6140-000204	27/05/2024	10/07/2024	NORMA ELIZABETH LERMA LOPEZ	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,653,306.33	495,991.90	495,991.90	80%	30%	PROCESO
205	FISMUN 2024	CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL 750	ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EJIDO BENITO JUAREZ	*12354-24502-6140-000205	03/06/2024	16/08/2024	MS2 CONSTRUCCIONES SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	820,836.13	246,250.84	246,250.84	18%	30%	PROCESO
206	FISMUN 2024	CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL 750	ESCUELA PRIMARIA BERTHA CASTRO OLAZARAN COLONIA LAS BRISAS	*12354-24502-6140-000206	03/06/2024	16/08/2024	LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	820,888.30	246,266.49	246,266.49	35%	30%	PROCESO
208	FISMUN 2024	CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL 750	ESCUELA TELEBACHILLERATO EJIDO EL OLIVO	*12354-24502-6140-000208	03/06/2024	16/08/2024	GERARDO COVARRUBIAS FLORES	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	819,647.67	245,894.31	245,894.31	8%	30%	PROCESO
209	FISMUN 2024	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EST U1-C	ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MAGDALENO AGUILAR CASTRO EJIDO LA PRESA	*12354-24502-6140-000209	05/06/2024	18/08/2024	MARIO RUBEN MONTELONGO RODRIGUEZ	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	978,956.07	293,686.83	293,686.83	5%	30%	PROCESO
210	FISMUN 2024	REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO	C PEDRO MARIA ANAYA COL PEDRO J MENDEZ, C EMILIANO P NAFARRETE COL SAN FRANCISCO Y C CONRADO CASTILLO COL ASCENCION GOMEZ	*12354-24502-6140-000210	14/06/2024	12/08/2024	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	4,015,176.32	1,204,552.90	1,204,552.90	70%	30%	PROCESO
213	FISMUN 2024	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	JARDIN DE NIÑOS MARIA TERESA TREVIÑO COL MORELOS Y ESC PRIMARIA PEDRO J MENDEZ EJIDO OTILIO MONTAÑO	*12354-24502-6140-000213	07/06/2024	04/09/2024	ZENAIDA CARRIZALEZ RODRIGUEZ	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,317,111.08	395,133.33	395,133.33	5%	30%	PROCESO



ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2024

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
214	FISMUN 2024	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	JARDIN DE NIÑOS DE AMERICA COL AMERICA DE JAUREZ, CAM LABORAL PORFIRIO DIAZ COL GUADALUPE MAINERO Y ESC PRIM JOSE MA MORELOS EJIDO ALIANZA DE CABALLEROS	'12354-24502-6140-000214	07/06/2024	14/09/2024	MARCOS FERNANDO MORENO CUATEPOLTZO	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,439,431.07	731,829.33	731,829.33	8%	30%	PROCESO
216	FISMUN 2024	CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL 750	TELEBACHILLERATO 36 EJIDO JUAN RINCON	'12354-24502-6140-000216	05/06/2024	18/08/2024	JESUS COBOS SUAREZ	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	821,816.40	246,574.92	246,574.92	3%	30%	PROCESO
218	FISMUN 2024	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	CALLE ALEJANDRO PRIETO ENTRE LAZARO CARDENAS Y JESUS ELIAS PIÑA COL ASCENCION GOMEZ	'12354-24502-6140-000218	28/06/2024	26/08/2024	CONSTRUCCIONES EDUZAL SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,965,089.10	1,189,526.73	1,189,526.73	0%	30%	POR INICIAR
219	FISMUN 2024	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	CALLES CARLOS NUÑEZ DE CACERES, FRAMBOYANES Y LOMA DEL SUR Y CRUCE DE FERROCARRIL EJIDO LOMA ALTA Y LOMA ALTA 2	'12354-24502-6140-000219	21/06/2024	18/09/2024	RUTER SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	7,534,049.98	2,260,214.99	2,260,214.99	10%	30%	PROCESO
220	FISMUN 2024	REHABILITACION DE DRENAJE	CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA MORELOS	'12354-24502-6140-000220	26/06/2024	09/08/2024	RAFAEL BALANDRANO CONDE	ADJUDICACION DIRECTA	320,360.32	96,108.10	-	0%	30%	POR INICIAR
194	HIDROCARBUROS 2024	BACHEO CON PAVIMENTO ASFALTICO	DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	'12354-24512-6140-000194	13/05/2024	11/07/2024	RUTER SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,938,815.83	1,185,388.02	1,185,388.02	45%	61%	PROCESO
217	HIDROCARBUROS 2024	REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE DE LOS HEROES FRACC MI RANCHITO	'12354-24512-6140-000217	10/06/2024	24/07/2024	ROMA CR CONSTRUCCIONES SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	558,456.61	543,317.45	543,317.45	100%	97%	TERMINADA
									75,478,509.90	43,030,931.36	42,917,751.08			