

**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2025**

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
252	FISMUN 2025	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE LOMAS DE CALAMACO/ CD CAMARGO ENTRE LOMA AGRESTE A ZEFERINO FAJARDO FRACC LOMAS DE CALAMACO/INDUSTRIAL	'12354-25502-6140-000252	03/06/2025	01/08/2025	RUTER SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	4,650,267.73	4,649,901.54	4,649,901.54	100%	100%	TERMINADA
253	FISMUN 2025	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE LAS FLORES ENTRE ZEFERINO FAJARDO Y CALLE DIAZ ORDAS COLONIA LIBERTAD II	'12354-25502-6140-000253	03/06/2025	01/08/2025	AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,654,746.18	3,650,774.76	3,650,774.76	100%	100%	TERMINADA
254	FISMUN 2025	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA	CALLE MANUEL GONZALEZ COL NORBERTO TREVIÑO ZAPATA	'12354-25502-6140-000254	16/06/2025	14/08/2025	JULIO CESAR GALLEGOS PEREZ	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,938,366.34	2,938,283.02	2,938,283.02	100%	100%	TERMINADA
255	FISMUN 2025	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA	CALLE CHIHUAHUA ENTRE NORBERTO TREVIÑO ZAPATA Y MIER Y TERAN COL NORBERTO TREVIÑO ZAPATA/ VIVIENDAS POPULARES	'12354-25502-6140-000255	05/06/2025	03/08/2025	RIDEL DESARROLLOS Y PROYECTOS SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,926,934.96	1,904,741.91	1,904,741.91	100%	100%	TERMINADA
256	FISMUN 2025	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE COLONIA HEROES DE NACAZARI	'12354-25502-6140-000256	09/06/2025	18/07/2025	PAVIMENTOS TERSA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,119,607.83	1,119,299.50	1,119,299.50	100%	100%	TERMINADA
257	FISMUN 2025	CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL 750	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MARQUEZ COL CHAPULTEPEC	'12354-25502-6140-000257	02/06/2025	31/07/2025	MARIO RUBEN MONTELONGO RODRIGUEZ	ADJUDICACION DIRECTA	878,631.89	864,398.03	864,398.03	100%	100%	TERMINADA
258	FISMUN 2025	CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL 750	ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA COLONIA LIBERAL	'12354-25502-6140-000258	02/06/2025	31/07/2025	LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ	ADJUDICACION DIRECTA	868,834.87	868,823.20	868,823.20	100%	100%	TERMINADA
259	FISMUN 2025	CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL 750	ESCUELA PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTU COLONIA MARTE R GOMEZ	'12354-25502-6140-000259	04/06/2025	02/08/2025	JESUS COBOS SUAREZ	ADJUDICACION DIRECTA	936,754.59	936,742.70	936,742.70	100%	100%	TERMINADA
260	FISMUN 2025	CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL 750	JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ ORDOÑES ACUÑA FRACC LAS FLORES	'12354-25502-6140-000260	04/06/2025	02/08/2025	MS2 CONSTRUCCIONES SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	880,828.02	880,767.16	880,767.16	100%	100%	TERMINADA
261	FISMUN 2025	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA Y REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE GASPAR DE LA GARZA, ZONA CENTRO, CALLE ZINNIA FRACC CAMPESTRE, CALLE LAURO AGUIRRE ZONA CENTRO	'12354-25502-6140-000261	12/06/2025	21/07/2025	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,583,449.57	1,583,449.51	1,583,449.51	100%	100%	TERMINADA
264	FISMUN 2025	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	ESCUELA PRIMARIA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	'12354-25502-6140-000264	27/06/2025	24/09/2025	CONSTRUCTORA COFRA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,381,469.57	1,381,467.38	1,381,467.38	100%	100%	TERMINADA
265	FISMUN 2025	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	ESCUELA PRIMARIA GENERAL LUIS CABALLERO, COLONIA HORACIO TERAN	'12354-25502-6140-000265	19/06/2025	16/09/2025	TRAIDE CONSTRUCCION SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	1,061,647.68	1,028,349.51	1,028,349.51	100%	100%	TERMINADA
266	FISMUN 2025	CONSTRUCCION DE TEUMBRE METALICA 12X18 MTS	ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA COL CASAS BLANCAS Y JARDIN DE NIÑOS MA ENRIQUETA CAMARILLO COL AMPLIACION JOSE DE ESCANDON	'12354-25502-6140-000266	24/06/2025	21/10/2025	MARCOS FERNANDO MORENO CUATEPOLTZO	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,097,411.87	2,012,047.69	2,012,047.69	100%	100%	TERMINADA
267	FISMUN 2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA	DIFERENTES ESCUELAS DE LA CIUDAD	'12354-25502-6140-000267	11/07/2025	08/09/2025	SAUL ECHAVARRI NAVA	ADJUDICACION DIRECTA	937,639.65	896,902.55	896,902.55	100%	100%	TERMINADA
268	FISMUN 2025	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	CALLES MATAMOROS, GUERRERO, NICOLAS BRAVO, ABASOLO, FRESNO, GARDENIA Y ROSA EN LAS COLONIAS HEROES DE NACAZARI Y MIGUEL ALEMAN	'12354-25502-6140-000268	23/07/2025	31/12/2025	CONSTRUCCIONES MILLA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	4,310,280.06	4,420,271.58	4,420,271.58	100%	100%	TERMINADA
269	FISMUN 2025	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA Y RED DE AGUA POTABLE	CALLE NUEVO LEON COLONIA PEDRO J MENDEZ/ DEL PERIODISTA	'12354-25502-6140-000269	14/07/2025	22/08/2025	OSCAR JOSE BENAVIDES ORNELAS	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,442,402.52	1,442,084.27	1,442,084.27	100%	100%	TERMINADA
271	FISMUN 2025	CONSTRUCCION DE DESARENADOR, FILTROS Y GRIETA	MEDIDOR TIPO PARSHALL EN LA PEÑITA	'12354-25502-6140-000271	19/08/2025	31/12/2025	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	5,752,687.78	5,752,687.75	5,752,687.75	100%	100%	TERMINADA
272	FISMUN 2025	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	'12354-25502-6140-000272	18/07/2025	10/10/2025	REYNOTAM CONSTRUCCIONES Y MAS SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	1,072,817.60	1,050,357.52	1,050,357.52	100%	100%	TERMINADA
273	FISMUN 2025	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	CALLE CASA DEL CAMPESINO COLONIA AMPLIACION SIMON TORRES	'12354-25502-6140-000273	14/07/2025	11/09/2025	RUTER SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,850,395.22	3,798,661.37	3,798,661.37	100%	100%	TERMINADA
277	FISMUN 2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE MAGUEY ENTRE FORTUNATO DE LEIJA Y PRIV SIN NOMBRE FRACC CUAUHEMOC	'12354-25502-6140-000277	15/08/2025	13/10/2025	RAMIRO DE JESUS HERNANDEZ VALENCIA	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,214,330.42	1,213,851.21	1,213,851.21	100%	100%	TERMINADA

**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2025**

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
278	FISMUN 2025	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA Y RED DE AGUA POTABLE	CALLE SONORA, COLONIA PERIODISTA; CALLE GASPAR DE LA GARZA COL NORBERTO TREVIÑO ZAPATA	'12354-25502-6140-000278	15/08/2025	28/09/2025	NOE FRANCISCO VAZQUEZ BLANCO	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,371,590.36	1,371,584.60	1,371,584.60	100%	100%	TERMINADA
279	FISMUN 2025	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA	CALLE PRIMERA DIAGONAL ENTRE BLVD FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE JUAN C DORIA FRACC LAS PALMAS	'12354-25502-6140-000279	19/08/2025	02/10/2025	CONSTRUCCIONES EDUZAL SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,552,211.72	1,552,024.13	1,552,024.13	100%	100%	TERMINADA
280	FISMUN 2025	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	CALLE LAURO RENDON COLONIA HEROES DE NACOZARI	'12354-25502-6140-000280	21/08/2025	18/11/2025	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,621,654.22	1,686,790.71	1,686,790.71	100%	100%	TERMINADA
281	FISMUN 2025	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	CALLES MORELOS, HIDALGO, ZARAGOZA Y OLIVO; PRIVADAS ROSA JARDIN E ITURBIDE; CALLES GARDENIA Y ROSA, COL HEROES DE NACOZARI/MIGUEL ALEMAN	'12354-25502-6140-000281	21/08/2025	31/12/2025	ROMA CR CONSTRUCCIONES SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	5,361,496.75	5,361,478.51	5,361,478.51	100%	100%	TERMINADA
283	FISMUN 2025	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA Y REHABILITACION DE RED DE ATARJEA	CALLE AVENIDA CENTRAL COLONIA LAZARO CARDENAS	'12354-25502-6140-000283	15/09/2025	23/11/2025	ALDABA URBANOS SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,363,082.71	2,362,991.70	2,362,991.70	100%	100%	TERMINADA
286	FISMUN 2025	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE AGUA POTABLE	CALLE MARIANO ABASOLO ZONA CENTRO	'12354-25502-6140-000286	26/09/2025	04/12/2025	CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,579,959.55	3,573,091.34	3,573,091.34	100%	100%	TERMINADA
290	FISMUN 2025	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA	CALLE LAURO RENDON COLONIA HEROES DE NACOZARI	'12354-25502-6140-000290	14/11/2025	31/12/2025	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	6,490,570.99	6,490,570.98	6,490,570.98	100%	100%	TERMINADA
291	FISMUN 2025	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA	CALLE ALEJANDRO PRIETO FRACC SIERRA GORDA, CALLE PROFR PATRICIO GONZALEZ ALMAGUER FRACC RINCON DE TAMATAN	'12354-25502-6140-000291	13/11/2025	15/12/2025	OSCAR JOSÉ BENAVIDES ORNELAS	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,760,217.19	1,895,637.45	1,895,637.45	100%	100%	TERMINADA
292	FISMUN 2025	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA Y REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE VERACRUZ COL UNIDAD HABITACIONAL FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA TAMAULIPAS	'12354-25502-6140-000292	07/11/2025	16/12/2025	PAVIMENTOS TERSA SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	921,939.80	921,929.53	921,929.53	100%	100%	TERMINADA
293	FISMUN 2025	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	CALLES MARGARITA, THOMAS ALBA EDISON Y PRIVADA SIN NOMBRE COLONIA JARDIN NORTE	'12354-25502-6140-000293	10/11/2025	29/11/2025	AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	61,324.36	61,323.42	61,323.42	100%	100%	TERMINADA
296	FISMUN 2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES	CALLE FLOR DE LIZ COLONIA MODERNA	'12354-25502-6140-000296	18/11/2025	20/12/2025	JESUS COBOS SUAREZ	ADJUDICACION DIRECTA	277,386.25	277,173.00	277,173.00	100%	100%	TERMINADA
243	FORTEALECIMIENTO 2025	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL	CAMINO EJ EL HUIZACHAL A EJ ALTAS CUMBRES Y EJ JOYA VERDE A CARR RUMBO NUEVO, CAMINO VIEJO AL OLMO DE CARR NACIONAL A PARCELAS, CALLES DE LA COL CHAPULTEPEC, CALLE CERRO EL PILON, CALLE RIO SAN PELIPE, CALLE EL NOVILLO Y CALLE CERRO DE CAPULIN Y CALLES DE LA COL MARTER GOMEZ EN CIUDAD VICTORIA	'12354-25503-6140-000243	19/03/2025	08/04/2025	JESUS RICARDO VILLANUEVA MORATO	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	4,416,747.19	4,416,747.19	4,416,747.19	100%	100%	TERMINADA

**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2025**

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
270	FORTALECIMIENTO 2025	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL	CAMINO EJ LA LIBERTAD DE CARR INTEREJIDAL AL LIMITE DE BANCO DE MATERIALES; CAMINO ENTRE ACCESO AL BANCO DE MATERIALES Y CARR DE ACCESO AL PARQUE LOS TRONCONES; CAMINO ANTIGUO A LA LIBERTAD DE LA COL CAÑON DE LA PEREGRINA AL EJIDO LA LIBERTAD; CALLES DE LA COL CONJ HAB ENFERMERAS Y CAÑON DE LA PEREGRINA; CAMINO AL EJIDO ALTOS DE CABALLEROS AL EJIDO EL REFUGIO PASANDO POR MIGUEL HIDALGO; CAMINO DEL EJIDO EL REFUGIO A CALLE NORBERTO TREVIÑO ZAPATA CAMINO DE ACCESO A PARCELAS DEL EJIDO EL REFUGIO	'12354-25503-6140-000270	09/07/2025	07/08/2025	NORMA PATRICIA ALMAGUER MUÑOZ	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	4,155,681.63	4,155,681.63	4,155,681.63	100%	100%	TERMINADA
287	FORTALECIMIENTO 2025	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL	CAMINO EJ OTILIO MONTAÑO A CERAMICA, CAMINO DE EJ AMARGOS A ENTRONQUE CON CAMINO A EJ JUAN RINCON, CAMINO A EJ JUAN RINCON DE CARR INTEREJIDAL A VIAS DEL FFCC CRUCE EJIDO OTILIO MONTAÑO, CAMINO DEL EJ CERAMICA A CARR INTEREJIDAL PASANDO POR MARIPOSAS	'12354-25503-6140-000287	29/09/2025	28/10/2025	NORMA PATRICIA ALMAGUER MUÑOZ	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,627,489.86	3,627,489.86	3,627,489.86	100%	100%	TERMINADA
299	FORTALECIMIENTO 2025	BACHEO EMERGENTE	DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD CONSIDERANDO LAS VIALIDADES PRINCIPALES, SECTOR ORIENTE, PONIENTE, NORTE Y SUR, DE CARRERA TORRES A BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y DE AV JOSE SULAIMAN A EJE VIAL; SECTOR 7: DE CALLE BERRIOZABAL A LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS Y DE EJE VIAL A LIBRAMIENTO EMILIO PORTES GIL; SECTOR 8 DE CALLE BERRIOZABAL A CALZADA LUIS CABALLERO Y DE EJE VIAL A LIBRAMIENTO EMILIO PORTES GIL; SECTOR 9: DE BLVD LOPEZ PORTILLO A AV DEL ESTUDIANTE Y DE FIDEL VELAZQUEZ A BLVD LUIS ECHEVERRIA	'12354-25503-6140-000299	16/10/2025	31/12/2025	ROMA CR CONSTRUCCIONES SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,951,849.10	2,951,849.10	2,951,849.10	100%	100%	TERMINADA
300	FORTALECIMIENTO 2025	BACHEO EMERGENTE	DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD CONSIDERANDO LAS VIALIDADES PRINCIPALES DE LA CIUDAD, SECTOR ORIENTE Y SUR: SECTOR 3: DE AV CARLOS ADRIAN AVILES A BLVD PRAXEDIS BALBOA Y DE AV JOSE SULAIMAN A LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS; SECTOR 5: AV JOSE SULAIMAN A BLVD PRAXEDIS BALBOA Y DE BLVD FIDEL VELAZQUEZ A AV CARLOS ADRIAN AVILES Y DE LA AV DE LA UNIDAD DE ALFONSO REYES A LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS; SECTOR 9 DE BLVD LOPEZ PORTILLO A AV DEL ESTUDIANTE Y DE FIDEL VELAZQUEZ A BLVD LUIS ECHEVERRIA	'12354-25503-6140-000300	16/10/2025	31/12/2025	CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,181,999.40	1,181,999.40	1,181,999.40	100%	100%	TERMINADA

**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2025**

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
301	FORTECEMIMIENTO 2025	BACHEO EMERGENTE	DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD CONSIDERANDO LAS VIALIDADES PRINCIPALES DE LA CIUDAD, SECTOR NORTE Y CENTRO: SECTOR 1: BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS A LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS Y DE AV TAMAULIPAS A EJE VIAL; SECTOR 2: AV ROTARIA A LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS Y AV JOSE SULAIMAN A AV TAMAULIPAS; SECTOR 6 DE CARRERA TORRES A BLVD PRAXEDIS BALBOA DE BLVD FIDEL VELAZQUEZ A EJE VIAL; SECTOR 7: DE CALLE BERRIOZABAL A LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS Y EJE VIAL A LIBRAMIENTO EMILIO PORTES GIL	'12354-25503-6140-000301	16/10/2025	31/12/2025	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,957,625.90	2,957,625.90	2,957,625.90	100%	100%	TERMINADA
302	FORTECEMIMIENTO 2025	LIMPIEZA, DESHIERBE Y DESAZOLVE DE DREN PLUVIAL	LIVERPOOL, EJIDO GUADALUPE VICTORIA, RIELERO Y ZONA PONIENTE CD VICTORIA TAM	'12354-25503-6140-000302	26/11/2025	18/12/2025	NORMA PATRICIA ALMAGUER MUÑOZ	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	4,347,048.96	4,347,048.96	4,347,048.96	100%	100%	TERMINADA
303	FORTECEMIMIENTO 2025	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL	1.- CAMINO EJ ESTACION CABALLEROS A BANCO DE MATERIALES DEL EJ CONGREGACION CABALLEROS; 2.- CALLES DEL EJIDO CONGREGACION CABALLEROS; 3.- CAMINO DEL EJIDO ALIANZA DE CABALLEROS A PARCELAS; 4.- CAMINO DEL EJ CONGREGACION CABALLEROS A MARIPOSAS Y MAHUIRAS Y 5.- CAMINO EJ SANTA CLARA DE CARR SOTO LA MARINA A LIMITE DEL EJIDO	'12354-25503-6140-000303	27/11/2025	19/12/2025	NORMA PATRICIA ALMAGUER MUÑOZ	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,157,924.91	3,157,924.91	3,157,924.91	100%	100%	TERMINADA
251	HIDROCARBUROS 2025	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE VICTORIA/MONTE EVEREST COLONIA PASEO DE LOS OLIVOS/VIENTO HUASTECO	'12354-25512-6140-000251	03/06/2025	12/07/2025	PAVIMENTOS ASFALTICOS CAVI SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	953,192.31	924,530.48	924,530.48	100%	100%	TERMINADA
275	HIDROCARBUROS 2025	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE MARIANO MATAMOROS Y NICOLAS BRAVO COL OBRERA	'12354-25512-6140-000275	02/09/2025	11/10/2025	PAVIMENTOS ASFALTICOS CAVI SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	901,681.64	886,477.80	886,477.80	100%	100%	TERMINADA
294	HIDROCARBUROS 2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE EL SALVADOR ENTRE AV MEXICO Y CALLE COLOMBIA COL LA LIBERTAD	'12354-25512-6140-000294	14/11/2025	20/12/2025	NORMA ELIZABETH LERMA LOPEZ	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,357,765.76	2,357,600.90	2,357,600.90	100%	100%	TERMINADA
297	HIDROCARBUROS 2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE FLOR DE LIZ COLONIA MODERNA	'12354-25512-6140-000297	22/11/2025	20/12/2025	JESUS COBOS SUAREZ	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,016,692.93	999,935.63	305,007.88	100%	100%	TERMINADA
244	OTROS INGRESOS 2025	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	CALLE TURQUESA COL LOMA ALTA, CALLE HORACIO TERAN COND. BOSQUES CAMPESTRES, CALLE PINO SUAREZ FRACC EL CIELO, AV NORBERTO TREVIÑO ZAPATA COL NORBERTO TREVIÑO ZAPATA Y CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL COL SIERRA MADRE	12354-25402-6140-000244	08/08/2024	11/09/2024	MIGUEL ANGEL ZUÑIGA CORDOVA	ADJUDICACION DIRECTA	135,417.94	135,417.94	135,417.94	100%	100%	TERMINADA
248	OTROS INGRESOS 2025	CONSTRUCCION DE RAMPAS	ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUMERO 4 PROFESOR JOSE SANTOS VALDEZ SALAZAR	12354-25402-6140-000248	27/05/2025	25/06/2025	MARIO RUBEN MONTELONGO RODRIGUEZ	ADJUDICACION DIRECTA	251,404.70	251,278.16	251,278.16	100%	100%	TERMINADA
249	OTROS INGRESOS 2025	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA PVC	CALLE RIO PURIFICACION Y RIO COLORADO DE CALLE RIO BRAVO A CALLE RIO CORONA COL SAN MARCOS II	12354-25402-6140-000249	15/05/2025	03/06/2025	ROMA CR CONSTRUCCIONES SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	334,190.22	295,150.33	295,150.33	100%	100%	TERMINADA
250	OTROS INGRESOS 2025	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE	CALLE ITURBIDE COLONIA HEROES DE NACAZARI	12354-25402-6140-000250	29/05/2025	17/06/2025	PAVIMENTOS TERSA SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	608,637.71	608,190.49	608,190.49	100%	100%	TERMINADA
263	OTROS INGRESOS 2025	REHABILITACION CONSTRUCCION DE SECCION Y REHABILITACION REFUERZO Y MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES	RIO SAN MARCOS CON CALLE 13 Y AV LOMAS DEL SANTUARIO Y CALLE CUAUHTEMOC CENTRO UNIVERSITARIO VICTORIA/ COL PEDRO SOSA	12354-25402-6140-000263	27/06/2025	24/09/2025	MARCOS FERNANDO MORENO CUATEPOLTZO	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,310,715.85	1,300,200.99	1,300,200.99	100%	100%	TERMINADA

**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2025**

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
289	OTROS INGRESOS 2025	CONSTRUCCION DE RAMPAS	CALLE ADMINISTRADORES S/N COL B GUTIERREZ DE LARA, BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL BEATRIZ ANAYA VILLARREAL FRACC CJTO HAB FOVISSTE, CASA DEL ADULTO MAYOR, CALLE ESTRELLA POLAR COL AMPL ESTRELLA Y ESCUELA PRIMARIA EPIGEMENIO GARCIA	'12354-25402-6140-000289	05/11/2025	30/11/2025	MS2 CONSTRUCCIONES SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	116,903.22	116,903.16	116,903.16	100%	100%	TERMINADA
298	OTROS INGRESOS 2025	REPARACION DE SANJAS DE DRENAJE EN VIALIDADES	COLONIAS EL MAESTRO, HORACIO TERAN, ASUNCION GOMEZ EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS	'12354-25402-6140-000298	25/11/2025	16/12/2025	CONSTRUCCIONES EDUZAL SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	224,748.98	224,748.98	224,748.98	100%	100%	TERMINADA
274	PREDIAL 2025	CONSTRUCCION DE FOSO DE SERVICIO VEHICULAR Y REHABILITACION DE FOSO DE SERVICIO VEHICULAR	CAMPAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	'12354-25401-6140-000274	18/07/2025	16/08/2025	RAMON ALEJANDRO VAZQUEZ SOTELO	ADJUDICACION DIRECTA	276,440.73	260,647.04	260,647.04	100%	100%	TERMINADA
276	PREDIAL 2025	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION	11 CALLES DE CIUDAD VICTORIA	'12354-25401-6140-000276	17/07/2025	05/08/2025	ASESORIA TECNICA Y CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	120,871.97	120,871.97	120,871.97	100%	100%	TERMINADA
284	PREDIAL 2025	CONSTRUCCION DE PISO PULIDO	EXPLANADA DE TECHUMBRE EN EJIDO CONGREGACION CABALLEROS	'12354-25401-6140-000284	15/09/2025	14/10/2025	PAVIMENTOS TERSA SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	638,938.18	638,891.91	638,891.91	100%	100%	TERMINADA
288	PREDIAL 2025	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION	09 CALLES DE CIUDAD VICTORIA	'12354-25401-6140-000288	21/10/2025	19/11/2025	ASESORIA TECNICA Y CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	85,321.39	85,321.39	85,321.39	100%	100%	TERMINADA
237	REGULARIZACION DE VEHICULOS 2024	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA	CALLE MAESTROS COL BERNARDO GUTIERREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL BENITO JUAREZ	'12354-24539-6140-000237	17/12/2024	25/01/2025	PAVIMENTOS ASFALTICOS CAVI SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,194,269.21	2,188,715.54	2,188,715.54	100%	100%	TERMINADA
245	REGULARIZACION DE VEHICULOS 2024	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE GALILEO GALILEI COL TECNOLÓGICO Y CALLE UXMAL COL MEXICO	'12354-24539-6140-000245	22/05/2025	25/06/2025	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	3,547,524.03	3,547,173.41	3,547,173.41	100%	100%	TERMINADA
246	REGULARIZACION DE VEHICULOS 2024	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	CALLE RIO PURIFICACION COL SAN MARCOS II Y CALLE BIZNAGA COL MANUEL A RAVIZE	'12354-24539-6140-000246	26/05/2025	01/07/2025	CONSTRUCCIONES EDUZAL SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,325,393.94	2,257,501.82	2,257,501.82	100%	100%	TERMINADA
262	REGULARIZACION DE VEHICULOS 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	CALLE LLUVIA FRACC COMERCIAL 2000 Y CALLE JOSE VASCONCELOS COL TAMAULIPAS/COL VICTORIA	'12354-24539-6140-000262	22/07/2025	30/08/2025	JULIO CESAR MARTINEZ ORNELAS	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	2,045,305.48	1,994,062.76	1,994,062.76	100%	100%	TERMINADA
282	REGULARIZACION DE VEHICULOS 2025	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	CALLE MARGARITA COLONIA SIERRA MADRE	'12354-25539-6140-000282	16/09/2025	14/11/2025	AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,310,626.72	1,310,624.45	1,310,624.45	100%	100%	TERMINADA
295	REGULARIZACION DE VEHICULOS 2025	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE PROFR PATRICIO GONZALEZ ALMAGUER FRACC RINCON DE TAMATAN	'12354-25539-6140-000295	13/11/2025	31/12/2025	NOE FRANCISCO VAZQUEZ BLANCO	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	1,194,745.14	1,194,706.01	1,194,706.01	100%	100%	TERMINADA
304	REGULARIZACION DE VEHICULOS 2025	BACHEO AISLADO CON MATERIAL ASFALTICO	CALLE LIC BENITO JUAREZ GARCIA, ENTRE AVE LAURO RENDON (27) Y CALLE AZUCENA (36) COL HEROES DE NACOZARI/COL. MIGUEL ALEMAN EN CD VICTORIA, TAMAULIPAS	'12354-25539-6140-000304	06/01/2026	04/02/2026	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	176,093.99	-	-		0%	PROCESO
305	REGULARIZACION DE VEHICULOS 2025	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE EUCALIPTO ENTRE CALLE FRESNOS Y AVENIDA CENTRAL COLONIA LOS EBANOS MUNICIPIO DE VICTORIA	12354-25539-6140-000305	07/01/2026	07/03/2026	ROMA CR CONSTRUCCIONES SA DE CV	INVITACION A TRES CONTRATISTAS	865,311.80	-	-		0%	PROCESO
									117,709,499.04	116,443,775.64	115,748,847.89			