

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	TAM17170200897006	Proyecto de inversión	600,040.24	(ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600040.24, modificado:593438.3})	Infraestructura Vial En El Municipio De Victoria En El Estado De Tamaulipas // (Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Cuitlahuac De La Calle 21 De Marzo A La Calle 16 De Septiembre, Col. Azteca.) - 5131671	28	Tamaulipas	41	Victoria	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	5131671	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:540.0})	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:AV. 16 DE SEPTIEMBRE A 21 DE MARZO; 23.747489; -99.103172 AV. 16 DE SEPTIEMBRE A 21 DE MARZO; 23.747029; -99.102978, lon:-99.15125, lat:23.731053}}	01-01-2017	31-12-2017	593,438.30	581,250.02	581,250.02	581,250.02	581,250.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:123541752861, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:593438.3, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}	(1022809/proyecto_INICIO, 1022809/proyecto_FIN, 1022809/proyecto_PROCESO, 1022809/proyecto_FIN, 1022809/proyecto_PROCESO)		En Ejecución	Validado
2018	4	TAM17170200897777	Proyecto de inversión	1,554,455.08	(ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554455.08, modificado:1521905.94})	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Constitution De La Calle Art. 12 De La Col. Mariano Matamoros - 5131971	28	Tamaulipas	41	Victoria	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	5131971	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1267.04})	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:DE CALLE ARTICULO 8 A CALLE ARTICULO 12; 23.762927; -99.117416, lon:-99.15125, lat:23.731053}}	01-01-2017	31-12-2017	1,521,905.94	1,368,726.18	1,368,726.18	1,368,726.18	1,368,726.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:123541752761, 40000529, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1521905.94, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1267.04}}	(1023580/proyecto_INICIO, 1023580/proyecto_FIN, 1023580/proyecto_PROCESO, 1023580/proyecto_FIN)		En Ejecución	Validado
2018	4	TAM17170200897781	Proyecto de inversión	991,177.00	(ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991177.0, modificado:1133781.64})	Proyecto Preparatorio Federalizada Numero 3 Carlos Adrián Aviles (Construcción De Biblioteca), En El Municipio De Victoria, En El Estado De Tamaulipas - 5145566	28	Tamaulipas	41	Victoria	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	5145566	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:92.11})	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:23.755479; -99.111786, lon:-99.15125, lat:23.731053}}	01-01-2017	31-12-2017	1,133,781.64	1,133,771.16	1,133,771.16	1,133,771.16	1,133,771.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:123541752861, 40000442, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MURALLA, SA. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:977349.73, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.11}}	(1023584/proyecto_PROCESO, 1023584/proyecto_INICIO, 1023584/proyecto_FIN, 1023584/proyecto_PROCESO, 1023584/proyecto_FIN)		En Ejecución	Validado
2018	4	TAM17170200897861	Proyecto de inversión	1,925,527.07	(ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925527.07, modificado:1900963.95})	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Alcor De La Calle Quetzal A La Calle Pamorana De La Col. Ampl. Linda Vista - 5132334	28	Tamaulipas	41	Victoria	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	5132334	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1802.0})	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:CALLE QUETZAL A CALLE PANORAMA; 23.737219; -99.102711 CALLE QUETZAL A CALLE PANORAMA; 23.735646; -99.101433, lon:-99.15125, lat:23.731053}}	01-01-2017	31-12-2017	1,900,963.95	1,892,433.23	1,892,433.23	1,892,433.23	1,892,433.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:123541752761, 40000462, contratista:INGENIERIA CIVIL TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1900963.95, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1802.0}}	(1024404/proyecto_PROCESO, 1024404/proyecto_INICIO, 1024404/proyecto_PROCESO, 1024404/proyecto_FIN)		En Ejecución	Validado
2018	4	TAM17170200897869	Proyecto de inversión	1,200,834.43	(ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200834.43, modificado:1185912.22})	Infraestructura Vial En El Municipio De Victoria En El Estado De Tamaulipas // (Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Dr. Rafael Villarreal De La Calle Zeferino Fajardo A La Calle Limite Del Panteón, Col. Burocratas Municipales.) - 5132664	28	Tamaulipas	41	Victoria	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	5132664	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1170.69})	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:DE ZEFERINO FAJARDO A CALLE LIMITE DEL PANTEON; 23.767908; -99.16955, lon:-99.15125, lat:23.731053}}	01-01-2017	31-12-2017	1,185,912.22	1,006,103.72	1,006,103.72	1,006,103.72	1,006,103.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:123541752861, 40000438, contratista:BUFETE DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1185912.22, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.69}}	(1024412/proyecto_INICIO, 1024412/proyecto_PROCESO, 1024412/proyecto_FIN)		En Ejecución	Validado
2018	4	TAM17170200907112	Proyecto de inversión	445,496.16	(ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445496.16, modificado:439120.44})	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Alaska De La Calle Francia A La Calle Jamaica, Col. Libertad. - 5134956	28	Tamaulipas	41	Victoria	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	5134956	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:473.38})	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:CALLE FRANCIA Y CALLE JAMAICA; 23.772144; -99.166307 CALLE FRANCIA Y CALLE JAMAICA; 23.772681; -99.166243, lon:-99.15125, lat:23.731053}}	01-01-2017	31-12-2017	439,120.44	432,025.36	432,025.36	432,025.36	432,025.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:123541752761, 40000477, contratista:EDUARDO BENITEZ GARZA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:439120.44, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:473.38}}	(1026925/proyecto_FIN, 1026925/proyecto_PROCESO, 1026925/proyecto_INICIO, 1026925/proyecto_PROCESO, 1026925/proyecto_INICIO)		En Ejecución	Validado
2018	4	TAM17170401027780	Proyecto de inversión	717,384.18	(ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717384.18, modificado:1163012.33})	Construccion De Cuarto Dormitorio - 331042	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	331042	N	0	0	30	(meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.0})	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA FRANCISCO I MADERO, 87150 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUSTIN MELGAR Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE FRANCISCO MARQUEZ VIEEN, lon:-99.16916163, lat:23.70888892}}	10-05-2017	20-12-2017	717,384.18	707,255.05	707,255.05	707,255.05	707,255.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:123541750261, 40000419, contratista:JORCY CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:717384.18, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	(1162860/proyecto_INICIO, 1162860/proyecto_PROCESO, 1162860/proyecto_FIN)		En Ejecución	Validado
2018	4	TAM17170401027784	Proyecto de inversión	719,498.70	(ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719498.7, modificado:719498.7})	Construccion De Cuarto Dormitorio - 331280	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	331280	N	0	0	30	(meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.0})	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA ALTAVISTA SECTOR 4, 87078 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DOBLADO Y CALLE PORVENIR, CALLE BERNARDO GUTIERREZ DE LARA CIRCULAN, lon:-99.18340283, lat:23.72609831}}	12-05-2017	19-12-2017	702,983.24	702,983.24	702,983.24	702,983.24	702,983.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:123541750261, 40000424, contratista:BLOCK VICTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:719498.7, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	(1162864/proyecto_INICIO, 1162864/proyecto_PROCESO, 1162864/proyecto_PROCESO, 1162864/proyecto_FIN)		En Ejecución	Validado

2018	4	TAM171 7040102 de 7791	Proyecto de Inversión	226,709.23	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226709.23, modificado:226709.23}}	Construccion De Piso Firme - 321358	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	321358	N	0	0	122	Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:360.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA ESFUERZO POPULAR, 87180 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAUULIPAS ENTRE CALLE PLAN DE SAN LUIS POTOSI Y CALLE HERMANOS BARRON, CALLE JUAN ESCUTIA P. lon:-99.14443745, lat:23.69940674}}	16-05-2017	18-12-2017	226,709.23	188,667.74	188,667.74	188,667.74	188,667.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1235417502-6140-000519, contratista:LUIS HUMBERTO TAVERA ARCE, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:739171.0, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medidas:Metros Cuadrados, avance:360.0}}	{(1162871/proyecto_FIN, 1162871/proyecto_INICIO, 1162871/proyecto_PROCESO, 1162871/proyecto_INICIO, 1162871/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM171 7040102 de 7805	Proyecto de Inversión	501,511.58	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501511.58, modificado:501511.58}}	Construccion De Red De Electrificación De La Calle Ilizalturri - 317943	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	317943	N	0	0	16	Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 87078 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAUULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO GONZALES VILLAREAL Y CALLE LUIS ILEALTURRI, CIRCULANDO SOBR, lon:-99.18816723, lat:23.72497844}}	16-05-2017	18-12-2017	501,511.58	500,811.96	500,811.96	500,811.96	500,811.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354175026140000516, contratista:COMERCIALIZADORA FUGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:704007.79, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medidas:Otros, avance:1.0}}	{(1162885/proyecto_INICIO, 1162885/proyecto_FIN, 1162885/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM171 7040102 de 7810	Proyecto de Inversión	238,508.44	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238508.44, modificado:158182.46}}	Construccion De Red De Electrificación De La Avenida Las Torres - 317968	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	317968	N	0	0	14	Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA VAMOS TAMAUULIPAS, 87016 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAUULIPAS ENTRE CAMINO A LA LIBERTAD Y CALLE FIRMEZA, AVENIDA LAS TORRES ENTRAR POR CAMINO , lon:-99.17209076, lat:23.78385794}}	11-05-2017	18-12-2017	158,182.46	132,454.98	132,454.98	132,454.98	132,454.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17502-6140-000517, contratista:COMERCIALIZADORA FUGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:958764.19, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medidas:Otros, avance:1.0}}	{(1162890/proyecto_INICIO, 1162890/proyecto_FIN, 1162890/proyecto_PROCESO, 1162890/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM171 7040102 de 7812	Proyecto de Inversión	106,382.21	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106382.21, modificado:106382.21}}	Construccion De Piso Firme - 318124	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	318124	N	0	0	60	Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:308.89}}	1	{geo1: {eve_municipio:41, localidad:1, direccion:AMPLIACION AMPLIACION LINDA VISTA II, 87134 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAUULIPAS ENTRE CALLE QUETZAL Y CALLE AVECILLAS, CALLE PALARITOS CIRCULANDO POR, lon:-99.10040757, lat:23.73979471}}	12-05-2017	15-12-2017	106,382.21	106,382.21	106,382.21	106,382.21	106,382.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-175026140000512, contratista:EDICOFISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1210696.18, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medidas:Metros Cuadrados, avance:308.89}}	{(1162892/proyecto_INICIO, 1162892/proyecto_FIN, 1162892/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM171 7040102 de 7830	Proyecto de Inversión	157,220.83	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157220.83, modificado:157220.83}}	Construccion De Piso Firme - 309296	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	309296	N	0	0	90	Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:308.89}}	1	{geo1: {eve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA LUISA MONTEMAHOR, 87134 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAUULIPAS ENTRE BOULEVARD CARLOS ADRIAN AVILES Y CALLE EJERCITO LIBERTADOR DE TAMAUULIPAS, C, lon:-99.1062215, lat:23.73665196}}	18-05-2017	18-12-2017	157,220.83	157,220.83	157,220.83	157,220.83	157,220.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-175026140-000512, contratista:EDICOFISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1210696.18, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medidas:Metros Cuadrados, avance:308.89}}	{(1162910/proyecto_INICIO, 1162910/proyecto_FIN, 1162910/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM171 7040102 de 7845	Proyecto de Inversión	609,007.41	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609007.41, modificado:609007.41}}	Construccion De Comedor Escolar En Esc Prim Simon Bolivar - 277462	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	277462	N	0	0	589	Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA LA LIBERTAD, 87019 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAUULIPAS ENTRE CALLE FRANCIA Y CALLE ALASKA, CALLE ECUADOR CIRCULANDO POR LA AVENIDA ZEFERINO F, lon:-99.17304316, lat:23.7735799}}	15-05-2017	18-12-2017	609,007.41	571,968.99	571,968.99	571,968.99	571,968.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354175026140000527, contratista:SOFTMAT SA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:609007.41, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medidas:Otros, avance:1.0}}	{(1162925/proyecto_PROCESO, 1162925/proyecto_INICIO, 1162925/proyecto_FIN, 1162925/proyecto_PROCESO, 1162925/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM171 7040102 de 7868	Proyecto de Inversión	188,670.13	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188670.13, modificado:188634.45}}	Ampliacion De Red De Electrificación - 281334	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	281334	N	0	0	30	Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:41, localidad:1, direccion:ELIDIO OTILIO MONTAÑO, 87262 OTILIO MONTAÑO, VICTORIA TAMAUULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE S POR LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS ENT, lon:-99.18759672, lat:23.95367227}}	15-05-2017	18-12-2017	188,634.45	153,551.28	153,551.28	153,551.28	153,551.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-175026140-000507, contratista:VETANCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1165452.01, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medidas:Otros, avance:1.0}}	{(1162948/proyecto_INICIO, 1162948/proyecto_PROCESO, 1162948/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances

2018	4	TAM171 7040104 4141	Proyecto de Inversión	4,138,611.81	ffii: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4138611.81, modificado:4138611.81)	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Venustiano Carranza (22) De Berriozabal A Democracia	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	537	N	0	0	0	0	1	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:16775.15))	(geol: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C VENUSTIANO CARRANZA (22) DE BERRIOZABAL A DEMOCRACIA, lon:-99.146111, lat:23.736111))	05-10-2017	4,138,611.81	3,821,040.13	3,821,040.13	3,821,040.13	3,821,040.13	3,821,040.13	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, importe_modificado:15775.15))	(meta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17532-6140-000537, contratista:JOSE RAMIRO CANTU ARZU, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:4138611.81, importe_modificado:15775.15))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1179595/proyecto_INICIO, 1179595/proyecto_FIN, 1179595/proyecto_INICIO, 1179595/proyecto_PROCESO, 1179595/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado
2018	4	TAM171 8010107 5597	Proyecto de Inversión	1,667,515.16	ffii: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667515.16, modificado:1999826.62)	Construccion De Casa De La Cultura Colonia Esperanza	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura turismo	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	572-483	N	0	0	0	0	1	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA ESPERANZA, lon:-99.146111, lat:23.736111))	20-12-2017	1,999,826.62	1,622,345.97	1,622,345.97	1,622,345.97	1,622,345.97	1,622,345.97	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(meta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17530-6140-000483, contratista:INGENIERIA MECANICA Y CIVIL DE ALTAMIRAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1667515.16, importe_modificado:15775.15))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1213005/proyecto_PROCESO, 1213005/proyecto_INICIO, 1213005/proyecto_PROCESO, 1213005/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado
2018	4	TAM171 8010107 5624	Proyecto de Inversión	688,238.30	ffii: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688238.3, modificado:688238.3)	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico: Chapultepec Col Chapultepec	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	663-557	N	0	0	0	0	1	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C SAN CHAPULTEPEC COL CHAPULTEPEC, lon:-99.146111, lat:23.736111))	22-12-2017	688,238.30	674,843.14	674,843.14	674,843.14	674,843.14	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(meta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17533-6140-000557, contratista:MIGUEL ELISEO BARRERA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:688238.3, importe_modificado:15775.15))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1213036/proyecto_INICIO, 1213036/proyecto_PROCESO, 1213036/proyecto_INICIO, 1213036/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	
2018	4	TAM171 8010107 5632	Proyecto de Inversión	1,197,786.36	ffii: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197786.36, modificado:1197786.36)	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico: Col San Valentin Col Mirador	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	667-561	N	0	0	0	0	1	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C SAN VALENTIN COL MIRADOR, lon:-99.146111, lat:23.736111))	22-12-2017	1,197,786.36	1,154,047.50	1,154,047.50	1,154,047.50	1,154,047.50	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(meta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17533-6140-000561, contratista:EDITAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1197786.36, importe_modificado:15775.15))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1213044/proyecto_INICIO, 1213044/proyecto_PROCESO, 1213044/proyecto_INICIO, 1213044/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	
2018	4	TAM171 8010107 5637	Proyecto de Inversión	3,439,235.47	ffii: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3439235.47, modificado:3439235.47)	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico:av La Unidad Blvd Fidel Velazquez	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	650-566	N	0	0	0	0	1	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AV LA UNIDAD BLVD FIDEL VELAZQUEZ, lon:-99.146111, lat:23.736111))	30-12-2017	3,439,235.47	3,439,043.18	3,439,043.18	3,439,043.18	3,439,043.18	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(meta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17534-6140-000566, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA RAMCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:3439235.47, importe_modificado:15775.15))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1213049/proyecto_INICIO, 1213049/proyecto_PROCESO, 1213049/proyecto_INICIO, 1213049/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	
2018	4	TAM181 8010107 7715	Proyecto de Inversión	1,700,000.00	ffii: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1699874.81)	Construccion De Campo Sintetico En La Esc Primaria Guadalupe Mainero Ciudad Victoria	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	717	N	0	0	0	0	1	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1749.0))	(geol: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C CIUDAD VICTORIA, lon:-99.146111, lat:23.736111))	01-04-2018	1,699,874.81	1,699,580.59	1,699,580.59	1,699,580.59	1,699,580.59	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(meta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18354-6140-000717, contratista:EL AGO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1699874.81, importe_modificado:15775.15))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1215596/proyecto_PROCESO, 1215596/proyecto_INICIO, 1215596/proyecto_PROCESO, 1215596/proyecto_INICIO, 1215596/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	
2018	4	TAM181 8010107 7742	Proyecto de Inversión	2,138,622.72	ffii: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2138622.72, modificado:2137141.39)	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Pedro J Mendez Col Sierra Ventana	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	737	N	0	0	0	0	1	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1776.15))	(geol: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO J MENDEZ COL SIERRA VENTANA, lon:-99.146111, lat:23.736111))	01-04-2018	2,137,141.39	1,853,581.75	1,853,581.75	1,853,581.75	1,853,581.75	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(meta1: (tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:12354-18523-6140-000737, contratista:CONSTRUCCION Y DESARROLLOS QUEZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:2137141.39, importe_modificado:15775.15))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1215627/proyecto_PROCESO, 1215627/proyecto_INICIO, 1215627/proyecto_PROCESO, 1215627/proyecto_INICIO, 1215627/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	
2018	4	TAM171 8020113 2296	Proyecto de Inversión	2,934,040.94	ffii: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2934040.94, modificado:2934040.94)	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico C San Francisco Col Mirador	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	562	N	0	0	0	0	1	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:2674.91))	(geol: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C SAN FRANCISCO COL MIRADOR, lon:-99.146111, lat:23.736111))	22-12-2017	2,934,040.94	2,818,739.09	2,818,739.09	2,818,739.09	2,818,739.09	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(meta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17533-6140-000562, contratista:PAVIMENTOS TERSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:2934040.94, importe_modificado:15775.15))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1270817/proyecto_INICIO, 1270817/proyecto_PROCESO, 1270817/proyecto_INICIO, 1270817/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	
2018	4	TAM181 8020113 4522	Proyecto de Inversión	2,660,505.02	ffii: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660505.02, modificado:2660505.02)	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico De La Avenida Juarez De C Juan Y Tijerina Al Limite (Centro Civico)	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	749	N	0	0	0	0	1	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:10736.0))	(geol: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ DE C JUAN Y TIJERINA AL LIMITE (CENTRO CIVICO), lon:-99.146111, lat:23.736111))	12-06-2018	2,660,505.02	2,593,735.65	2,593,735.65	2,593,735.65	2,593,735.65	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(meta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18532-6140-000749, contratista:RUTER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:2660505.02, importe_modificado:15775.15))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1273234/proyecto_INICIO, 1273234/proyecto_PROCESO, 1273234/proyecto_INICIO, 1273234/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	
2018	4	TAM181 8020113 4523	Proyecto de Inversión	1,643,520.10	ffii: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643520.1, modificado:1643520.1)	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico C Francisco Barbarena Col Nuevo Amanecer	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	759	N	0	0	0	0	1	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1420.0))	(geol: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C FRANCISCO BARBARENA COL NUEVO AMANECER, lon:-99.146111, lat:23.736111))	14-06-2018	1,643,520.10	1,493,042.58	1,493,042.58	1,493,042.58	1,493,042.58	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(meta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18532-6140-000759, contratista:VIVALMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1643520.1, importe_modificado:15775.15))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1273235/proyecto_INICIO, 1273235/proyecto_PROCESO, 1273235/proyecto_INICIO, 1273235/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	
2018	4	TAM181 8020113 4531	Proyecto de Inversión	1,319,351.09	ffii: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319351.09, modificado:1319351.09)	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La C Herman Cortez Col Pedro Sosa	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	757	N	0	0	0	0	1	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1000.0))	(geol: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C HERNAN CORTEZ COL PEDRO SOSA, lon:-99.146111, lat:23.736111))	14-06-2018	1,319,351.09	1,265,402.80	1,265,402.80	1,265,402.80	1,265,402.80	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(meta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18532-6140-000757, contratista:BEFE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1319351.09, importe_modificado:15775.15))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1273243/proyecto_PROCESO, 1273243/proyecto_INICIO, 1273243/proyecto_PROCESO, 1273243/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	

2018	4	TAM181 8020113 4543	Proyecto de Inversión	1,512,149.77	(ffi: (ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512149.77, modificado:1512149.77))	Construccion De Cuartos Dormitorios En Diferentes Sectores De La Ciudad	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	767	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:33.0))	1	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD, lon:-99.146111, lat:23.736111))	12-06-2018	1,512,149.77	1,509,224.90	1,509,224.90	1,509,224.90	1,509,224.90	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18525-6140-000767, contratista:FELIPE JUAN SALINAS MANSUR, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1512149.77, importe_modificado:))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:33.0))	{1273255/proyecto_INICIO, 1273255/proyecto_FIN, 1273255/proyecto_PROCESO, 1273255/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAM180 3013076 56	Proyecto de Inversión	1,216,549.61	(ffi: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216549.61, modificado:1216549.61))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COL VAMOS TAMAULIPAS DE PRIMERA A CUARTA ETAPA - 175206	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA	175206	N	0	0	1500	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0))	1	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE AV. LAS TORRES COLONIA VAMOS TAMAULIPAS 1A 2A, 3A Y 4A ETAPA, 87016CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAUPLASENTRE CALLE HUMANIDAD Y CALLE PROGRESO, CALLE LIBERTAD SOBRE LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS DE ORIENTE A PONIENTE AL LLEGAR A LA C. NEPTUNO, lon:-99.17291338, lat:23.78182859))	26-06-2018	24-08-2018	1,216,549.61	1,196,539.81	1,196,539.81	1,196,539.81	1,196,539.81	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140-000772, contratista:MULTIELECTRICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1216549.61, importe_modificado:1216549.61))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:115.0))	{1307656/proyecto_INICIO, 1307656/proyecto_PROCESO, 1307656/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM180 3013077 64	Proyecto de Inversión	1,142,980.07	(ffi: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142980.07, modificado:1142980.07))	CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN COL ESFUERZO POPULAR - 175552	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA	175552	N	0	0	45	(meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0))	1	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS SERDAN COLONIA ESFUERZO POPULAR, 87018CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAUPLASENTRE CALLE VICTORIA SA DE CV Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN DE NORTE A SUR POR C. GENERAL PAVÓN TERÁN AL CRUCE CON C. LONIA DEL SUR, lon:-99.14485237, lat:23.69638423))	02-05-2018	31-12-2018	1,142,980.07	1,014,170.36	1,014,170.36	1,014,170.36	1,014,170.36	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140-000800, contratista:SIC DE VICTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:1269977.86, importe_modificado:1269977.86))	(meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:9.0))	{1307764/proyecto_INICIO, 1307764/proyecto_PROCESO, 1307764/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM180 3013078 24	Proyecto de Inversión	269,043.02	(ffi: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269043.02, modificado:269043.02))	TERMINACIÓN DE BANDA PERIMETRAL ESC PRIM MÉXICO EN COL HÉROE DE NACCOZARI - 175677	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA	175677	N	0	0	250	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0))	1	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR GABRIEL SALDIVAR COLONIA HÉROE DE NACCOZARI, 87030CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAUPLASENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MARTANOROS, CALLE GARDENIA SOBRE EJE VIAL DE NORTE A SUR A CRUCE CON C.VICENTE GUERRERO AL PONIENTE A LLEGAR CON C. PR, lon:-99.16425584, lat:23.73468119))	23-05-2018	31-12-2018	269,043.02	269,042.40	269,042.40	269,042.40	269,042.40	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140-000816, contratista:CONSTRUCCIONES JASEM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:269043.02, importe_modificado:269043.02))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0))	{1307824/proyecto_INICIO, 1307824/proyecto_FIN, 1307824/proyecto_PROCESO, 1307824/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM180 3013079 59	Proyecto de Inversión	530,283.14	(ffi: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530283.14, modificado:530283.14))	BANDA PERIMETRAL ESC PRIM IGNACIO ALLENDE COL MÉXICO - 176165	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA	176165	N	0	0	250	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0))	1	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE DES COLONIA MÉXICO, 87049CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAUPLASENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE XOCHICALCO, CALLE MONTREALBAN SOBRE EJECIAL LÁZARO CARDENAS DE SUR A NORTE A CRUCE DE C. PALENQUE CON DIRECCIÓN ORIENTE A CRUCE CON C. SIN NOMBRE, lon:-99.15750788, lat:23.76837047))	02-05-2018	31-12-2018	530,283.14	530,276.72	530,276.72	530,276.72	530,276.72	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140-000820, contratista:CONSTRUCCIONES JASEM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:530283.14, importe_modificado:530283.14))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0))	{1307959/proyecto_INICIO, 1307959/proyecto_FIN, 1307959/proyecto_PROCESO, 1307959/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM180 3013865 48	Proyecto de Inversión	1,608,950.67	(ffi: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608950.67, modificado:1608950.67))	REFUERZO Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS EN LOSAS DE AZOTEA DE TALLERES CBTIS 24 CIUDAD VICTORIA	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	797	S	442	294	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza 751A, Zona Centro, 87000 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.156669, lat:23.7386869))	13-08-2018	11-10-2018	1,608,950.67	1,474,420.75	1,474,420.75	1,474,420.75	1,474,420.75	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18532-6140-000797, contratista:GRUPO IEMIC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:1608950.67, importe_modificado:1608950.67))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	{1386548/proyecto_INICIO, 1386548/proyecto_PROCESO, 1386548/proyecto_FIN, 1386548/proyecto_PROCESO, 1386548/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	

2018	4	TAM180 4014915 14	Proyecto de inversión	1,731,189.42	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1731189.42, modificado:1731189.42}}	INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAUULIPAS // (PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO CASTELLANOS DE CALLE ARTICULO 115 A LA CALLE AGAPITA ORTIZ DE MENDEZ, COL. AMALIA G. DE CASTILLO LEDON, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAUULIPAS.)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	8991136-829	N	0	0	0	120 Cuadrados, (meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1382.4, meta_modificado:1382.4})	2	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion: lon-99.155762, lat:23.705874}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion: lon-99.155869, lat:23.704535}}	16-11-2018	30-12-2018	1,712,146.34	1,712,146.34	1,712,146.34	1,712,146.34	1,712,146.34	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18536-6140-000829, contratista:TECNOLOGIAS Y DESARROLLO WAGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:1647854.02, importe_modificado:1647854.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}}	{1491514/proyecto_PROCESO, 1491514/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registro avances	
2018	4	TAM180 4014915 15	Proyecto de inversión	1,105,657.40	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105657.4, modificado:1105657.4}}	INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAUULIPAS // (PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARLO MAGNO DE CALLE REYNA JULIANA A LA CALLE REYNA VICTORIA, FRACC. VICTORIA, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAUULIPAS.)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	8991201-830	N	0	0	0	115 Cuadrados, (meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1215.0, meta_modificado:1215.0})	2	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion: lon-99.165152, lat:23.749412}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion: lon-99.166513, lat:23.749338}}	16-11-2018	30-12-2018	1,056,524.02	1,056,029.65	1,056,029.65	316,957.21	316,957.21	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18536-6140-000830, contratista:INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTOS ASFALTICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:1056524.02, importe_modificado:1056524.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1215.0}}	{1491515/proyecto_FIN, 1491515/proyecto_PROCESO, 1491515/proyecto_INICIO, 1491515/proyecto_FIN, 1491515/proyecto_PROCESO, 1491515/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registro avances	
2018	4	TAM180 4014915 20	Proyecto de inversión	32,843.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32843.0, modificado:32843.0}}	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA FELIPE PESCADOR, VICTORIA, TAMAUULIPAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	9081542-832	N	0	0	0	243 Cuadrados, (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:77.73, meta_modificado:77.73})	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion: lon-99.15849, lat:23.73208}}	17-11-2018	16-12-2018	32,479.97	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1491520/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registro avances
2018	4	TAM180 4014948 16	Proyecto de inversión	1,152,214.72	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152214.72, modificado:1152214.72}}	BACHEO DE CALLES DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD 843	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	843	N	0	0	0	2951 Metros cúbicos, (meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta:205.0, meta_modificado:205.0})	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle Francisco I. Madero 102, Centro, 87160 Cd Victoria, Tamps., México, lon-99.1527539, lat:23.732313}}	13-12-2018	30-12-2018	1,152,214.72	1,152,214.72	1,152,214.72	-	-	-	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18512-6140-000843, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAUULIPAS, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:1152214.72, importe_modificado:1152214.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:205.0}}	{1494816/proyecto_FIN, 1494816/proyecto_PROCESO, 1494816/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registro avances
2018	4	TAM180 4014948 98	Proyecto de inversión	3,727,684.62	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3727684.62, modificado:3727684.62}}	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COL VAMOS TAMAUULIPAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	838	N	0	0	0	970 Cuadrados, (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificado:360.0})	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Vamos del Valle, Cd Victoria, Tamps., México, lon-99.1798686, lat:23.776977}}	26-12-2018	25-03-2019	3,727,684.62	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1494898/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registro avances
2018	4	TAM180 4014949 34	Proyecto de inversión	612,741.36	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612741.36, modificado:612741.36}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN AREA VERDE FRACC DEL VALLE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	835	N	0	0	0	550 Cuadrados, (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:331.0, meta_modificado:331.0})	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Fraccionamiento del Valle, Cd Victoria, Tamps., México, lon-99.1352383, lat:23.7593645}}	19-11-2018	22-12-2018	612,741.36	592,199.41	592,199.41	-	-	-	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18533-6140-000835, contratista:GRUPO DESARROLLADOR RAMSER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:612741.36, importe_modificado:612741.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.0}}	{1494934/proyecto_INICIO, 1494934/proyecto_PROCESO, 1494934/proyecto_FIN, 1494934/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registro avances
2018	4	TAM180 4014951 61	Proyecto de inversión	346,756.69	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:176, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346756.69, modificado:346756.69}}	REHABILITACION, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CASAS COL VIVIENDAS POPULARES, ENRIQUE LARA Y SAGITARIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	842	N	0	0	0	973 Cuadrados, (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:240.79, meta_modificado:240.79})	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Sagitario, Cd Victoria, Tamps., México, lon-99.1186381, lat:23.741332}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Enrique Lara, 87071 Cd Victoria, Tamps., México, lon-99.1587613, lat:23.7019555}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Viviendas Populares, 87040 Cd Victoria, Tamps., México, lon-99.1494205, lat:23.7500476}}	03-12-2018	31-12-2018	346,756.69	346,756.69	346,756.69	-	-	-	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18537-6140-000842, contratista:MS2 CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:336644.92, importe_modificado:336644.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.79}}	{1495161/proyecto_INICIO, 1495161/proyecto_PROCESO, 1495161/proyecto_FIN, 1495161/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registro avances
2018	4	TAM171 7020090 1126	Proyecto de inversión	832,052.02	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832052.02, modificado:879289.1}}	Infraestructura Vial En El Municipio De Victoria En El Estado De Tamaulipas // (Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle General Francisco Nicodemo De La Calle General Juan Manuel Teran A La Calle General Francisco Higuera Jimenez, Col. Ampliación Pedro Sosa.) - 5132796	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	5132796	N	0	0	0	0 Cuadrados, (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0})	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:ENTRE GRAL. JUAN MANUEL TERAN Y C. GRAL. CO. HIGU.; 23.716564; -99.135148}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:ENTRE GRAL. JUAN MANUEL TERAN Y C. GRAL. CO. HIGU.; 23.716885; -99.134306, lon-99.15125, lat:23.731053}}	01-01-2017	31-12-2017	879,289.10	834,465.75	834,465.75	834,465.75	834,465.75	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1235417528614000437, contratista:INDEEG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:820620.71, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:763.0}}	{1026929/proyecto_INICIO, 1026929/proyecto_FIN, 1026929/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAM171 7020090 1893	Proyecto de inversión	2,333,334.00	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333334.0, modificado:2304844.1}}	Infraestructura Pública En El Municipio De Ciudad Victoria, Tamaulipas // (Construcción De Techumbre En Ej. La Misión) - 5145698	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	5145698	N	0	0	0	0 Cuadrados, (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0})	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:23.802583; -99.171267, lon-99.15125, lat:23.731053}}	01-01-2017	31-12-2017	2,304,844.10	2,273,688.99	2,273,688.99	2,273,688.99	2,273,688.99	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1235417528614000048, contratista:EDICOFISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUULIPAS, monto:2304844.1, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}}	{1027696/proyecto_PROCESO, 1027696/proyecto_INICIO, 1027696/proyecto_PROCESO, 1027696/proyecto_FIN, 1027696/proyecto_PROCESO, 1027696/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	

2018	4	TAM171 7020090 de 2650	Proyecto de inversión	2,741,559.44	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2741559.44, modificado:2808761.39}}	Infraestructura Vial En El Municipio De Victoria En El Estado De Tamaulipas // (Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Azteca De La Calle Juárez A La Calle Hidalgo, Col. Miguel Alemán.) - 5134032	28	Tamaulipas	41	Victoria	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin Identificar	MUNICIPIO	5134032	N	0	0	0	1	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:2598.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO; 23.732123;-99.172232 ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO; 23.730384;-99.172103, lon:-99.15125, lat:23.731053}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:123541752761, meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2598.0}}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2598.0}}	{1028453/proyecto_INICIO, 1028453/proyecto_PROCESO, 1028453/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado
2018	4	TAM171 7040102 de 7778	Proyecto de inversión	717,711.44	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717711.44, modificado:717711.44}}	Construccion De Cuarto Dormitorio - 331198	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	331198	N	0	0	0	30	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:1.0, meta_modificado:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA PODER POPULAR, 87133 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VARELA Y CALLE MAESTRO JOSE LACARRIENE, CALLE CANDELARIO ENTRA, lon:-99.15701359, lat:23.70301293}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:123541750261, meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1162858/proyecto_INICIO, 1162858/proyecto_PROCESO, 1162858/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado
2018	4	TAM171 7040102 de 7783	Proyecto de inversión	719,630.66	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719630.66, modificado:719630.66}}	Construccion De Cuarto Dormitorio - 331589	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	331589	N	0	0	0	30	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:1.0, meta_modificado:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA ALTA VISTA, 87134 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, ENTRANDO POR LA CALLE MELCHOR OC, lon:-99.18323354, lat:23.72767511}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:123541750261, meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1162863/proyecto_INICIO, 1162863/proyecto_PROCESO, 1162863/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado
2018	4	TAM171 7040102 de 7801	Proyecto de inversión	157,362.42	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157362.42, modificado:157362.42}}	Construccion De Piso Firme - 318318	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	318318	N	0	0	0	90	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:360.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA ALTA VISTA, 87134 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE MARIA MORELOS POR BOU, lon:-99.18327646, lat:23.72781261}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-175026140-000514, meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}	{1162881/proyecto_INICIO, 1162881/proyecto_PROCESO, 1162881/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado
2018	4	TAM171 7040102 de 7806	Proyecto de inversión	458,714.68	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458714.68, modificado:458714.68}}	Construccion De Red De Electrificación - 319587	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	319587	N	0	0	0	200	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA SAN MARCOS, 87070 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO SAN MARCOS Y CALLE RIO DE LA PLATA, CALLE RIO COLORADO POR LA CARRETERA, lon:-99.17871626, lat:23.70431811}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:123541750261, meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1162886/proyecto_INICIO, 1162886/proyecto_PROCESO, 1162886/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado
2018	4	TAM171 7040102 de 7831	Proyecto de inversión	140,274.62	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140274.62, modificado:140274.62}}	Construcción De Piso Firme - 308382	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	308382	N	0	0	0	80	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:308.89}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA SERVIDOR PUBLICO, 87134 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA Y CALLE LOMA VISTA HERMOSA, CALLE AZALEA CIRCULAN, lon:-99.11367381, lat:23.72810472}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17502614000512, meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.89}}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.89}}	{1162911/proyecto_INICIO, 1162911/proyecto_PROCESO, 1162911/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado
2018	4	TAM171 7040102 de 7847	Proyecto de inversión	202,496.21	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202496.21, modificado:202496.21}}	Construccion De Red Eléctrica En La Calle Desfibradora - 276845	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	276845	N	0	0	0	54	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA CUAUHTÉMOC, 87078 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUTIÉRREZ DE LARA Y CALLE DESFIBRADORA, CALLE ENQUENERO CIRCULANDO POR LIB, lon:-99.17731324, lat:23.72750359}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:123541750261, meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1162927/proyecto_INICIO, 1162927/proyecto_PROCESO, 1162927/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado

2018	4	TAM171 7040102 7863	Proyecto de inversión	337,899.36	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337899.36, modificado:337899.36}}	Construccion De Red Elctrica De La Calle Cuarenta Y Nueve Prolongacion Democracia Y Ocampo - 317989	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	317989	N	0	0	0	54	{meta1: {unidad_medida: {unidad_medida:1.0, meta_modificado:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA ALTAVISTA, 87134 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE OCAMPO, CALLE ROSALES ENTRAR POR EL LIBRAMIENTO LIC EMILU, lon:-99.18338375, lat:23.72777332}}	17-05-2017	18-12-2017	337,899.36	282,941.93	282,941.93	282,941.93	282,941.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-175026140-000517, contratista:COMERCIALIZADORA FUGO SA DE CV, convocado:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:958764.19, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1162943/proyecto_INICIO, 1162943/proyecto_FIN, 1162943/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado
2018	4	TAM181 8010107 7719	Proyecto de inversión	2,096,680.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096680.0, modificado:2094741.76}}	Construccion De Techumbre En La Secundaria Generi N 2 Fracc Valle De Aguayo	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	721	N	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: {unidad_medida:1.0, meta_modificado:600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:FRACC VALLE DE AGUAYO, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	01-04-2018		2,094,741.76	2,094,741.71	2,094,741.71	2,094,741.71	2,094,741.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18523-6140-000721, contratista:PINTURAS MANTENIMIENTOS Y ACABADOS DEL NORTE SA DE CV, convocado:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:2094741.76, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}}	{1215600/proyecto_PROCESO, 1215600/proyecto_FIN, 1215600/proyecto_INICIO, 1215600/proyecto_PROCESO, 1215600/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado
2018	4	TAM181 8010107 7727	Proyecto de inversión	1,641,035.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641035.0, modificado:1640571.15}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Bosque Col Ampliacion Linda Vista	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	728	N	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: {unidad_medida:1.0, meta_modificado:1250.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUE COL AMPLIACION LINDA VISTA, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	01-04-2018		1,640,571.15	1,634,743.98	1,634,743.98	1,634,743.98	1,634,743.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18523-6140-000728, contratista:RAMFAB SA DE CV, convocado:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1640571.15, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1250.4}}	{1215608/proyecto_INICIO, 1215608/proyecto_PROCESO, 1215608/proyecto_FIN, 1215608/proyecto_INICIO, 1215608/proyecto_PROCESO, 1215608/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado
2018	4	TAM181 8020113 4541	Proyecto de inversión	2,499,860.15	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499860.15, modificado:2499860.15}}	Construccion De Techumbre En El Ejido Alianza De Caballeros	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	788	N	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: {unidad_medida:1.0, meta_modificado:612.96}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:EIDO ALIANZA DE CABALLEROS, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	19-06-2018		2,499,860.15	2,483,767.01	2,483,767.01	2,483,767.01	2,483,767.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18532-6140-000788, contratista:CONSTRUCTORA DACSA SA DE CV, convocado:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:2499860.15, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:612.96}}	{1273253/proyecto_INICIO, 1273253/proyecto_PROCESO, 1273253/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado
2018	4	TAM181 8020113 4544	Proyecto de inversión	1,374,681.61	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374681.61, modificado:1374681.61}}	Construccion De Cuartos Dormitorios Diferentes Sectores De La Ciudad	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	768	N	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: {unidad_medida:1.0, meta_modificado:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	12-06-2018		1,374,681.61	1,282,979.76	1,282,979.76	1,282,979.76	1,282,979.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18525-6140-000788, contratista:FELIPE JUAN SALINAS MANSUR, convocado:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1374681.61, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1273258/proyecto_INICIO, 1273258/proyecto_PROCESO, 1273258/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado
2018	4	TAM180 3013076 03	Proyecto de inversión	4,227,553.31	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4227553.31, modificado:4432296.33}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN COL TOMÁS YARRINGTON - 175023	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA	175023	N	0	0	0	1175	{meta1: {unidad_medida: {unidad_medida:1.0, meta_modificado:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MÉXICO COLONIA TOMÁS YARRINGTON, 87060 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE DOCE DE OCTUBRE, CALLE VERACRUZ DE NORTE A SUR RECORRIENDO BLVD EMILIO PORTES GIL HASTA EL CRUCE CON C RAMÓN GARCÍA ZURITA AL PONIENTE, lon:-99.18514606, lat:23.71539475}}	16-06-2018	16-09-2018	4,432,296.33	4,425,024.00	4,425,024.00	4,425,024.00	4,425,024.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140-000744, contratista:INVESTIGACIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS SA DE CV, convocado:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:4103744.76, importe_modificado:4103744.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1307603/proyecto_PROCESO, 1307603/proyecto_INICIO, 1307603/proyecto_FIN, 1307603/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado
2018	4	TAM180 3013077 37	Proyecto de inversión	1,021,253.05	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021253.05, modificado:1021253.05}}	CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIO EN COL BETHEL - 175490	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA	175490	N	0	0	0	40	{meta1: {unidad_medida: {unidad_medida:8.0, meta_modificado:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE RÍO VERDE COLONIA BETHEL, 87060 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CERRO AZUL, CALLE RÍO VERDE DE NORTE A SUR RECORRIENDO BLVD EMILIO PORTES GIL HASTA EL CRUCE CON C RAMÓN GARCÍA ZURITA AL PONIENTE POR C. SALVADOR GIL ACUÑA AL, lon:-99.18940488, lat:23.71685143}}	25-06-2018	22-09-2018	1,021,253.05	1,021,187.33	1,021,187.33	1,021,187.33	1,021,187.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140-000778, contratista:LUIS HUMBERTO TAVERA ARCE, convocado:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1021253.05, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1307737/proyecto_INICIO, 1307737/proyecto_PROCESO, 1307737/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado

2018	4	TAM180 3013077 59	Proyecto de inversión	1,273,221.10	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273221.1, modificado:1273221.1}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN COL TOMÁS YARRINGTON - 175536	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA	175536	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:10.0, meta_modificado:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MÉXICO COLONIA TOMÁS YARRINGTON, 87060CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAUULIPASENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE DOCE DE OCTUBRE, CALLE VERACRUZ DE NORTE A SUR RECORRIENDO BLVD EMILIO PORTES GIL HASTA EL CRUCE CON C.RAMÓN GARCÍA ZURITA AL PONIEN, lon:-99.18522616, lat:23.7153882}}	02-05-2018	31-12-2018	1,273,221.10	1,230,626.82	1,230,626.82	1,230,626.82	1,230,626.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140-000802, contratista:JORGE VARGAS ANDRADE, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:1273221.1, importe_modificado:1273221.1}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1307759/proyecto_INICIO, 1307759/proyecto_PROCESO, 1307759/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM180 3013077 66	Proyecto de inversión	126,997.79	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126997.79, modificado:126997.79}}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN COL CANACO - 175560	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA	175560	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE COMERCIANTE COLONIA CANACO, 87080CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAUULIPASENTRE CALLE FRANCISCO DE GUEMEZ Y LAS TORRES OTE. DE ORIENTE A PONIENTE SOBRE AV 16 DE SEPTIEMBRE A CRUCE CON AV. LAS TORRES HASTA LLEGAR A C. CANACO, lon:-99.11226617, lat:23.74755193}}	02-05-2018	31-12-2018	126,997.79	112,685.60	112,685.60	112,685.60	112,685.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140-000800, contratista:SIC DE VICTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:126997.79, importe_modificado:126997.79}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1307766/proyecto_INICIO, 1307766/proyecto_PROCESO, 1307766/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM180 3013078 10	Proyecto de inversión	1,273,421.44	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273421.44, modificado:1273421.44}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN COL VAMOS TAMAUULIPAS CAÑÓN DE LA PEREGRINA ALTAS CUMBRES Y ROSALINDA GUERRERO - 175652	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA	175652	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:10.0, meta_modificado:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CAÑÓN DE LA PEREGRINA, ALTAS CUMBRES Y ROSALINDA GUERRERO, 87016CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAUULIPASENTRE CALLE HUMANIDAD Y CALLE PROGRESO, CALLE LIBERTAD SOBRE LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS DE ORIENTE , lon:-99.17295629, lat:23.7822213}}	23-05-2018	31-12-2018	1,273,421.44	1,260,340.77	1,260,340.77	1,260,340.77	1,260,340.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140-000810, contratista:MS2 CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:1273421.44, importe_modificado:1273421.44}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1307810/proyecto_INICIO, 1307810/proyecto_PROCESO, 1307810/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM180 3013866 20	Proyecto de inversión	641,011.13	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641011.13, modificado:641011.13}}	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIM JUAN JOSÉ DE LA GARZA EN COL AMÉRICO VILLARREAL - 175670	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA	175670	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA IGLESIAS COLONIA AMÉRICO VILLARREAL GUERRA, 87070CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAUULIPASENTRE CALLE JOSÉ SILVIA SANCHEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ISIDRO OLIVERA SOBRE BLVD EMILIO PORTES GIL DE NORTE A SUR A CRUCE DE C. JOSÉ MARÍ, lon:-99.17674827, lat:23.71869364}}	02-05-2018	31-12-2018	641,011.13	636,622.44	636,622.44	636,622.44	636,622.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140-000813, contratista:FELIPE JUAN SALINAS MANSUR, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:641011.13, importe_modificado:641011.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1307820/proyecto_INICIO, 1307820/proyecto_PROCESO, 1307820/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM180 3013866 33	Proyecto de inversión	1,593,704.91	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593704.91, modificado:1593704.91}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO C GASPAR DE LA GARZA (13) DE CARRERA TORRES A ZARAGOZA ZONA CENTRO	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	763	S	438	293	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6434.34, meta_modificado:6434.34}}	2	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza 462, Zona Centro, 87000 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1491437, lat:23.7287637}}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:7000, Gaspar de la Garza 746, Zona Centro, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1483283, lat:23.7377955}}	21-07-2018	18-09-2018	1,593,704.91	1,512,684.71	1,512,684.71	1,512,684.71	1,512,684.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18510-6140-000763, contratista:JOSE RAMIRO CANTU ARZU, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:1593704.91, importe_modificado:1593704.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6434.34}}	{1386633/proyecto_INICIO, 1386633/proyecto_FIN, 1386633/proyecto_PROCESO, 1386633/proyecto_INICIO, 1386633/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

2018	4	TAM181 7040102 de 7866	Proyecto de inversión	732,444.92	(ffi: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732444.92, modificado:732739.04))	Ampliacion De Red De Electrificación - 282778	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	282778	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida: 70 Otros, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	1	(geol: (cve_municipio:41, localidad:71, direccion:EJIDO ESTACIÓN CARBONERO, 87261 ESTACIÓN CARBONERO, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLES CIRCULANDO POR LIBRAMIENTO, longitud:99.18633282, lat:23.91334002))	18-05-2017	18-12-2017	732,739.04	621,270.93	621,270.93	621,270.93	621,270.93	(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17502-6140-00075, contratista:VETANCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:732739.04, importe_modificado:))	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	{1162946/proyecto_PROCESO, 1162946/proyecto_FIN, 1162946/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM181 8010107 de 7712	Proyecto de inversión	350,000.00	(ffi: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:348771.85))	Construccion De Sanitarios En Esc Primaria Lazaro Cardenas Ejido Mariposas Y Mahuiras	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA	714	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida: 0 Otros, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	1	(geol: (cve_municipio:41, localidad:97, direccion:EJIDO MARIPOSAS Y MAHUIRAS, longitud:99.190277, lat:23.881388))	01-04-2018		348,771.85	348,771.85	348,771.85	104,631.56	104,631.56	(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18523-6140-000714, contratista:SICTAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:348771.85, importe_modificado:))	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	{1215593/proyecto_PROCESO, 1215593/proyecto_INICIO, 1215593/proyecto_FIN, 1215593/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM181 8010107 de 7713	Proyecto de inversión	226,840.00	(ffi: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226840.0, modificado:226265.82))	Adecuacion De Aula Esc Secundaria Tecnica N 1 Alvaro Obregon Col Pedro Jose Mendez	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	715	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida: 0 Otros, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	1	(geol: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL PEDRO JOSE MENDEZ, longitud:99.146111, lat:23.736111))	01-04-2018		226,265.82	204,183.19	204,183.19	204,183.19	204,183.19	(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18523-6140-000715, contratista:ADRIANA WALLE MORENO, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:226265.82, importe_modificado:))	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	{1215594/proyecto_INICIO, 1215594/proyecto_PROCESO, 1215594/proyecto_FIN, 1215594/proyecto_INICIO, 1215594/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM181 8010107 de 7714	Proyecto de inversión	150,000.00	(ffi: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:225489.18))	Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Gabriela Mistral Col Adolfo Lopez Mateos	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	716	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida: 0 Otros, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	1	(geol: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL ADOLFO LOPEZ MATEOS, longitud:99.146111, lat:23.736111))	01-04-2018		225,489.18	225,489.18	225,489.18	44,974.99	44,974.99	(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18523-6140-000716, contratista:SICTAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:149916.64, importe_modificado:))	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:115.0))	{1215595/proyecto_INICIO, 1215595/proyecto_PROCESO, 1215595/proyecto_FIN, 1215595/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM181 8010107 de 7722	Proyecto de inversión	959,841.34	(ffi: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959841.34, modificado:958120.78))	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Guerrero Col Tamaulipas	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	723	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida: 0 Otros, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	1	(geol: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:ALLE GUERRERO COL TAMAULIPAS, longitud:99.146111, lat:23.736111))	01-04-2018		958,120.78	958,120.46	958,120.46	958,120.46	958,120.46	(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18523-6140-000723, contratista:MIRIAM RIVERA QUINTANILLA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:958120.78, importe_modificado:))	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:840.0))	{1215603/proyecto_INICIO, 1215603/proyecto_PROCESO, 1215603/proyecto_FIN, 1215603/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM181 8010107 de 7733	Proyecto de inversión	1,737,682.99	(ffi: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737682.99, modificado:1738063.16))	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Mariano Aguilar Mendoza Col La Presita	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	735	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida: 0 Otros, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	1	(geol: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO AGUILAR MENDOZA COL LA PRESITA, longitud:99.146111, lat:23.736111))	01-04-2018		1,738,063.16	1,503,716.29	1,503,716.29	1,503,716.29	1,503,716.29	(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18523-6140-000735, contratista:RUTER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1738063.16, importe_modificado:))	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:1418.4))	{1215616/proyecto_INICIO, 1215616/proyecto_PROCESO, 1215616/proyecto_FIN, 1215616/proyecto_INICIO, 1215616/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM181 8010107 de 7740	Proyecto de inversión	2,700,000.00	(ffi: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2697658.75))	Construccion De Techumbre En La Explanada De La Secundaria General N 9 Col Vamos Tamaulipas	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	742	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida: 0 Otros, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	1	(geol: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL VAMOS TAMAULIPAS, longitud:99.146111, lat:23.736111))	01-04-2018		2,697,658.75	2,697,268.21	2,697,268.21	2,697,268.21	2,697,268.21	(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18523-6140-000742, contratista:PINTURAS MANTENIMIENTOS Y ACABADOS DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:2697658.75, importe_modificado:))	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:600.0))	{1215624/proyecto_INICIO, 1215624/proyecto_PROCESO, 1215624/proyecto_FIN, 1215624/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM181 8020113 de 2293	Proyecto de inversión	674,845.49	(ffi: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674845.49, modificado:674845.49))	Bacheo De Calles Con Espesor Promedio De 10 Cm En Diferentes Sectores De La Ciudad	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA	712	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida: 0 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	1	(geol: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD, longitud:99.146111, lat:23.736111))	12-05-2018		674,845.49	674,845.47	674,845.47	674,845.47	674,845.47	(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18512-6140-000712, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES RGE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:674845.49, importe_modificado:))	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	{1270813/proyecto_INICIO, 1270813/proyecto_PROCESO, 1270813/proyecto_FIN, 1270813/proyecto_INICIO, 1270813/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM181 8020113 de 4521	Proyecto de inversión	3,614,963.69	(ffi: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3614963.69, modificado:3614963.69))	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico De La Avenida Mexico De C Gomez A C Jose Sulaiman	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	754	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida: 0 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	1	(geol: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO DE C GOMEZ A C JOSE SULAIMAN, longitud:99.146111, lat:23.736111))	14-06-2018		3,614,963.69	3,365,278.99	3,365,278.99	3,365,278.99	3,365,278.99	(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18532-6140-000754, contratista:VALMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:3614963.69, importe_modificado:))	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:14642.0))	{1273233/proyecto_PROCESO, 1273233/proyecto_INICIO, 1273233/proyecto_FIN, 1273233/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM181 8020113 de 4528	Proyecto de inversión	1,203,934.49	(ffi: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203934.49, modificado:1203934.49))	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico C Lomas Del Pedregal Col Lomas De Calamaco	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	751	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida: 0 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	1	(geol: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C LOMAS DEL PEDREGAL COL LOMAS DE CALAMACO, longitud:99.146111, lat:23.736111))	12-06-2018		1,203,934.49	1,111,719.11	1,111,719.11	1,111,719.11	1,111,719.11	(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18532-6140-000751, contratista:BUFETE DE ARQUITECTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1203934.49, importe_modificado:))	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:1268.54))	{1273240/proyecto_INICIO, 1273240/proyecto_PROCESO, 1273240/proyecto_FIN, 1273240/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

2018	4	TAM181 8020113 de 4536	Proyecto de Inversión	1,524,182.48	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524182.48, modificado:1524182.48}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La C Marte R Gomez Col Vista Hermosa	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	782	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1425.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C MARTE R GOMEZ COL VISTA HERMOSA, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	20-06-2018	1,524,182.48	1,222,911.88	1,222,911.88	1,222,911.88	1,222,911.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18532-6140-000782, contratista:FONTECONOMICO DE VICTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1524182.48, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.5}}	{1273248/proyecto_INICIO, 1273248/proyecto_FIN, 1273248/proyecto_PROCESO, 1273248/proyecto_FIN, 1273248/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM181 8020113 de 4537	Proyecto de Inversión	1,950,414.70	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950414.7, modificado:1950414.7}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La C Sierra Madre Col Tamatan	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	783	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1959.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C SIERRA MADRE COL TAMATAN, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	19-06-2018	1,950,414.70	1,947,009.36	1,947,009.36	1,947,009.36	1,947,009.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18532-6140-00783, contratista:CASMA PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NOROESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1950414.7, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1959.0}}	{1273249/proyecto_INICIO, 1273249/proyecto_PROCESO, 1273249/proyecto_FIN, 1273249/proyecto_PROCESO, 1273249/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM181 8020113 de 4538	Proyecto de Inversión	977,325.06	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977325.06, modificado:977325.06}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La C Leona Vicario Col Horacio Teran	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	784	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:780.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C LEONA VICARIO COL HORACIO TERAN, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	22-06-2018	977,325.06	861,033.21	861,033.21	861,033.21	861,033.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18532-6140-000784, contratista:FONTECONOMICO DE VICTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:977325.06, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.5}}	{1273250/proyecto_INICIO, 1273250/proyecto_PROCESO, 1273250/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM181 8020113 de 4539	Proyecto de Inversión	1,517,275.26	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517275.26, modificado:1517275.26}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La C Rio Panuco Col San Marcos II	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	785	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1320.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C RIO PANUCO COL SAN MARCOS II, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	22-06-2018	1,517,275.26	1,405,037.55	1,405,037.55	1,405,037.55	1,405,037.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18532-6140-000785, contratista:CASMA PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1517275.26, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}}	{1273251/proyecto_INICIO, 1273251/proyecto_PROCESO, 1273251/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM181 8020113 de 4542	Proyecto de Inversión	4,579,146.47	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4579146.47, modificado:4579146.47}}	Construccion De Cuartos Dormitorios En Diferentes Sectores De La Ciudad	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	766	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	12-06-2018	4,579,146.47	4,579,146.47	4,579,146.47	4,579,146.47	4,579,146.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18525-6140-000766, contratista:V DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:4579146.47, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1273254/proyecto_INICIO, 1273254/proyecto_PROCESO, 1273254/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM180 3013077 de 27	Proyecto de Inversión	893,958.90	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893958.9, modificado:893958.9}}	CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN COL ESFUERZO POPULAR - 175462	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA	175462	N	0	0	35	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:7.0, meta_modificado:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS SERDAN COLONIA ESFUERZO POPULAR, 87018CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPASENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE MARTINES DE LA REVOLUCION DE NORTE A SUR POR C. GENERAL PAVÓN TERÁN AL CRUCE CON C. LOMA DEL SUR, lon:-99.14482003, lat:23.69631053}}	25-06-2018	893,958.90	893,953.17	893,953.17	893,953.17	893,953.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140-000777, contratista:LUIS HUMBERTO TAVERA ARCE, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:893958.9, importe_modificado:893958.9}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1307727/proyecto_PROCESO, 1307727/proyecto_INICIO, 1307727/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM180 3013077 de 73	Proyecto de Inversión	1,273,577.46	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273577.46, modificado:1273577.46}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN COL MANUEL CAVAZOS LERMA Y PAJARITOS - 175574	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA	175574	N	0	0	50	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:10.0, meta_modificado:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE DEL JILGUERO COLONIA BARRIO DE PAJARITOS Y MANUEL CAVAZOS LERMA, 87089CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPASENTRE CALLE DEL TECOLOTITO, CALLE DE LA CHACHALACA DE NORTE A SUR POR AV. DE LA AGUILA AZTECA DE NORTE A SUR AL CRUCE CON C. DEL TECO, lon:-99.10879081, lat:23.75395778}}	02-05-2018	1,273,577.46	1,273,465.59	1,273,465.59	382,073.24	382,073.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140-000817, contratista:PINTURASM MANTENIMIENTOS Y ACABADOS DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1273577.46, importe_modificado:1273577.46}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1307773/proyecto_PROCESO, 1307773/proyecto_INICIO, 1307773/proyecto_PROCESO, 1307773/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

2018	4	TAM180 3013078 17	Proyecto de Inversión	641,187.65	(ffi: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641187.65, modificado:641187.65))	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS EMMA VÁZQUEZ GARCÍA EN COLIGNACIO ZARAGOZA - 175665	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA	175665	N	0	0	250	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 87024CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPASENTRECALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ARTURO DE LE, CALLE JOSE ESCUTIA SOBRE AV JUAN SULAIMAN CHAGNON DE ORIENTE A PONIENTE A CRUCE CON C. PINO SUÁREZ A., lon:-99.12114617, lat:23.76089931))	02-05-2018	31-12-2018	641,187.65	641,108.53	641,108.53	641,108.53	641,108.53	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140-000812, contratista:SOFTMAT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:641187.65, importe_modificado:641187.65))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1307817/proyecto_PROCESO, 1307817/proyecto_FIN, 1307817/proyecto_INICIO, 1307817/proyecto_PROCESO, 1307817/proyecto_INICIO, 1307817/proyecto_INICIO, 1307817/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	TAM180 4014950 04	Proyecto de Inversión	149,886.98	(ffi: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149886.98, modificado:149886.98))	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN AREA VERDE FRACC AZTECA	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	836	N	0	0	313	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificado: a:100.0))	1	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Azteca, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1054986, lat:23.7426988))	10-08-2018	08-10-2018	149,886.98	149,886.98	149,886.98	-	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18533-6140-000836, contratista:YEIRI GERARDO OCHOA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:149886.98, importe_modificado:149886.98))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	(1495004/proyecto_FIN, 1495004/proyecto_PROCESO, 1495004/proyecto_INICIO, 1495004/proyecto_PROCESO, 1495004/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	Registra do avances	
2018	4	TAM171 7020090 1888	Proyecto de Inversión	1,432,230.38	(ffi: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432230.38, modificado:1414943.23))	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Republica De Chile De La Calle Colombia A La Avenida Mexico, Col. Libertad. - 5134692	28	Tamaulipas	41	Victoria	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	5134692	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1577.68))	1	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:0, direccion:CALLE AV. MEXICO Y CALLE COLONIA: 23.769942; -99.165217 CALLE AV. MEXICO Y CALLE COLOMBIA: 23.769225; -99.163011, lon:-99.15125, lat:23.731053))	01-01-2017	31-12-2017	1,414,943.23	1,413,616.20	1,413,616.20	1,413,616.20	1,413,616.20	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354175276140000474, contratista:PINTURAS, MANTENIMIENTOS Y ACABADOS DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1414943.23, importe_modificado:))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1577.68))	(1027691/proyecto_INICIO, 1027691/proyecto_PROCESO, 1027691/proyecto_FIN, 1027691/proyecto_INICIO, 1027691/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	TAM171 7020090 1892	Proyecto de Inversión	1,041,259.70	(ffi: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041259.7, modificado:1133984.83))	Infraestructura Vial En El Municipio De Victoria En El Estado De Tamaulipas // (Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Planeacion De La Calle Unificacion A La Calle Cooperativa, Col. Unidad Modelo.) - 5132598	28	Tamaulipas	41	Victoria	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	5132598	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1151.75))	1	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:0, direccion:DE CALLE UNIFICACION A CALLE COOPERATIVA; 23.711398; -99.162884 DE CALLE UNIFICACION A CALLE COOPERATIVA; 23.710003; -99.163027, lon:-99.15125, lat:23.731053))	01-01-2017	31-12-2017	1,133,984.83	1,119,035.62	1,119,035.62	1,119,035.62	1,119,035.62	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354175286140000439, contratista:GUEGSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1028995.99, importe_modificado:))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1151.75))	(1027695/proyecto_INICIO, 1027695/proyecto_PROCESO, 1027695/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	TAM171 7020090 5454	Proyecto de Inversión	1,360,589.58	(ffi: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360589.58, modificado:1360589.58))	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico C Jose Mercado Col Loma Alta	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	490	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1210.5))	1	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. JOSE MERCADO COL LOMA ALTA, lon:-99.146111, lat:23.736111))	16-08-2017		1,360,589.58	1,357,657.90	1,357,657.90	1,357,657.90	1,357,657.90	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354175306140000490, contratista:MIRIAM RIVERA QUINTANILLA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1360589.58, importe_modificado:))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1210.5))	(1031671/proyecto_INICIO, 1031671/proyecto_PROCESO, 1031671/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	TAM171 7020090 5458	Proyecto de Inversión	1,618,569.49	(ffi: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618569.49, modificado:1686197.69))	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico C General Romulo Cuellar Col Ampliacion Pedro Sosa	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	495	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1728.0))	1	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. GENERAL ROMULO CUELLAR COL AMPLIACION PEDRO SOSA, lon:-99.146111, lat:23.736111))	13-07-2017		1,686,197.69	1,679,699.68	1,679,699.68	1,679,699.68	1,679,699.68	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354175306140000504, contratista:CONSTRUCTORA PADILLA VIEJO, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1618569.49, importe_modificado:))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1728.0))	(1031675/proyecto_FIN, 1031675/proyecto_PROCESO, 1031675/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	TAM171 7030096 4867	Proyecto de Inversión	3,508,048.41	(ffi: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3508048.41, modificado:3976794.11))	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico C Artículo 17 Col Mariano Matamoros	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	504	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:3502.16))	1	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. ARTICULO 17 COL MARIANO MATAMOROS, lon:-99.146111, lat:23.736111))	24-08-2017		3,976,794.10	3,782,091.86	3,782,091.86	3,782,091.86	3,782,091.86	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354175306140000504, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:3508048.41, importe_modificado:))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3502.16))	(1098767/proyecto_INICIO, 1098767/proyecto_PROCESO, 1098767/proyecto_FIN, 1098767/proyecto_PROCESO, 1098767/proyecto_INICIO, 1098767/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	TAM171 7040102 7816	Proyecto de Inversión	718,911.14	(ffi: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718911.14, modificado:718911.14))	Construccion De Cuarto Dormitorio - 330359	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	330359	N	0	0	30	(meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta:1.0, meta_modificado: a:6.0))	1	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA ALTAVISTA, 87134 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE FORTALEZA Y CALLE ESMERALDA, CALLE ENERGIA LLEGANDO POR LIBRAMIENTO EMILIO P, lon:-99.1851409, lat:23.7254697))	09-05-2017	18-12-2017	718,911.14	703,690.53	703,690.53	703,690.53	703,690.53	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354175026140000425, contratista:MIRIAM RIVERA QUINTANILLA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:718911.14, importe_modificado:))	(meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:6.0))	(1162896/proyecto_PROCESO, 1162896/proyecto_FIN, 1162896/proyecto_PROCESO, 1162896/proyecto_INICIO, 1162896/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances

2018	4	TAM171 7040102 de 7818	Proyecto de Inversión	116,095.34	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116095.34, modificado:116095.34}}	Construccion De Piso Firme - 330096	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	330096	N	0	0	85	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:360.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA LOMA ALTA, 87180 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE FERNANDO M GARZA Y CALLE OSO MERCADO CEPEDA, CALLE NICOLAS LOZANO POR LA AV, lon:-99.13681484, lat:23.70957745}}	10-05-2017	12-12-2017	116,095.34	96,614.70	96,614.70	96,614.70	96,614.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-175026140000519, contratista:LUIS HUMBERTO TAVERA ARCE, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:739171.0, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}	{(1162898/proyecto_FIN, 1162898/proyecto_PROCESO, 1162898/proyecto_INICIO, 1162898/proyecto_PROCESO, 1162898/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM171 7040102 de 7819	Proyecto de Inversión	154,787.62	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154787.62, modificado:154787.62}}	Construccion De Piso Firme - 329831	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	329831	N	0	0	90	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:360.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA VAMOS TAMAULIPAS, 87016 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ESTUDIOSIDAD Y CALLE DEMOCRACIA, CALLE FIRMEZA POR EL LIBRAMIENTO NAC, lon:-99.17445111, lat:23.78334702}}	10-05-2017	15-12-2017	154,787.62	153,284.12	153,284.12	153,284.12	153,284.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354175026140000511, contratista:LUIS HUMBERTO TAVERA ARCE, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:483823.5, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}	{(1162899/proyecto_PROCESO, 1162899/proyecto_INICIO, 1162899/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM171 7040102 de 7833	Proyecto de Inversión	158,182.46	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158182.46, modificado:238508.44}}	Construccion De Red De Electrificación De La Calle Ricardo Tovar - 311005	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	311005	N	0	0	45	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA ALTA VISTA SECTOR 1, 87134 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE RICARDO TOVAR, CIRCULANDO POR LIBRAMIENTO POR LIBRAM, lon:-99.183255, lat:23.72802869}}	15-05-2017	18-12-2017	238,508.44	199,716.37	199,716.37	199,716.37	199,716.37	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17502-6140000517, contratista:COMERCIALIZADORA FUGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:958764.19, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{(1162913/proyecto_INICIO, 1162913/proyecto_FIN, 1162913/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM171 7040102 de 7834	Proyecto de Inversión	90,460.58	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90460.58, modificado:90460.58}}	Construccion De Piso Firme - 310102	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	310102	N	0	0	50	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA BETHEL, 87060 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SALVADOR ACUÑA Y CALLE CERRO AZUL, CALLE RIO BUSTAMANTE CIRCULANDO SOBRE LIBRAM, lon:-99.1907447, lat:23.71739236}}	15-05-2017	18-12-2017	90,460.58	90,457.56	90,457.56	90,457.56	90,457.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17502-6140000514, contratista:MIGUEL ANGEL URRUTIA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:606499.09, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}	{(1162914/proyecto_INICIO, 1162914/proyecto_PROCESO, 1162914/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM171 7040102 de 7837	Proyecto de Inversión	2,855,998.56	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2855998.56, modificado:2855998.56}}	Construccion De Red De Electrificación - 298147	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	298147	N	0	0	124	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA LA MONTAÑA, 87018 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE EL LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS A LA ALTURA DE LA, lon:-99.18074647, lat:23.75170256}}	16-05-2017	18-12-2017	2,855,831.46	2,855,831.46	2,855,831.46	2,855,831.46	2,855,831.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17502-614000414, contratista:INVESTIGACIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:2855998.56, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{(1162917/proyecto_FIN, 1162917/proyecto_INICIO, 1162917/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM171 7040102 de 9330	Proyecto de Inversión	214,969.00	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214969.0, modificado:214969.0}}	Ampliacion De Red De Electrificación - 279821	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	279821	N	0	0	60	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:320, direccion:ELIDIO DIECIOCHO DE MARZO, 87277 18 DE PALMARIOS, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR E, lon:-99.091761, lat:23.768075}}	16-05-2017	15-12-2017	214,969.00	174,988.00	174,988.00	174,988.00	174,988.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17502-6140000507, contratista:ETANCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1165452.01, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{(1164410/proyecto_INICIO, 1164410/proyecto_PROCESO, 1164410/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM171 7040104 de 4137	Proyecto de Inversión	1,861,499.30	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861499.3, modificado:2291509.2}}	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Mariano Matamoros De Av Lazaro Cardenas A Calle Rosa (30)	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	533	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:7544.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA MARIANO MATAMOROS DE AV LAZARO CARDENAS A CALLE ROSA (30), lon:-99.146111, lat:23.736111}}	02-10-2017		2,291,509.20	2,165,650.51	2,165,650.51	2,165,650.51	2,165,650.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17532-6140-000533, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES RGE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1861499.3, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7544.8}}	{(1179591/proyecto_INICIO, 1179591/proyecto_PROCESO, 1179591/proyecto_FIN, 1179591/proyecto_INICIO, 1179591/proyecto_PROCESO, 1179591/proyecto_FIN, 1179591/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances

2018	4	TAM171 8010104 4139	Proyecto de Inversión	5,180,281.30	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5180281.3, modificado:5180281.3}}	Pavimentacion Con Concreto Asfalticoc Mier Y Teran (19) Entre Zacatecas Y Av Carrera Torres	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	535	N	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:20994.0}}	{geo1: {eve_municipio:41, localidad:1, direccion:C MIER Y TERAN (19) ENTRE ZACATECAS Y AV CARRERA TORRES, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	02-10-2017	5,180,281.30	4,540,236.45	4,540,236.45	4,540,236.45	4,540,236.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17532-6140-000535, contratista:PAVIMIENTOS Y URBANIZACIONES REG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:5180281.3, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20994.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1179593/proyecto_INICIO, 1179593/proyecto_FIN, 1179593/proyecto_FIN, 1179593/proyecto_PROCESO, 1179593/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM181 8010107 7731	Proyecto de Inversión	1,770,200.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770200.0, modificado:1768996.38}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Ilhuicamina Col Azteca 2	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	732	N	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1440.0}}	{geo1: {eve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ILHUICAMINA COL AZTECA 2, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	01-04-2018	1,768,996.38	1,709,722.13	1,709,722.13	1,709,722.13	1,709,722.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18523-6140-000732, contratista:PINTURAS MANTENIMIENTOS Y ACABADOS DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1768996.38, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1440.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1215613/proyecto_INICIO, 1215613/proyecto_PROCESO, 1215613/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM181 8010107 7744	Proyecto de Inversión	10,808,411.51	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0808411511517, modificado:1.08084115117}}	Rehabilitacion De La Avenida Francisco I Madero De La C Hidalgo A La Calle Rosales En La Zona Centro	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	746	N	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0}}	{geo1: {eve_municipio:41, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	01-04-2018	9,626,083.30	9,451,615.63	9,451,615.63	9,315,070.21	9,315,070.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18523-6140-000746, contratista:SUMINISTROS Y SERVICIOS DE VICTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1.0808411511517, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1215632/proyecto_INICIO, 1215632/proyecto_PROCESO, 1215632/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM181 8020113 4526	Proyecto de Inversión	3,053,359.25	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3053359.25, modificado:3053359.25}}	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico De Calle 27 De Calle Olivo A Calle Bravo	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	747	N	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:12320.0}}	{geo1: {eve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 27 DE CALLE OLIVO A CALLE BRAVO, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	12-06-2018	3,053,359.25	3,042,875.60	3,042,875.60	3,042,875.60	3,042,875.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18532-6140-000747, contratista:PAVIMIENTOS Y IRBANIZACIONES RGE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:3053359.25, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12320.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1273238/proyecto_INICIO, 1273238/proyecto_PROCESO, 1273238/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM181 8020113 4534	Proyecto de Inversión	1,308,806.86	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308806.86, modificado:1308806.86}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La C Pera Col Manuel A Ravize	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	762	N	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1311.4}}	{geo1: {eve_municipio:41, localidad:1, direccion:C PERA COL MANUEL A RAVIZE, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	14-06-2018	1,308,806.86	1,296,127.99	1,296,127.99	1,296,127.99	1,296,127.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18532-6140-000762, contratista:MIGUEL ELISEO BARRERA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1308806.86, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1311.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1273246/proyecto_INICIO, 1273246/proyecto_PROCESO, 1273246/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM181 8020113 4540	Proyecto de Inversión	2,417,439.68	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2417439.68, modificado:2417439.68}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La C Jacaranda Col Manuel A Ravize	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	787	N	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:199.83}}	{geo1: {eve_municipio:41, localidad:1, direccion:C JACARANDA COL MANUEL A RAVIZE, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	22-06-2018	2,417,439.68	2,251,886.08	2,251,886.08	2,251,886.08	2,251,886.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18532-6140-000787, contratista:CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:2417439.68, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1273252/proyecto_INICIO, 1273252/proyecto_PROCESO, 1273252/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM181 8020113 4545	Proyecto de Inversión	1,695,339.58	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695339.58, modificado:1695339.58}}	Construccion De Cuartos Dormitorios Diferentes Sectores De La Ciudad	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	769	N	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:37.0}}	{geo1: {eve_municipio:41, localidad:1, direccion:DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	14-06-2018	1,695,339.58	1,649,139.99	1,649,139.99	1,649,139.99	1,649,139.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18525-6140-000769, contratista:ROCIO FERNANDA DELGADO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1695339.58, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1273259/proyecto_PROCESO, 1273259/proyecto_INICIO, 1273259/proyecto_FIN, 1273259/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM181 8020113 5810	Proyecto de Inversión	3,000,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2966160.52}}	Infraestructura Y Desarrollo Municipal Para El Municipio De Victoria, Tamaulipas // (Reconstruccion De Pavimento De Concreto Hidraulico De La Calle Articulo 123(Sin Nombre) De La Calle A. Carrera Torres A La Calle F. Berriozabal, Fracc. Comercial 2000 En Ciudad Victoria, Tamaulipas.)	28	Tamaulipas	41	Victoria	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		N	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:2484.0}}	{geo1: {eve_municipio:41, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.15125, lat:23.731053}}	01-01-2018	2,966,160.52	2,898,398.69	2,898,398.69	2,898,398.69	2,898,398.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18531-6140-000770, contratista:GRUPO FITH SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:2966160.52, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2484.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1274785/proyecto_INICIO, 1274785/proyecto_FIN, 1274785/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM001 8020113 6214	Proyecto de Inversión	1,340,035.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340035.0, modificado:1323035.37}}	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria La Corregidora, Victoria, Tamaulipas	28	Tamaulipas	41	Victoria	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		N	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:288.0}}	{geo1: {eve_municipio:41, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.15125, lat:23.731053}}	01-01-2018	1,323,035.37	1,167,792.30	1,167,792.30	1,167,792.30	1,167,792.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18514-6140-000796, contratista:CASTOR HOME SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:1336828.74, importe_modificado:1336828.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1275190/proyecto_INICIO, 1275190/proyecto_PROCESO, 1275190/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM171 8020113 7436	Proyecto de Inversión	410,435.83	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410435.83, modificado:410435.83}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulicoc Union Col Chapultepec	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	664-558	N	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0}}	{geo1: {eve_municipio:41, localidad:1, direccion:C UNION COL CHAPULTEPEC, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	22-12-2017	410,435.83	404,428.85	404,428.85	404,428.85	404,428.85	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17533-6140-000558, contratista:DORA ALICIA CORTINA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:410435.83, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1276492/proyecto_INICIO, 1276492/proyecto_PROCESO, 1276492/proyecto_PROCESO, 1276492/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances

2018	4	TAM180 3013077 de 22	Proyecto de inversión	1,272,953.49	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272953.49, modificado:1272953.49}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN COL VAMOS TAMAULIPAS DE PRIMERA A CUARTA ETAPA - 175439	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA	175439	N	0	0	60	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:10.0, meta_modificado:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE AV. LAS TORRES COLONIA VAMOS TAMAULIPAS LA 2A 3A Y 4A ETAPA, 87016CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPASENTRE CALLE HUMABANDINO Y CALLE PROGRESO, CALLE LIBERTAD SOBRE LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS DE ORIENTE A PONIENTE AL LLEGAR A LA C. NEPTUNO, lon:-99.17291338, lat:23.78226057}}	26-06-2018	23-09-2018	1,272,953.49	1,249,190.06	1,249,190.06	1,001,390.66	1,001,390.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140-000776, contratista:SICTAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:1272953.49, importe_modificado:1272953.49}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1307722/proyecto_INICIO, 1307722/proyecto_PROCESO, 1307722/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM180 3013077 de 97	Proyecto de inversión	1,272,837.72	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272837.72, modificado:1272837.72}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN COL BETHEL - 175627	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA	175627	N	0	0	50	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:10.0, meta_modificado:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE RÍO VERDE COLONIA BETHEL, 87060CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPASENTRE CALLE CERRO AZUL, CALLE RÍO HONDO DE NORTE A SUR RECORRIENDO BLVD EMILIO PORTES GIL HASTA EL CRUCE CON C. RAMÓN GARCÍA ZURITA AL PONIENTE POR C. SALVADOR GIL ACUÑA AL, lon:-99.18939415, lat:23.71683178}}	02-05-2018	31-12-2018	1,272,837.72	1,246,029.91	1,246,029.91	1,246,029.91	1,246,029.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140-000805, contratista:JORGE VARGAS ANDRADE, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:1272837.72, importe_modificado:1272837.72}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1307797/proyecto_INICIO, 1307797/proyecto_PROCESO, 1307797/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM180 3013865 de 26	Proyecto de inversión	1,502,695.37	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502695.37, modificado:1502695.37}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE MIER Y TERAN ZONA CENTRO	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA	825	S	445	297	0	{meta1: {unidad_medida: kilómetro cuadrado, meta:6076.0, meta_modificado:6076.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ 102 ZONA CENTRO 87000, lon:-99.151125, lat:23.731053}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle Francisco I. Madero 102, Centro, Zona Centro, 87160 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1527539, lat:23.732313}}	12-09-2018	11-10-2018	1,502,695.37	1,485,049.29	1,485,049.29	1,485,049.29	1,485,049.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18512-6140-000825, contratista:RUTER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:1502695.37, importe_modificado:1502695.37}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:6076.0}}	{1386526/proyecto_PROCESO, 1386526/proyecto_FIN, 1386526/proyecto_INICIO, 1386526/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM180 3013865 de 65	Proyecto de inversión	832,636.08	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832636.08, modificado:832636.08}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO C NARDOS DE NORBERTO TREVINO ZAPATA A LIMITE DEL FRACC VILLARREAL	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	798	S	237	159	0	{meta1: {unidad_medida: kilómetro cuadrado, meta:3359.2, meta_modificado:3359.2}}	2	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle Nardos 796, Orala Guerra de Villarreal, 87079 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.15347814, lat:23.7223633}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle Nardos 108, Amp Villarreal, 87027 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.14730204, lat:23.77189975}}	11-10-2018	11-10-2018	832,636.08	821,802.56	821,802.56	821,802.56	821,802.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18532-6140-000798, contratista:RUTER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:832636.08, importe_modificado:832636.08}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:3359.2}}	{1386565/proyecto_PROCESO, 1386565/proyecto_INICIO, 1386565/proyecto_PROCESO, 1386565/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM180 3013867 de 32	Proyecto de inversión	820,328.21	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820328.21, modificado:820328.21}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C CONDE DE SIERRA GORDA COL PEDRO SOSA	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	764	S	246	164	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:812.7, meta_modificado:812.7}}	2	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Conde de Sierra Gorda 1010, Pedro Sosa, 87120 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.13598689, lat:23.72142662}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:José de Escandón 307, Pedro Sosa, 87120 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.13710594, lat:23.72153466}}	02-08-2018	30-09-2018	820,328.21	779,593.32	779,593.32	659,598.40	659,598.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18510-6140-000764, contratista:DORA ALICIA CORTINA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:820328.21, importe_modificado:820328.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:812.7}}	{1386732/proyecto_PROCESO, 1386732/proyecto_INICIO, 1386732/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM180 4014948 de 87	Proyecto de inversión	2,249,832.57	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249832.57, modificado:2249832.57}}	BACHEO DE CALLES DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD 844	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	844	N	0	0	2650	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4317.7, meta_modificado:4317.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle Francisco I. Madero 102, Centro, 87160 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1527539, lat:23.732313}}	26-12-2018	24-01-2019	2,249,832.57	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1494887/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registro avances

2018	4	TAM180 4014950 11	Proyecto de inversión	443,420.32	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443420.32, modificado:443420.32}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN AREA VERDE FRACC LAS FLORES	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	837	N	0	0	0	1944	{meta1: {unidad_medida: Meters, meta:1.0, meta_modificado:120.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Las Flores, 87078 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1663731, lat:23.7272992}}	20-11-2018	22-12-2018	443,420.32	443,420.32	443,420.32	133,026.10	133,026.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18533-6140-000837, contratista:MARIO RESENDEZ RAGA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:443420.32, importe_modificado:443420.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{(1495011/proyecto_INICIO, 1495011/proyecto_PROCESO, 1495011/proyecto_FIN, 1495011/proyecto_FIN, 1495011/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	4	TAM171 7020089 7780	Proyecto de inversión	1,477,480.31	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477480.31, modificado:1458698.99}}	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Victoria, Tamaulipas // (Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Soto La Marina De La Calle Moctezuma A J.N. Laura Escudero, Col. Azteca Etapa 3) - 5132862	28	Tamaulipas	41	Victoria	Sin tipo de proyectos o programas	Otros	Sin identificar	MUNICIPIO	5132862	N	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Meters, meta:1.0, meta_modificado:1286.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:DE CALLE MOCTEZUMA A J. N. LAURA ESCUDERO, 23.744242;-99.102119, lon:-99.15125, lat:23.731053}}	01-01-2017	31-12-2017	1,458,698.99	1,458,355.00	1,458,355.00	1,458,355.00	1,458,355.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354175286140000436, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MURALLA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1458698.99, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1286.5}}	{(1023583/proyecto_INICIO, 1023583/proyecto_FIN, 1023583/proyecto_PROCESO, 1023583/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM171 7020090 5461	Proyecto de inversión	1,776,893.87	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776893.87, modificado:1836475.1}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico C Juan Escutla Col Niños Heroes	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	498	N	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Meters, meta:1.0, meta_modificado:1841.16}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C JUAN ESCUTLA COL NIÑOS HEROES, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	15-08-2017		1,836,475.10	1,836,037.51	1,836,037.51	1,836,037.51	1,836,037.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354175306140000498, contratista:RAMIRO DE JESUS HERRANDEZ VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1776893.87, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1841.16}}	{(1031678/proyecto_PROCESO, 1031678/proyecto_INICIO, 1031678/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM171 7040102 7782	Proyecto de inversión	224,173.93	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224173.93, modificado:224173.93}}	Contruccion De Red De Electrificacion De La Calle San Jose - 331722	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	331722	N	0	0	0	13	{meta1: {unidad_medida: Meters, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA ALTAVISTA, 87134 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUTIERREZ DE LARA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SAN CIRCULANDO SOBRE LIBRAMIENTO, lon:-99.18331937, lat:23.727812611}}	15-05-2017	15-12-2017	224,173.93	187,713.30	187,713.30	187,713.30	187,713.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1235417502-6140-000517, contratista:COMERCIALIZADORA FLUGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:958764.19, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{(1162862/proyecto_INICIO, 1162862/proyecto_FIN, 1162862/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAM171 7040102 7796	Proyecto de inversión	339,237.36	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339237.36, modificado:339237.36}}	Construccion De Banquetas De Concreto - 320641	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	320641	N	0	0	0	450	{meta1: {unidad_medida: Meters, meta:1.0, meta_modificado:900.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA VAMOS TAMAULIPAS, 87016 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SALUD Y CALLE ESPERANZA, CALLE EDUCACION CIRCULANDO POR LA AVENIDA ZE, lon:-99.17380738, lat:23.78397535}}	16-05-2017	09-07-2018	339,237.36	337,317.58	337,317.58	337,317.58	337,317.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354175026140000508, contratista:JORGE VARGAS ANDRADRE, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:653152.74, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}	{(1162876/proyecto_PROCESO, 1162876/proyecto_INICIO, 1162876/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAM171 7040102 7808	Proyecto de inversión	216,532.56	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216532.56, modificado:216532.56}}	Construccion De Piso Firme - 318014	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	318014	N	0	0	0	125	{meta1: {unidad_medida: Meters, meta:1.0, meta_modificado:308.89}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AMPLIACION LINDA VISTA, 87134 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE AVECILLAS Y CALLE PALARITOS, CALLE ARR CIRCULANDO POR AVENIDA LA PAZ DA, lon:-99.10036466, lat:23.73653411}}	16-05-2017	18-12-2017	216,532.56	216,532.56	216,532.56	216,532.56	216,532.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1235417502-6140-000512, contratista:EDICOFISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1210696.18, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.89}}	{(1162888/proyecto_INICIO, 1162888/proyecto_FIN, 1162888/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAM171 7040102 7809	Proyecto de inversión	152,361.36	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152361.36, modificado:152361.36}}	Construccion De Piso Firme - 318358	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	318358	N	0	0	0	90	{meta1: {unidad_medida: Meters, meta:1.0, meta_modificado:360.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA ALTAVISTA, 87134 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE LAURO VILLAR CIRCULANDO P, lon:-99.1838129, lat:23.72777332}}	16-05-2017	18-12-2017	152,361.36	152,356.27	152,356.27	152,356.27	152,356.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1235417502-6140-000514, contratista:WIGUEL ANGEL URRUTIA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:606499.09, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}	{(1162889/proyecto_INICIO, 1162889/proyecto_FIN, 1162889/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado avances	

2018	4	TAM171 7040102 7827	Proyecto de Inversión	174,167.04	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174167.04, modificado:174167.04}}	Construcción De Piso Firme - 308509	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	308509	N	0	0	100	Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:308.89}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA LA ESPERANZA, 87076 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAUULIPAS ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS Y AVENIDA HERNAN CORTES, VINIENDO POR AVENI, lon:-99.0930129, lat:23.73422981}}	15-05-2017	18-12-2017	174,167.04	174,167.03	174,167.03	174,167.03	174,167.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17502-614000512, contratista:EDICOFISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1210696.18, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.89}}	{(1162907/proyecto_INICIO, 1162907/proyecto_PROCESO, 1162907/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado
2018	4	TAM171 7040102 7832	Proyecto de Inversión	55,543.58	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55543.58, modificado:55543.58}}	Construcción De Piso Firme - 309680	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	309680	N	0	0	30	Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:308.89}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA, 87089 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAUULIPAS ENTRE AVENIDA JOSE SULEIMAN CHAGNON Y CALLE AMERICO VILLAREAL GUERRA, CALLE P, lon:-99.11042699, lat:23.7543288}}	15-05-2017	18-12-2017	55,543.58	55,543.57	55,543.57	55,543.57	55,543.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:123541750261-40-000512, contratista:EDICOFISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1210696.18, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.89}}	{(1162912/proyecto_INICIO, 1162912/proyecto_FIN, 1162912/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado
2018	4	TAM171 7040102 7835	Proyecto de Inversión	98,925.10	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98925.1, modificado:98925.1}}	Construcción De Piso Firme - 309949	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	309949	N	0	0	55	Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:220.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA TOMÁS YARRINGTON, 87060 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAUULIPAS ENTRE CALLE JUVENTUD Y CALLE EXCELSIOR, CALLE RIO MISSISIPÍ CIRCULANDO SOBRE LIBRA, lon:-99.18131364, lat:23.71374444}}	15-05-2017	18-12-2017	98,925.10	98,921.80	98,921.80	98,921.80	98,921.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17502-6140-000514, contratista:MIGUEL ANGEL JURUTIA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:508499.09, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}}	{(1162915/proyecto_INICIO, 1162915/proyecto_PROCESO, 1162915/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado
2018	4	TAM171 7040102 7842	Proyecto de Inversión	793,250.40	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793250.4, modificado:1185772.85}}	Construcción De Comedor Comunitario - 277930	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	277930	N	0	0	120	Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA LA ESPERANZA, 87076 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAUULIPAS ENTRE CALLE JUVENTUD Y CALLE EXCELSIOR Y CALLE MISSISIPÍ CIRCULANDO SOBRE LIBRA, lon:-99.18540796, lat:23.72117332}}	15-05-2017	14-12-2017	1,185,772.21	1,185,772.21	1,185,772.21	1,185,772.21	1,185,772.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:123541750261-40000410, contratista:SOFTMAT SA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:793250.4, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{(1162922/proyecto_INICIO, 1162922/proyecto_PROCESO, 1162922/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado
2018	4	TAM171 7040102 7867	Proyecto de Inversión	309,776.43	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309776.43, modificado:309776.43}}	Construcción De Red De Electrificación - 281060	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	281060	N	0	0	35	Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:97, direccion:EJIDO MARIPOSAS Y MAHUIRAS, 87265 MARIPOSAS Y MAHUIRAS, VICTORIA TAMAUULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE S POR EL LIBRAMIENTO NACL, lon:-99.18982147, lat:23.87955494}}	16-05-2017	15-12-2017	309,776.43	252,162.67	252,162.67	252,162.67	252,162.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17502-6140-000507, contratista:VETANCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1165452.01, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{(1162947/proyecto_INICIO, 1162947/proyecto_PROCESO, 1162947/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado
2018	4	TAM171 7040104 4136	Proyecto de Inversión	3,150,784.63	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150784.63, modificado:3150784.63}}	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Juan Bautista De Blvd Jose Sulaiman A Av Rotaria (Hombres Ilustres)	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	532	N	0	0	0	Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:12596.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C JUAN BAUTISTA DE BLVD JOSE SULAIMAN A AV ROTARIA (HOMBRES ILUSTRES), lon:-99.146111, lat:23.736111}}	02-10-2017	01-11-2017	3,150,784.63	2,405,928.64	2,405,928.64	2,405,928.64	2,405,928.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17532-6140-000532, contratista:JOSE RAMIRO CANTU ARZU, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:3150784.63, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12596.4}}	{(1179590/proyecto_INICIO, 1179590/proyecto_PROCESO, 1179590/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado
2018	4	TAM171 7040104 4138	Proyecto de Inversión	4,261,483.03	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4261483.03, modificado:5090582.31}}	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Michoacan De Blvd Tamaulipas A Av Lazaro Cardenas	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	534	N	0	0	0	Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:17277.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C MICHOACAN DE BLVD TAMAULIPAS A AV LAZARO CARDENAS, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	02-10-2017		5,090,582.31	5,022,041.84	5,022,041.84	5,022,041.84	5,022,041.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17532-6140-000534, contratista:JOSE RAMIRO CANTU ARZU, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:4261483.03, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17277.4}}	{(1179592/proyecto_INICIO, 1179592/proyecto_PROCESO, 1179592/proyecto_FIN, 1179592/proyecto_FIN, 1179592/proyecto_FIN, 1179592/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado
2018	4	TAM171 8010107 5601	Proyecto de Inversión	1,760,812.45	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760812.45, modificado:1998969.08}}	Construcción De Casa De La Cultura Colonia Vamos Tamaulipas	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y Turismo	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	573-484	N	0	0	0	Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA VAMOS TAMAULIPAS, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	20-12-2017		1,998,969.08	1,518,287.07	1,518,287.07	1,518,287.07	1,518,287.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17530-6140-000684, contratista:INGENIERIA MECANICA Y CIVIL DE ALTAMIRAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1760812.45, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{(1213009/proyecto_INICIO, 1213009/proyecto_PROCESO, 1213009/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado

2018	4	TAM171 8010107 de 5604	Proyecto de inversión	3,022,763.38	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048396.38, modificado:3022763.38}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico: San Antonio Col Estudiantil	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	656-550	N	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C SAN ANTONIO COL ESTUDIANTIL, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	22-12-2017	3,022,763.38	3,017,742.91	3,017,742.91	3,017,742.91	3,017,742.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17533-6140-000550, contratista:CASMAI PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:3022763.38, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{unidad_medida:1213013/proyecto_INICIO, 1213013/proyecto_PROCESO, 1213013/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM171 8010107 de 5607	Proyecto de inversión	1,048,396.61	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048396.61, modificado:1048396.61}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico: Ignacio Comonfort Col America Villarreal	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	658-552	N	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C IGNACIO COMONFORT COL AMERICO VILLARREAL, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	22-12-2017	1,048,396.61	1,035,623.26	1,035,623.26	1,035,623.26	1,035,623.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17533-6140-000552, contratista:CONSTRUCCIONES JASEMI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1048396.61, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{unidad_medida:1213017/proyecto_FIN, 1213017/proyecto_INICIO, 1213017/proyecto_PROCESO, 1213017/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM171 8010107 de 5643	Proyecto de inversión	2,327,740.65	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327740.65, modificado:2327740.65}}	Construccion De Techumbreej Alto De Estacion De Caballeros	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	653-569	N	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:EJ ALTO DE ESTACION DE CABALLEROS, lon:-99.173333, lat:23.855277}}	30-12-2017	2,327,740.65	2,327,737.76	2,327,737.76	2,327,737.76	2,327,737.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17534-6140-000569, contratista:CONSTRUCTORA DACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:2327740.65, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{unidad_medida:1213056/proyecto_INICIO, 1213056/proyecto_PROCESO, 1213056/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM181 8010107 de 7743	Proyecto de inversión	3,965,933.34	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3965933.34, modificado:3965558.63}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico C Integracion Familiar Barrio Cañon De La Peregrina	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	733	N	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C INTEGRACION FAMILIAR BARRIO CAÑON DE LA PEREGRINA, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	01-04-2018	3,965,558.63	3,793,350.40	3,793,350.40	3,793,350.40	3,793,350.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18523-6140-000733, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA VICTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:3965558.63, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:357.2}}	{unidad_medida:1215631/proyecto_INICIO, 1215631/proyecto_PROCESO, 1215631/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM181 8020113 de 4532	Proyecto de inversión	1,753,851.78	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753851.78, modificado:1753851.78}}	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico De La C Mutualismo De Blvd Luis Echeverria A La C Felipe De La Garza	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	758	N	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C MUTUALISMO DE BLVD LUIS ECHEVERRIA A LA C FELIPE DE LA GARZA, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	13-06-2018	1,753,851.78	1,749,995.42	1,749,995.42	1,749,995.42	1,749,995.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18532-6140-000758, contratista:JUAN VICENTE ISASI SILCA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1753851.78, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7102.3}}	{unidad_medida:1273244/proyecto_INICIO, 1273244/proyecto_FIN, 1273244/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM180 3013077 de 12	Proyecto de inversión	979,017.68	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979017.68, modificado:979017.68}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COL ESFUERZO POPULAR Y ENRIQUE LARA - 175397	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin Identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA	175397	N	0	0	720	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:164.0, meta_modificada:164.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C CALLE HERMANOS SERDAN COLONIA ESFUERZO POPULAR Y ENRIQUE LARA, 87130CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAUJAPASENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN DE NORTE A SUR POR C. GENERAL PAVÓN TERÁN AL CRUCE CON, lon:-99.14488993, lat:23.69634494}}	26-06-2018	979,017.68	979,016.41	979,016.41	979,016.41	979,016.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140-000775, contratista:MULTELECTRICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:979017.68, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:164.0}}	{unidad_medida:1307712/proyecto_INICIO, 1307712/proyecto_FIN, 1307712/proyecto_PROCESO, 1307712/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM180 3013078 de 06	Proyecto de inversión	1,269,977.86	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269977.86, modificado:1269977.86}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN COL ENRIQUE LARA - 175647	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA	175647	N	0	0	50	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C CALLE MAESTRO MARIANO CÁRDENAS COLONIA ENRIQUE LARA, 87071CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAUJAPASENTRE CALLE ANTONIO HERNÁNDEZ GALARZA Y CALLE MAESTRO JOSÉ LACARRIÉRE, CALLE MAESTRO JOSÉ MOLINA SOBRE C. GENERAL PAVÓN TERÁN DE NORTE A SUR A CRUCE CO, lon:-99.16019837, lat:23.70313114}}	02-05-2018	1,269,977.86	1,256,272.10	1,256,272.10	1,256,272.10	1,256,272.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140-000808, contratista:SIC DE VICTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:1269977.86, importe_modificado:1269977.86}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{unidad_medida:1307806/proyecto_INICIO, 1307806/proyecto_PROCESO, 1307806/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

2018	4	TAM180 3013078 13	Proyecto de Inversión	641,030.35	(ffi: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641030.35, modificado:641030.35))	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIM RODOLFO TORRE CANTÚ EN COL MARTE R GOMEZ - 175657	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA	175657	N	0	0	0	360	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE RUBÉN MORALES AGUILAR COLONIA MARTE R GÓMEZ, 87137CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPASENTRECALLE CEDRO Y CALLE CIRUELA, CALLE MEZCULET SOBRE LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAD DE NORTE A SUR HASTA CRUCE CON C. RUBÉN MORALES Y C. CEDRO, lon:-99.08860908, lat:23.732241))	02-05-2018	31-12-2018	641,030.35	619,298.36	619,298.36	619,298.36	619,298.36	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140-000811, contratista:MIRIAM RIVERA QUINTANILLA, convocado:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:641030.35, importe_modificado:641035.35))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	{1307813/proyecto_PROCESO, 1307813/proyecto_INICIO, 1307813/proyecto_PROCESO, 1307813/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM180 3013079 17	Proyecto de Inversión	927,694.55	(ffi: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927694.55, modificado:927694.55))	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COL LOMA ALTA II - 175984	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA	175984	N	0	0	2700	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LOMA BONITA COLONIA LOMA ALTA II, 87180CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPASENTRECALLE LOMA DEL SUR Y CALLE TURQUESA, CALLE LOMA BLANCA SOBRE AV. GENERAL PAVÓN TERÁN DE NORTE A SUR A CRUCE CON C. LOMA DEL SUR CON DIRECCIÓN AL SUR A CRUCE CO, lon:-99.14143624, lat:23.70323035))	02-05-2018	31-12-2018	927,694.55	927,475.19	927,475.19	927,475.19	927,475.19	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140-000822, contratista:INVESTIGACIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS SA DE CV, convocado:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:927694.55, importe_modificado:927694.55))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	{1307917/proyecto_INICIO, 1307917/proyecto_PROCESO, 1307917/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAM180 4014915 12	Proyecto de Inversión	722,919.06	(ffi: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722919.06, modificado:722919.06))	INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS // (PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE LACARRIE DE LA CALLE ASENTAMIENTOS HUMANOS A LA CALLE FRANCISCO VARELA, COL. ENRIQUE LARA, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.)	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	8990591-827	N	0	0	100	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:718.1, meta_modificada:718.1))	2	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion: , lon:-99.157929, lat:23.702814), geo2: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion: , lon:-99.158857, lat:23.702399))	17-11-2018	31-12-2018	714,966.95	714,966.95	714,966.95	714,966.95	714,966.95	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18536-6140-000827, contratista:JOSE GUADALUPE FIGUEROA ROJAS, convocado:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:714399.32, importe_modificado:714399.32))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.86))	{1491512/proyecto_INICIO, 1491512/proyecto_PROCESO, 1491512/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registra avances	
2018	4	TAM180 4014915 13	Proyecto de Inversión	589,374.20	(ffi: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589374.2, modificado:589374.2))	INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS // (PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO CASTELLANOS DE LA CALLE ARTÍCULO 130 A LA CALLE AGAPITA ORTIZ DE MENDEZ, COL. AMALIA G. DE CASTILLO LEDON, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS)	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	8991033-828	N	0	0	60	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:459.0, meta_modificada:459.0))	2	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion: , lon:-99.15677, lat:23.705889), geo2: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion: , lon:-99.15709, lat:23.706315))	17-11-2018	31-12-2018	582,891.07	561,452.35	561,452.35	174,275.06	174,275.06	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18536-6140-000828, contratista:INDEEG SA DE CV, convocado:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:589916.85, importe_modificado:589916.85))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.0))	{1491513/proyecto_INICIO, 1491513/proyecto_PROCESO, 1491513/proyecto_FIN, 1491513/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registra avances	
2018	4	TAM161 6040074 5916	Proyecto de Inversión	2,060,346.00	(ffi: (ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060346.0, modificado:2060346.12))	Pavimentación De La Calle Ramón López Velarde De Av. Las Américas A Calle Bolivia En Cd Victoria, Tam	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	16-2791-01	N	0	0	250	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion: , lon:-99.146111, lat:23.736111))	21-12-2016	01-02-2017	2,060,346.12	1,955,233.66	1,955,233.66	1,955,233.66	1,955,233.66	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-032-16-1/16-2791-01, contratista:CAMAGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocado:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1955233.66, importe_modificado:1955233.66))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	{849762/proyecto_INICIO, 849762/proyecto_PROCESO, 849762/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAM171 7020089 7009	Proyecto de Inversión	2,000,000.00	(ffi: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1975670.51))	Construccion De Techumbre En Patio Central En La Preparatoria Federalizada 1 - 5145228	28	Tamaulipas	41	Victoria	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	5145228	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:600.0))	1	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:0, direccion:23.718136;-99.149503, lon:-99.15125, lat:23.731053))	01-01-2017	31-12-2017	1,975,670.51	1,973,066.77	1,973,066.77	1,973,066.77	1,973,066.77	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354175276140000481, contratista:SI DE VICTORIA, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1975670.51, importe_modificado:))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0))	{1022812/proyecto_INICIO, 1022812/proyecto_PROCESO, 1022812/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAM171 7020090 0264	Proyecto de Inversión	2,000,000.00	(ffi: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1975005.15))	Proyecto Secundaria Federalizada 2 Rafael Ramírez (Construcción De Techumbre En Patio Central), En El Municipio De Victoria, En El Estado De Tamaulipas - 5144186	28	Tamaulipas	41	Victoria	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	5144186	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:600.0))	1	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:0, direccion:23.752432;-99.169748, lon:-99.15125, lat:23.731053))	01-01-2017	31-12-2017	1,975,005.15	1,938,149.75	1,938,149.75	1,938,149.75	1,938,149.75	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354175286140000443, contratista:SI DE VICTORIA, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1975005.15, importe_modificado:))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0))	{1026067/proyecto_INICIO, 1026067/proyecto_PROCESO, 1026067/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAM171 7020090 1889	Proyecto de Inversión	886,717.12	(ffi: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886717.12, modificado:868174.18))	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Constitución De La Calle Plan De Guadalupe A La Calle Plan De San Luis Potosí, Col. Ampliación Mariano Matamoros. - 5134494	28	Tamaulipas	41	Victoria	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	5134494	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:792.0))	1	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:0, direccion:CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE PLAN DE SAN LUIS; 23.763886;-99.122265, lon:-99.12265, lat:23.763886, lon:-99.12265, lat:23.731053))	01-01-2017	31-12-2017	868,174.18	853,819.68	853,819.68	853,819.68	853,819.68	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354175276140000472, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NACIONALES, S.A DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:868174.18, importe_modificado:))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0))	{1027692/proyecto_INICIO, 1027692/proyecto_PROCESO, 1027692/proyecto_INICIO, 1027692/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	

2018	4	TAM181 8010107 de 7724	Proyecto de Inversión	2,861,332.52	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2861332.52, modificado:2856690.21}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Lauro Aguirre Col Sierra Ventana	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	725	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: 0 Otros, meta:1.0, meta_modificado:2340.0}}	{geol: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LAURO AGUIRRE COL SIERRA VENTANA, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	01-04-2018	2,856,690.21	2,521,397.58	2,521,397.58	2,521,397.58	2,521,397.58	{meta1: {unidad_medida: 0 Otros, avance:2340.0}} {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18523-6140-000725, contratista:JORCY CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:2856690.21, importe_modificado:}} {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18523-6140-000731, contratista:MIRIAM RIVERA QUINTANILLA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1578094.74, importe_modificado:}} {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18523-6140-000736, contratista:RUTER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1969969.05, importe_modificado:}} {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18523-6140-000738, contratista:PAVIMENTOS TERSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1039298.09, importe_modificado:}} {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18523-6140-000753, contratista:BLOCK VICTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1846994.57, importe_modificado:}} {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18532-6140-000781, contratista:CONSTRUCTORA DACSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:2499861.22, importe_modificado:}} {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18514-6140-000794, contratista:CASTOR HOME SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:1362396.38, importe_modificado:1362396.38}}	{meta1: {unidad_medida: 0 Otros, avance:2340.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM181 8010107 de 7730	Proyecto de Inversión	1,579,459.96	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579459.96, modificado:1578094.74}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle General Juan Manuel Teran Col Ampliacion Pedro Sosa	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	731	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: 0 Otros, meta:1.0, meta_modificado:1440.0}}	{geol: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL JUAN MANUEL TERAN COL AMPLIACION PEDRO SOSA, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	01-04-2018	1,578,094.74	1,527,319.43	1,527,319.43	1,527,319.43	1,527,319.43	{meta1: {unidad_medida: 0 Otros, avance:1440.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAM181 8010107 de 7734	Proyecto de Inversión	1,958,165.86	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958165.86, modificado:1969969.05}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Nadadores Col Lucio Blanco	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	736	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: 0 Otros, meta:1.0, meta_modificado:1850.13}}	{geol: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE NADADORES COL LUCIO BLANCO, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	01-04-2018	1,969,969.05	1,454,392.95	1,454,392.95	1,454,392.95	1,454,392.95	{meta1: {unidad_medida: 0 Otros, avance:1850.13}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAM181 8010107 de 7735	Proyecto de Inversión	1,038,467.70	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038467.7, modificado:1039298.09}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Tulum Col Mexico	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	738	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: 0 Otros, meta:1.0, meta_modificado:861.6}}	{geol: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE TULUM COL MEXICO, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	01-04-2018	1,039,298.09	821,707.10	821,707.10	821,707.10	821,707.10	{meta1: {unidad_medida: 0 Otros, avance:861.6}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAM181 8020113 de 4524	Proyecto de Inversión	1,846,994.57	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846994.57, modificado:1846994.57}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico C Hatti Col Libertad	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	753	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: 0 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1750.5}}	{geol: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C HATTI COL LIBERTAD, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	14-06-2018	1,846,994.57	1,524,435.77	1,524,435.77	1,524,435.77	1,524,435.77	{meta1: {unidad_medida: 0 Cuadrados, avance:1750.5}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAM181 8020113 de 4535	Proyecto de Inversión	2,499,861.22	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499861.22, modificado:2499861.22}}	Construccion De Techumbre En El Ejido Fuerte De Portes Gil	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	781	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: 0 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:612.96}}	{geol: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:EJIDO FUERTE DE PORTES GIL, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	25-06-2018	2,499,861.22	2,462,561.62	2,462,561.62	2,462,561.62	2,462,561.62	{meta1: {unidad_medida: 0 Otros, avance:612.96}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAM001 8020113 de 5734	Proyecto de Inversión	1,379,385.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379385.0, modificado:1362396.38}}	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Emma Vázquez García, Victoria, Tamaulipas	28	Tamaulipas	41	Victoria	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	N	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: 0 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:402.0}}	{geol: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.15125, lat:23.731053}}	01-01-2018	1,362,396.38	1,360,946.37	1,360,946.37	1,360,946.37	1,360,946.37	{meta1: {unidad_medida: 0 Cuadrados, avance:402.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAM001 8020113 de 6468	Proyecto de Inversión	724,294.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724294.0, modificado:720367.27}}	Construcción De Techumbre Escuela Primaria Liduvina Benavides Peña, Victoria, Tamaulipas	28	Tamaulipas	41	Victoria	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	N	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: 0 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:206.0}}	{geol: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.15125, lat:23.731053}}	01-01-2018	720,367.27	711,086.08	711,086.08	711,086.08	711,086.08	{meta1: {unidad_medida: 0 Cuadrados, avance:206.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAM180 3013077 de 49	Proyecto de Inversión	1,273,257.41	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273257.41, modificado:1273257.41}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN COL VAMOS TAMAUULIPAS - 175517	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA	175517	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida: 0 Viviendas, meta:10.0, meta_modificado:10.0}}	{geol: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE DISCIPLINA COLONIA VAMOS TAMAUULIPAS, 87016CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS,ENTRE CALLE EFICIENCIA Y CALLE LA PRESA, CALLE TRABAJO SOBRE LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS DE ORIENTE A PONIENTE AL LLEGAR A LA C. NEPTUNO CON CRUCE DE C. HOMAR ZAM, lon:-99.16995771, lat:23.78364439}}	02-05-2018	1,273,257.41	1,252,273.02	1,252,273.02	738,200.30	738,200.30	{meta1: {unidad_medida: 0 Viviendas, avance:10.0}}	En Ejecución	Validado avances	

2018	4	TAM180 3013077 76	Proyecto de inversión	1,273,577.46	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273577.46, modificado:1273577.46}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN COL VAMOS TAMAULIPAS Y ÁLVARO OBREGÓN - 175584	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA	175584	N	0	0	50	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:10.0, meta_modificado a:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE AV. LAS TORRES COLONIA VAMOS TAMAULIPAS Y ÁLVARO OBREGÓN, 87016CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAUULIPASENTRE CALLE HUANABANDA Y CALLE PROGRESO, CALLE LIBERTAD SOBRE LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS DE ORIENTE A PONIENTE AL LLEGAR A LA C. NEPTUNO CON, lon:-99.17295629, lat:23.7822213}}	02-05-2018	31-12-2018	1,273,577.46	1,272,192.19	1,272,192.19	382,073.24	382,073.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140-000818, contratista:PINTURAS MANTENIMIENTOS Y ACABADOS DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:1273577.46, importe_modificado:1273557.46}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1307776/proyecto_INICIO, 1307776/proyecto_FIN, 1307776/proyecto_PROCESO, 1307776/proyecto_FIN, 1307776/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM180 3013079 95	Proyecto de inversión	1,273,503.10	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273503.1, modificado:1273503.1}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN COL TOMÁS YARRINGTON - 175625	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA	175625	N	0	0	50	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:10.0, meta_modificado a:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MÉXICO COLONIA TOMÁS YARRINGTON, 87060CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAUULIPASENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE DOCE DE OCTUBRE, CALLE VERACRUZ DE NORTE A SUR RECORRIENDO BLVD EMILIO PORTES GIL HASTA EL CRUCE CON C RAMÓN GARCÍA ZURITA AL PONIEN, lon:-99.18526908, lat:23.71546678}}	02-05-2018	31-12-2018	1,273,503.10	1,271,179.06	1,271,179.06	382,050.93	382,050.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140-000771, contratista:PINTURAS, MANTENIMIENTOS Y ACABADOS DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:1273503.1, importe_modificado:1273503.1}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1307795/proyecto_PROCESO, 1307795/proyecto_INICIO, 1307795/proyecto_PROCESO, 1307795/proyecto_INICIO, 1307795/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM180 3013079 67	Proyecto de inversión	800,313.30	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800313.3, modificado:800313.3}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COL TOMÁS YARRINGTON Y ALTAS CUMBRES - 176227	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA	176227	N	0	0	435	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:115.0, meta_modificado a:115.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MÉXICO COLONIA TOMÁS YARRINGTON Y ALTAS CUMBRES, 87060CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAUULIPASENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE DOCE DE OCTUBRE, CALLE VERACRUZ DE NORTE A SUR RECORRIENDO BLVD EMILIO PORTES GIL HASTA EL CRUCE CON C RAMÓN GARCÍA, lon:-99.18526908, lat:23.7153882}}	02-05-2018	31-12-2018	800,313.30	793,168.15	793,168.15	793,168.15	793,168.15	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140-000771, contratista:MULTELECTRICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1245134.4, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}}	{1307967/proyecto_INICIO, 1307967/proyecto_PROCESO, 1307967/proyecto_FIN, 1307967/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM180 3013866 06	Proyecto de inversión	1,390,130.65	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390130.65, modificado:1390130.65}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN AREA VERDE COL IGNACIO ZARAGOZA	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA	792	S	348	232	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificado a:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Fco. I. Madero, Ignacio Zaragoza, 87024 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1214209, lat:23.7598141}}	13-08-2018	11-10-2018	1,390,130.65	1,389,361.38	1,389,361.38	1,389,361.38	1,389,361.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18535-6140-000792, contratista:DANIELLA ALEJANDRA AYALA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:1390130.53, importe_modificado:1390130.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1386606/proyecto_PROCESO, 1386606/proyecto_INICIO, 1386606/proyecto_PROCESO, 1386606/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAM180 4014949 22	Proyecto de inversión	1,978,961.59	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978961.59, modificado:1978961.59}}	REHABILITACIÓN DE AREA VERDE C SIERRA MADRE COL SIERRA MADRE	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	834	N	0	0	1245	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificado a:1480.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Sierra Madre, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1712174, lat:23.7454355}}	26-11-2018	31-12-2018	1,978,961.59	1,978,961.59	1,978,961.59	593,688.48	593,688.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18533-6140-000834, contratista:INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTOS ASFALTICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:1978961.59, importe_modificado:1978961.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1480.0}}	{1494922/proyecto_INICIO, 1494922/proyecto_FIN, 1494922/proyecto_PROCESO, 1494922/proyecto_INICIO, 1494922/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registro avances
2018	4	TAM171 7020089 7004	Proyecto de inversión	1,752,792.40	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1752792.4, modificado:1789938.06}}	Infraestructura Vial En El Municipio De Victoria En El Estado De Tamaulipas // (Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Prágoras De La Calle Tomas Alba Edison Al Bulvar Emilio Portes Gil, Col. Tecnológico.) - 5133642	28	Tamaulipas	41	Victoria	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin Identificar	MUNICIPIO	5133642	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1865.98}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:ENTRE CALLE TOMAS ALBA ED. Y BLVD. EMILIO PORTES G.; 23.74888; -99.171234 ENTRE CALLE TOMAS ALBA ED. Y BLVD. EMILIO PORTES G.; 23.747966; -99.169142, lon:-99.151125, lat:23.731053}}	01-01-2017	31-12-2017	1,789,938.06	1,783,554.51	1,783,554.51	1,783,554.51	1,783,554.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1235417528614000429, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MURALLA, SA. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1731403.33, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1865.98}}	{1022807/proyecto_INICIO, 1022807/proyecto_FIN, 1022807/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

2018	4	TAM171 7040102 7804	Proyecto de Inversión	266,124.30	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266124.3, modificado:266124.3}}	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	319836	N	0	0	325	{meta: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificado:1300.0}}	1	{geo: {eve_municipio:41, localidad:1, direccion:BARRIO CAÑÓN DE LA PEREGRINA, 87016 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAUULIPAS ENTRE CALLE LETICIA CARDENAS MARTINEZ Y CALLE DR EMILIO MARTINEZ MANAOUTOU, C, lon:-99.18040145, lat:23.77115529}}	16-05-2017	15-12-2017	266,124.30	265,039.29	265,039.29	265,039.29	265,039.29	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17502-6140-000510, contratista:JORGE VARGAS ANDRADE, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:472572.06, importe_modificado:}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:1300.0}}	{1162884/proyecto_FIN, 1162884/proyecto_PROCESO, 1162884/proyecto_FIN, 1162884/proyecto_INICIO, 1162884/proyecto_INICIO, 1162884/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM171 7040102 7848	Proyecto de Inversión	1,073,259.75	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073259.75, modificado:1073259.75}}	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	276701	N	0	0	250	{meta: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	1	{geo: {eve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA VAMOS TAMAUULIPAS S ETAPA, 87016 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAUULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA Y CALLE HONESTIDAD, CALLE V CIRCULANDO POR EL L, lon:-99.1668504, lat:23.78592771}}	16-05-2017	09-07-2018	1,027,067.75	1,027,067.75	1,027,067.75	1,027,067.75	1,027,067.75	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354175026140000415, contratista:COMERCIALIZADORA FUGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1073259.75, importe_modificado:}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1162928/proyecto_INICIO, 1162928/proyecto_PROCESO, 1162928/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM171 7040102 7862	Proyecto de Inversión	230,445.60	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230445.6, modificado:230445.6}}	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	321198	N	0	0	123	{meta: {unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:360.0}}	1	{geo: {eve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA ESFUERZO POPULAR, 87180 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAUULIPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CONSTITUCION, CALLE PLAN DE GUADALU, lon:-99.14223822, lat:23.70030998}}	16-05-2017	18-12-2017	230,445.60	191,777.15	191,777.15	191,777.15	191,777.15	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354175026140-000519, contratista:LUIS HUMBERTO TAVERA ARCE, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:739171.0, importe_modificado:}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}	{1162942/proyecto_FIN, 1162942/proyecto_PROCESO, 1162942/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM171 7040102 7865	Proyecto de Inversión	256,627.21	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256627.21, modificado:256627.21}}	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	278268	N	0	0	35	{meta: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	1	{geo: {eve_municipio:41, localidad:38, direccion:EJIDO AQUILES SERDÁN, 87279 AQUILES SERDÁN, VICTORIA TAMAUULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR AVENIDA BOULEVARD TAMA, lon:-99.13199449, lat:23.81967704}}	15-05-2017	15-12-2017	256,627.21	208,898.40	208,898.40	208,898.40	208,898.40	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17502-6140-000507, contratista:VETANCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1165452.01, importe_modificado:}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1162945/proyecto_INICIO, 1162945/proyecto_PROCESO, 1162945/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM171 7040102 7869	Proyecto de Inversión	195,444.92	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195444.92, modificado:195444.92}}	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	280719	N	0	0	27	{meta: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	1	{geo: {eve_municipio:41, localidad:124, direccion:EJIDO RANCHO NUEVO, 87265 RANCHO NUEVO, VICTORIA TAMAUULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE S POR LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS ENTRONC, lon:-99.2009722, lat:23.85472529}}	16-05-2017	15-12-2017	195,444.92	159,095.11	159,095.11	159,095.11	159,095.11	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-175026140000507, contratista:VETANCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1165452.01, importe_modificado:}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1162949/proyecto_INICIO, 1162949/proyecto_PROCESO, 1162949/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM171 7040104 4135	Proyecto de Inversión	1,645,292.20	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645292.2, modificado:2079831.27}}	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	531	N	0	0	0	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:5664.86}}	1	{geo: {eve_municipio:41, localidad:1, direccion:C GASPAR DE LA GARZA DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS A MICHOCACAN, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	02-10-2017	01-11-2017	2,079,831.27	2,025,040.28	2,025,040.28	2,025,040.28	2,025,040.28	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17532-6140-000531, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES REG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1645292.2, importe_modificado:}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5664.86}}	{1179589/proyecto_INICIO, 1179589/proyecto_FIN, 1179589/proyecto_INICIO, 1179589/proyecto_FIN, 1179589/proyecto_PROCESO, 1179589/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM171 8010107 5610	Proyecto de Inversión	3,458,560.36	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3458560.36, modificado:3458560.36}}	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	659-553	N	0	0	0	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	1	{geo: {eve_municipio:41, localidad:1, direccion:C REVOLUCION VERDE COL INDEPENDENCIA, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	22-12-2017		3,458,560.36	3,458,560.35	3,458,560.35	3,458,560.35	3,458,560.35	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17533-6140-000553, contratista:CONSTRUCCIONES QUIVAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:3458560.36, importe_modificado:}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1213021/proyecto_PROCESO, 1213021/proyecto_INICIO, 1213021/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM171 8010107 5611	Proyecto de Inversión	1,878,499.95	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878499.95, modificado:1878499.95}}	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	660-554	N	0	0	0	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	1	{geo: {eve_municipio:41, localidad:1, direccion:C ABSOLDO COL CORREGIDORA, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	22-12-2017		1,878,499.95	1,868,198.69	1,868,198.69	1,868,198.69	1,868,198.69	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17533-6140-000554, contratista:FOMENTO ECONOMICO DE VICTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1878499.95, importe_modificado:}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1213022/proyecto_INICIO, 1213022/proyecto_FIN, 1213022/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

2018	4	TAM180 3013077 de 82 inversión	1,273,465.17	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273465.17, modificado:1273465.17}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN COL ALVARO OBREGÓN Y ALTA VISTA - 175595	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA	175595	N	0	0	50	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:10.0, meta_modificado:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MAINERO COLONIA ALVARO OBREGÓN Y ALTA VISTA, 8706CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPASENTRECALLE CINCO DE MAYO Y CALLE DOCE DE OCTUBRE, CALLE VERACRUZ DE NORTE A SUR RECORRIENDO BLVD EMILIO PONTES GIL HASTA EL CRUCE CON C.RAMÓN GARCÍA, lon:-99.18815299, lat:23.72764354}}	02-05-2018	31-12-2018	1,273,465.17	1,270,118.14	1,270,118.14	382,039.55	382,039.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140-00803, contratista:SOTFMAT SA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:1273465.17, importe_modificado:1273465.17}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, avance:10.0}}	{1307782/proyecto_INICIO, 1307782/proyecto_PROCESO, 1307782/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM180 3013079 de 38 inversión	425,913.86	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425913.86, modificado:425913.86}}	GUARNICIONES CALLE HUMANIDAD DE DECIENCIA A HONESTIDAD COL VAMOS TAMAULIPAS - 176076	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin Identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA	176076	N	0	0	1100	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1034.0, meta_modificado:1034.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE AV. LAS TORRES COLONIA VAMOS TAMAULIPAS, 87016CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPASENTRECALLE HUMANIDAD Y CALLE PROGRESO, CALLE LIBERTAD SOBRE LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS DE ORIENTE A PONIENTE AL LLEGAR A LA C. NEPTUNO CON CRUCE DE C. HOMAR, lon:-99.17265589, lat:23.7831049}}	02-05-2018	31-12-2018	425,913.86	425,812.38	425,812.38	425,812.38	425,812.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140-00815, contratista:CONSTRUCCIONES JASSEM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:1134719.33, importe_modificado:1134719.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1034.0, avance:1034.0}}	{1307938/proyecto_PROCESO, 1307938/proyecto_INICIO, 1307938/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM180 4014915 de 75 inversión	444,821.10	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444821.1, modificado:444821.1}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIO CAÑÓN DE LA PEREGRINA - 176296	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA	176296	N	0	0	600	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:57.0, meta_modificado:57.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE HONESTIDAD BARRIO CAÑÓN DE LA PEREGRINA, 87016CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPASENTRECALLE OCELOTÉ, CALLE EDUCACIÓN SOBRE LIBRACIONES UNIDAD E ORIENTE A PONIENTE A CRUCE CON C. NEPTUNO CON CRUCE DE C. INTEGRACIÓN FAMILIAR HACIA EL NORT, lon:-99.17778825, lat:23.78583485}}	02-05-2018	31-12-2018	444,821.10	440,849.77	440,849.77	440,849.77	440,849.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140-000771, contratista:MULTELETRICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1245134.4, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, avance:57.0}}	{1307975/proyecto_INICIO, 1307975/proyecto_PROCESO, 1307975/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM180 4014915 de 11 inversión	858,439.29	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858439.29, modificado:858439.29}}	INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS // (PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EUTQUIO CARRERA DE LA CALLE JUANA CARRERA A LA CALLE BENITO CARRERA, COL. ALBERTO CARRERA TORRES, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.)	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	8990039-826	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:756.0, meta_modificado:756.0}}	2	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion: lon:-99.182915, lat:23.721448}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion: lon:-99.183132, lat:23.720618}}	16-11-2018	30-12-2018	848,996.46	742,554.49	742,554.49	246,490.13	246,490.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18536-6140-000826, contratista:EDWIN HAZAEL SANCHEZ MANSILLA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:821633.78, importe_modificado:821633.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, avance:756.0}}	{1491511/proyecto_INICIO, 1491511/proyecto_FIN, 1491511/proyecto_PROCESO, 1491511/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	TAM171 7020089 de 7003 inversión	3,671,125.78	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3671125.78, modificado:3671125.78, modificado:3671125.78}}	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Humanidad De Calle Librado Gutiérrez A La Calle Decencia, Col. Vamos Tamaulipas. - \$134296	28	Tamaulipas	41	Victoria	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin Identificar	MUNICIPIO	5134296	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:3465.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:CALLE LIBRADO GUTIERREZ Y CALLE DECIENCIA; 23.779334, -99.172879 CALLE LIBRADO GUTIERREZ Y CALLE DECIENCIA; 23.777276; -99.172555, lon:-99.15125, lat:23.731053}}	01-01-2017	31-12-2017	3,627,336.24	3,530,380.92	3,530,380.92	3,530,380.92	3,530,380.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354175276140000468, contratista:CONSTRUCTORA MUNDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:3627336.24, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3465.0, avance:3465.0}}	{1022806/proyecto_PROCESO, 1022806/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM171 7020089 de 8606 inversión	1,619,074.47	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619074.47, modificado:1598945.6}}	Infraestructura Vial En El Municipio De Victoria En El Estado De Tamaulipas // (Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Creatividad De La Calle Armonia A La Calle Libertad De La Col. Vamos Tamaulipas) - \$133324	28	Tamaulipas	41	Victoria	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin Identificar	MUNICIPIO	5133324	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1344.35}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:DE ARMONIA A LIBERTAD; 23.779832; -99.174228 DE ARMONIA A LIBERTAD; 23.778904; -99.173139, lon:-99.15125, lat:23.731053}}	01-01-2017	31-12-2017	1,598,945.60	1,403,360.21	1,403,360.21	1,403,360.21	1,403,360.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354175286140000431, contratista:EDITAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1598945.6, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1344.35, avance:1344.35}}	{1024409/proyecto_INICIO, 1024409/proyecto_PROCESO, 1024409/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

2018	4	TAM171 7040102 de 820	Proyecto de Inversión	107,389.62	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107389.62, modificado:107389.63}}	Construccion De Piso Firme - 329751	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	329751	N	0	0	55 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:240.0)	{(geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA ALVARO OBREGÓN, 87078 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARTIN GUERRA Y CALLE JOAQUIN ARGUELLES, CALLE JOSE C MAINERO POR BOULE, lon:-99.18825306, lat:23.72277827})	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17502614000514, contratista:MIGUEL ANGEL URRUTIA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:606499.09, importe_modificado:})	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0})}	{(1162900/proyecto_INICIO, 1162900/proyecto_FIN, 1162900/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM171 7040102 de 7828	Proyecto de Inversión	47,070.48	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47070.48, modificado:47070.48}}	Construccion De Piso Firme - 309544	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	309544	N	0	0	25 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:308.89)	{(geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA BARRIO DE PAIARITOS, 87089 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DE LOS PAIARITOS Y CALLE DEL HALCON, CALLE DEL AGUILA AZTECA CIRCU, lon:-99.1086041, lat:23.75476951})	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17502-6140-000512, contratista:EDICOFISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1210696.18, importe_modificado:})	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.89})}	{(1162908/proyecto_INICIO, 1162908/proyecto_PROCESO, 1162908/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM171 7040104 de 4149	Proyecto de Inversión	3,192,954.50	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3192954.5, modificado:3330901.93}}	Alumbrado Publicocon Diferentes Sectores De La Ciudad	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	546	N	0	0	0 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:673.0)	{(geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD, lon:-99.146111, lat:23.736111})	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1254-17532-6140-000546, contratista:DIAGNOSIS Y CONSULTORIA ENERGETICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:3192954.5, importe_modificado:})	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:673.0})}	{(1179609/proyecto_FIN, 1179609/proyecto_INICIO, 1179609/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM171 7040104 de 4150	Proyecto de Inversión	3,262,876.04	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3262876.04, modificado:3262876.04}}	Alumbrado Publico En Sectores De La Ciudad	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	547	N	0	0	0 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:609.0)	{(geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD, lon:-99.146111, lat:23.736111})	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1254-17532-6140-000547, contratista:DIAGNOSIS Y CONSULTORIA ENERGETICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:3262876.04, importe_modificado:})	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:609.0})}	{(1179610/proyecto_FIN, 1179610/proyecto_PROCESO, 1179610/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM171 8010107 de 5625	Proyecto de Inversión	522,621.64	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522621.64, modificado:522621.64}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulicoc: Alaska Col Libertad	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	665-559	N	0	0	0 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	{(geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C ALASKA COL LIBERTAD, lon:-99.146111, lat:23.736111})	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17533-6140-000559, contratista:FOMENTO ECONOMICO DE VICTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:522621.64, importe_modificado:})	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})}	{(1213037/proyecto_INICIO, 1213037/proyecto_PROCESO, 1213037/proyecto_FIN, 1213037/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM171 8010107 de 5627	Proyecto de Inversión	1,489,411.31	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489411.31, modificado:1489411.31}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulicoc: Ignacio Totonacapan Col Mexico	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	666-560	N	0	0	0 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	{(geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C IGNACIO TOTOACAPAN COL MEXICO, lon:-99.146111, lat:23.736111})	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17533-6140-000560, contratista:CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NOROESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1489411.31, importe_modificado:})	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})}	{(1213039/proyecto_INICIO, 1213039/proyecto_PROCESO, 1213039/proyecto_FIN, 1213039/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM181 8010107 de 7716	Proyecto de Inversión	749,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749000.0, modificado:746989.06}}	Construccion De Estacionamiento De Pavimento En La Escuela Secundaria General N 5 Col Horacio Teran	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	718	N	0	0	0 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:875.2)	{(geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL HORACIO TERAN, lon:-99.146111, lat:23.736111})	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18523-6140-000718, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:746989.06, importe_modificado:})	{(meta1: {unidad_medida:Otros Cuadrados, avance:875.2})}	{(1215597/proyecto_INICIO, 1215597/proyecto_PROCESO, 1215597/proyecto_FIN, 1215597/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM181 8010107 de 7718	Proyecto de Inversión	765,820.25	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765820.25, modificado:765638.25}}	Construccion De Pavimento En El Estacionamiento De La Preparatoria Federalizada N 2 Ciudad Victoria	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	720	N	0	0	0 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1100.0)	{(geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Ciudad Victoria, lon:-99.146111, lat:23.736111})	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18523-6140-000720, contratista:JELAGO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:765638.25, importe_modificado:})	{(meta1: {unidad_medida:Otros Cuadrados, avance:1100.0})}	{(1215599/proyecto_INICIO, 1215599/proyecto_FIN, 1215599/proyecto_PROCESO, 1215599/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM181 8010107 de 7720	Proyecto de Inversión	4,040,147.92	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4040147.92, modificado:4038493.77}}	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Cocoyoc Colonia Mexico	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	722	N	0	0	0 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3555.99)	{(geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE COCOYOC COLONIA MEXICO, lon:-99.146111, lat:23.736111})	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18523-6140-000722, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA VICTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:4038493.77, importe_modificado:})	{(meta1: {unidad_medida:Otros Cuadrados, avance:3555.99})}	{(1215601/proyecto_PROCESO, 1215601/proyecto_FIN, 1215601/proyecto_PROCESO, 1215601/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances

2018	4	TAM180 3013078 09	Proyecto de Inversión	1,273,421.44	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273421.44, modificado:1273421.44}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN COL ALTAVISTA - 175651	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA	175651	N	0	0	0	50	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:10.0, meta_modificado a:10.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN OCAMPO COLONIA ALTAVISTA, 87078CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAUULIPASENTRECALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE DIEZ DE MAYO, CALLE PRIVADA C SOBRE BLVD EMILIO PORTES GIL DE NORTE A SUR HASTA A CRUCE CON C. PROLONGACIÓN OCAMPO HACIA EL PO, lon:-99.1864165, lat:23.72800255}}	02-05-2018	31-12-2018	1,273,421.44	1,259,719.16	1,259,719.16	1,259,719.16	1,259,719.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140-000809, contratista:MS2 (meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0})}}	CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:1273421.44, importe_modificado:1273421.44}}	{1307809/proyecto_INICIO, 1307809/proyecto_PROCESO, 1307809/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAM180 3013079 12	Proyecto de Inversión	585,612.14	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585612.14, modificado:585612.14}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COL BETHEL - 175953	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA	175953	N	0	0	112	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificado a:1.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE RÍO VERDE COLONIA BETHEL, 87060CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAUULIPASENTRECALLE CERRO AZUL, CALLE RÍO HONDO DE NORTE A SUR RECORRIENDO BLVD EMILIO PORTES GIL HASTA EL CRUCE CON C RAMÓN GARCÍA ZURITA AL PONIENTE POR C. SALVADOR GILACUÑA AL, lon:-99.18943706, lat:23.71685143}}	02-05-2018	31-12-2018	585,612.14	485,114.27	485,114.27	485,114.27	485,114.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140-000821, contratista:INVESTIGACIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:585612.14, importe_modificado:585612.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1307912/proyecto_PROCESO, 1307912/proyecto_INICIO, 1307912/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAM180 3013079 50	Proyecto de Inversión	708,805.47	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708805.47, modificado:708805.47}}	BANQUETAS CALLE HUMANIDAD DE DECENCIA A LEALTAD COL VAMOS TAMAULIPAS - 176127	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA	176127	N	0	0	1100	{meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:1622.0, meta_modificado a:1622.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE AV. LAS TORRES COLONIA VAMOS TAMAULIPAS, 87016CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAUULIPASENTRECALLE HUMANIDAD Y CALLE PROGRESO, CALLE LIBERTAD SOBRE LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS DE ORIENTE A PONIENTE AL LLEGAR A LA C. NEPTUNO CON CRUCE DE C. HOMAR, lon:-99.17287046, lat:23.78261401}}	02-05-2018	31-12-2018	708,805.47	708,636.60	708,636.60	708,636.60	708,636.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140-000815, contratista:CONSTRUCCIONES JASIE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:1134719.33, importe_modificado:1134719.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1622.0}}	{1307950/proyecto_INICIO, 1307950/proyecto_PROCESO, 1307950/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAM180 3013432 96	Proyecto de Inversión	1,145,886.99	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145886.99, modificado:1145886.99}}	CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO CAÑÓN DE LA PEREGRINA - 298086	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA	298086	N	0	0	45	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:9.0, meta_modificado a:9.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE HONESTIDAD BARRIO CAÑÓN DE LA PEREGRINA, 87016CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAUULIPASENTRECALLE OCELOTE, CALLE EDUCACIÓN SOBRE LIB. NACIONES UNIDAS DE ORIENTE A PONIENTE A CRUCE CON C. NEPTUNO CON CRUCE DE C. INTEGRACIÓN FAMILIAR HACIA EL NO, lon:-99.17775158, lat:23.78581428}}	02-05-2018	31-12-2018	1,145,886.99	1,118,215.77	1,118,215.77	915,689.00	915,689.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140000779, contratista:SICTAMSA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:1145886.99, importe_modificado:1145886.99}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}	{1343296/proyecto_INICIO, 1343296/proyecto_PROCESO, 1343296/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAM180 4014915 16	Proyecto de Inversión	2,190,502.22	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190502.22, modificado:2190502.22}}	INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS // (PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERCURIO DE LA CALLE SOLA LIB. NACIONES UNIDAS, COL. ESTRELLA, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.)	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	9001790-881	N	0	0	185	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1990.35, meta_modificado a:1990.35}}	2	{geo1: {eve_municipio:41, localidad:1, direccion: lon:-99.173474, lat:23.770707}, geo2: {eve_municipio:41, localidad:1, direccion: lon:-99.175585, lat:23.770931}}	16-11-2018	30-12-2018	2,083,078.83	624,923.64	624,923.64	624,923.64	624,923.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18536-6140-000831, contratista:DIRECCION Y GERENCIA DE PROYECTOS MAGNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:2083078.83, importe_modificado:2083078.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.1}}	{1491516/proyecto_PROCESO, 1491516/proyecto_INICIO, 1491516/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	

2018	4	TAM171 7040102 de 7859	Proyecto de Inversión	125,590.87	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125590.87, modificado:125590.87)}	Construccion De Piso Firme - 321543	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificación	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	321543	N	0	0	0	70 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA SAN MARCOS, 87070 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO PURIFICACION Y CALLE RIO PANUICO, CALLE RIO OCAMPO POR LA CARRETERA VIEJ, lon:- 99.17777212, lat:23.70188181}}	16-05-2017	18-12-2017	125,590.87	125,590.87	125,590.87	125,590.87	125,590.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17502- 614000-513, contratista:CONSTRUCCIONES QUIVAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:711783.83, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0)}	{1162939/proyecto_INICIO, 1162939/proyecto_FIN, 1162939/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado
2018	4	TAM181 8010107 de 7728	Proyecto de Inversión	3,420,870.79	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3420870.79, modificado:3419924.47}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Doblado Col Cuauhtemoc	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificación	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	729	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificado: a:3378.9)}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE DOBLADO COL CUAUHTEMOC, lon:- 99.146111, lat:23.736111}}	01-04-2018		3,419,924.47	3,419,924.47	3,419,924.47	3,419,924.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18523- 6140-000729, contratista:GUGUESA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:3419924.47, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, Cuadrados, avance:3378. 9)}	{1215609/proyecto_INICIO, 1215609/proyecto_FIN, 1215609/proyecto_PROCESO, 1215609/proyecto_FIN, 1215609/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	
2018	4	TAM181 8020113 de 2598	Proyecto de Inversión	676,659.90	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676659.9, modificado:676659.9}}	Bacheo Superficial Con Espesor De 10 Cm En Diferentes Sectorés De La Ciudad	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificación	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	713	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	12-05-2018		676,659.90	676,659.90	676,659.90	676,659.90	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18512- 6140-000713, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA RAMCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:676659.9, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	{1271148/proyecto_INICIO, 1271148/proyecto_PROCESO, 1271148/proyecto_FIN, 1271148/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	
2018	4	TAM181 8020113 de 6751	Proyecto de Inversión	1,114,530.91	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114530.91, modificado:1114530.91}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle 14 De Marzo Col Gloria Oriente	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificación	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	780	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:976.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE MARZO COL GLORIA ORIENTE, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	25-06-2018		1,114,530.91	1,114,530.91	1,114,530.91	1,114,530.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18532- 6140-000780, contratista:BASE CONSTRUCCIONES HS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1114530.91, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:976.0)}	{1275744/proyecto_INICIO, 1275744/proyecto_FIN, 1275744/proyecto_PROCESO, 1275744/proyecto_FIN, 1275744/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	
2018	4	TAM180 4014943 de 66	Proyecto de Inversión	1,399,761.90	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399761.9, modificado:1399761.9}}	BACHEO DE CALLESDIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD 833	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificación	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	833	N	0	0	0	1758 Cuadrados, meta:2681.0, meta_modificado: a:2681.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle Francisco I. Madero 102, Centro, 87160 Cd Victoria, Tamps., México, lon:- 99.1527539, lat:23.732313}}	15-11-2018	04-12-2018	1,399,761.90	1,399,761.90	1,399,761.90	1,399,761.90	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18512- 6140-000833, contratista:GUEGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:1399761.9, importe_modificado:1399761.9}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2681. 0)}	{1494366/proyecto_INICIO, 1494366/proyecto_FIN, 1494366/proyecto_PROCESO}	Terminado	Registra do avances	
2018	4	TAM180 4014943 de 91	Proyecto de Inversión	653,007.51	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653007.51, modificado:653007.57}}	BACHEO DE CALLES DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD 840	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificación	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	840	N	0	0	0	2635 Metros cúbicos, meta:121.09, meta_modificado: a:121.09}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle Francisco I. Madero 102, Centro, 87160 Cd Victoria, Tamps., México, lon:- 99.1527539, lat:23.732313}}	10-01-2019	10-01-2019	653,007.57	653,007.57	653,007.57	653,007.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18512- 6140-000840, contratista:NORMA ELIZABETH LERRA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:653007.57, importe_modificado:653007.57}}	{meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos, avance:121.0 9)}	{1494391/proyecto_PROCESO, 1494391/proyecto_INICIO, 1494391/proyecto_FIN}	Terminado	Registra do avances	
2018	4	TAM180 4014944 de 23	Proyecto de Inversión	491,365.88	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491365.88, modificado:491365.88}}	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO:DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD 841	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificación	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	841	N	0	0	0	7839 Lote, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle Francisco I. Madero 102, Centro, 87160 Cd Victoria, Tamps., México, lon:- 99.1527539, lat:23.732313}}	05-12-2018	31-12-2018	491,365.88	491,365.88	491,365.88	491,365.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18512- 6140-000841, contratista:EDUARDO BENITEZ GARZA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:491365.88, importe_modificado:491365.88}}	{meta1: (unidad_medida:Lote, avance:1.0)}	{1494423/proyecto_INICIO, 1494423/proyecto_FIN, 1494423/proyecto_PROCESO}	Terminado	Registra do avances	
2018	4	TAM171 7020089 de 8602	Proyecto de Inversión	888,714.89	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888714.89, modificado:939718.41}}	Pavimentacion De Concreto Hidráulico De La Calle Allende De La Calle Celia Salinas A La Calle Mercurio, Col. Corregidora. - 5131839	28	Tamaulipas	41	Victoria	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin Identificación	MUNICIPIO	5131839	N	0	0	0	0 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:880.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:DE CALLE CELIA SALINAS A CALLE MERCURIO ; 23.750827; -99.116877 DE CALLE CELIA SALINAS A CALLE MERCURIO ; 23.750296; -99.114828, lon:- 99.15125, lat:23.731053}}	01-01-2017	31-12-2017	939,718.40	939,718.40	939,718.40	939,718.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:123541752761 4000459, contratista:RAMIFAB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:878014.65, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0)}	{1024405/proyecto_INICIO, 1024405/proyecto_FIN, 1024405/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	
2018	4	TAM171 7020090 de 2647	Proyecto de Inversión	934,406.90	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934406.9, modificado:1006560.2}}	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Estefania Castañeda De La Calle I. Allende A La Calle Bravo, Col. Victoria. - 5134626	28	Tamaulipas	41	Victoria	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin Identificación	MUNICIPIO	5134626	N	0	0	0	0 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:CALLE ALLENDE Y CALLE BRAVO; 23.733881; -99.124239 CALLE ALLENDE Y CALLE BRAVO; 23.733045; - 99.124321, lon:-99.15125, lat:23.731053}}	01-01-2017	31-12-2017	1,006,569.20	1,006,569.20	1,006,569.20	1,006,569.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:123541752761 4000473, contratista:JOSE ADRIAN HIGUERA CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:923928.48, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000. 0)}	{1028450/proyecto_INICIO, 1028450/proyecto_FIN, 1028450/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	

2018	4	TAM171 7020090 de 2653	Proyecto de inversión	7,999,998.00	(ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7999998.0, modificado:8132542.66})	Infraestructura Pública En El Municipio De Ciudad Victoria, Tamaulipas // (Construcción De Ciclovía Y Rediseño De Los Componentes De Tráfico De Las Vialidades Del Tramo Del Blvd. Fidel Velazquez Y La Ave. De La Unidad.) - 5768701	28	Tamaulipas	41	Victoria	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	5768701	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0})	1	(geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:AV. DEL ESTUDIANTE A BLV. FIDEL VELAZQUEZ, 23.719963, -99.146773 AV. DEL ESTUDIANTE A BLV. FIDEL VELAZQUEZ, 23.719939, -99.12995 CARRERA TORRES A AV., lon:-99.15125, lat:23.731053})	01-01-2017	31-12-2017	8,132,542.66	8,132,542.66	8,132,542.66	8,132,542.66	8,132,542.66	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17531-6140-000548, contratista:JOSE ROLANDO GONZALEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:7861489.51, importe_modificado:})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})	(1028456/proyecto_PROCESO, 1028456/proyecto_INICIO,	Terminado	Validado	avances
2018	4	TAM171 7040102 de 7843	Proyecto de inversión	608,909.90	(ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608909.9, modificado:686714.45})	Construccion De Comedor Esc En Jardin De Niños Estrella - 277583	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	277583	N	0	0	216	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0})	1	(geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA ESTRELLA, 87015 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARTE Y CALLE COMETA, CALLE SOL POR EL BOULEVARD ZEFERINO FAJARDO DE SUR A NO, lon:-99.17765656, lat:23.77244096})	16-05-2017	15-12-2017	686,714.45	686,714.45	686,714.45	686,714.45	686,714.45	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354175026140000412, contratista:LUIS HUMBERTO TAVENA ARCE, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:608909.9, importe_modificado:})	(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0})	(1162923/proyecto_INICIO, 1162923/proyecto_FIN,	Terminado	Validado	avances
2018	4	TAM171 7040104 de 4152	Proyecto de inversión	1,114,296.49	(ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114296.49, modificado:1150993.4})	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico C Uat De Av Familia Rotaria Y C Normal Rural	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	536	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4520.25})	1	(geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CIAT DE AV FAMILIA ROTARIA Y C NORMAL RURAL, lon:-99.146111, lat:23.736111})	29-09-2017		1,150,993.40	1,150,993.40	1,150,993.40	1,150,993.40	1,150,993.40	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17532-6140-000536, contratista:JOSE VICTORIA TAM, monto:1114296.49, importe_modificado:})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4520.25})	(1179612/proyecto_INICIO, 1179612/proyecto_PROCESO,	Terminado	Validado	avances
2018	4	TAM171 8010107 de 5459	Proyecto de inversión	7,463,703.06	(ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7463703.06, modificado:7274447.59})	Alumbrado Publicodiferentes Sectores De La Ciudad	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	670-571	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0})	1	(geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD, lon:-99.146111, lat:23.736111})	18-12-2017		7,274,447.59	7,274,447.59	7,274,447.59	7,274,447.59	7,274,447.59	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17512-6140-000571, contratista:DIAGNOSIS Y CONSULTORIA ENERGETICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:6158622.49, importe_modificado:})	(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0})	(1212851/proyecto_INICIO, 1212851/proyecto_PROCESO,	Terminado	Validado	avances
2018	4	TAM171 7040102 de 7788	Proyecto de inversión	91,230.74	(ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91230.74, modificado:91230.74})	Construccion De Piso Firme - 328517	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	328517	N	0	0	45	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:50.0})	1	(geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA FRANCISCO I MADERO, 87150 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JUAN MANUEL TORREA Y CALLE PABLO VILLANUEVA, CALLE GENERAL ERNESTO, lon:-99.1690758, lat:23.70704212})	16-05-2017	18-12-2017	91,230.74	91,230.74	91,230.74	91,230.74	91,230.74	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17502-6140-000513, contratista:CONSTRUCCIONES QUIVAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:711783.83, importe_modificado:})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0})	(1162868/proyecto_PROCESO, 1162868/proyecto_FIN,	Terminado	Validado	avances
2018	4	TAM171 8010107 de 5645	Proyecto de inversión	2,327,740.65	(ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327740.65, modificado:2327740.65})	Construccion De Techumbreej Congregacion De Caballeros	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	654-570	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0})	1	(geo1: {cve_municipio:41, localidad:55, direccion:EJ CONGREGACION DE CABALLEROS, lon:-99.1725, lat:23.861388})	30-12-2017		2,327,740.65	2,327,740.65	2,327,740.65	2,327,740.65	2,327,740.65	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17534-6140-000570, contratista:CONSTRUCTORA DACASA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:2327740.65, importe_modificado:})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})	(1213058/proyecto_INICIO, 1213058/proyecto_FIN,	Terminado	Validado	avances
2018	4	TAM171 7020090 de 2645	Proyecto de inversión	1,405,740.11	(ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405740.11, modificado:1388271.61})	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Clatis 24 De La Calle Unam A La Calle Uanl, Col. Ampl. Lopez Mateos - 5135088	28	Tamaulipas	41	Victoria	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	5135088	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1317.2})	1	(geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:CALLE JUAN Y CALLE UNAM, 23.754069, -99.135906 CALLE UNAL Y CALLE UNAM, 23.753926, -99.134196, lon:-99.15125, lat:23.731053})	01-01-2017	31-12-2017	1,388,271.61	1,388,271.61	1,388,271.61	1,388,271.61	1,388,271.61	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354175276140000478, contratista:URBANIZACIONES FUGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1388271.61, importe_modificado:})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1317.2})	(1028448/proyecto_INICIO, 1028448/proyecto_PROCESO,	Terminado	Validado	avances
2018	4	TAM171 7040102 de 7815	Proyecto de inversión	509,397.90	(ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509397.9, modificado:509397.9})	Construccion De Red De Electrificacion De La Calle Marciano Cardenas - 311759	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	311759	N	0	0	26	(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0})	1	(geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA ENRIQUE LARA, 87071 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CALLE CARIBOLARIO REYES, CALLE MARCIANO CARDENAS C, lon:-99.15871414, lat:23.70324241})	15-05-2017	18-12-2017	509,397.90	509,397.90	509,397.90	509,397.90	509,397.90	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354175026140000518, contratista:COMERCIALIZADORA FUGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:968112.58, importe_modificado:})	(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0})	(1162895/proyecto_INICIO, 1162895/proyecto_PROCESO,	Terminado	Validado	avances

2018	4	TAM181 8010107 7726	Proyecto de inversión	2,180,929.28	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180929.28, modificado:2180799.62}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Aztlan Col Azteca	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	727	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:2034.56}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:ATLAN COL AZTECA, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	01-04-2018	2,180,799.62	2,180,799.62	2,180,799.62	2,180,799.62	2,180,799.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18523-6140-000727, contratista:RAMIRO DE JESUS HERNANDEZ VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:2180799.62, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2034.56}}	{1215607/proyecto_INICIO, 1215607/proyecto_PROCESO, 1215607/proyecto_INICIO, 1215607/proyecto_PROCESO, 1215607/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	avances	
2018	4	TAM180 3013865 77	Proyecto de inversión	1,272,748.75	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272748.75, modificado:1272748.75}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN COL ALTAS CUMBRES Y TOMÁS YARRINGTON - 175585	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA	175585	N	0	0	50	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO COLONIA TOMÁS YARRINGTON Y ALTAS CUMBRES, 87060CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAUIMPAS, direccion: CINCOS DE MAYO Y CALLE DOCE DE OCTUBRE, CALLE VERACRUZ DE NORTE A SUR RECORRIENDO BLVD EMILIO PORTES GIL HASTA EL CRUCE CON C.RAMÓN GARCÍA, lon:-99.18526908, lat:23.71546678}}	02-05-2018	31-12-2018	1,272,748.75	1,272,748.75	1,272,748.75	1,272,748.75	1,272,748.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140-000819, contratista:2V DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:1272748.75, importe_modificado:1272748.75}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1307777/proyecto_INICIO, 1307777/proyecto_PROCESO, 1307777/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	avances
2018	4	TAM180 3013865 18	Proyecto de inversión	784,529.83	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784529.83, modificado:784529.83}}	BACHEO DE CALLES ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	824	S	235	155	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro cuadrado, meta:1499.0, meta_modificada:1499.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle Francisco I. Madero 102, Centro, Zona Centro, 87160 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1527539, lat:23.732313}}	05-09-2018	04-10-2018	784,529.83	784,529.83	784,529.83	784,529.83	784,529.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18512-6140-000824, contratista:GUEGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:784529.83, importe_modificado:784529.83}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro cuadrado, avance:1499.0}}	{1386518/proyecto_PROCESO, 1386518/proyecto_INICIO, 1386518/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	avances
2018	4	TAM180 3013865 36	Proyecto de inversión	1,420,843.08	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420843.08, modificado:1420843.08}}	CONSTRUCCION DE 31 CUARTOS DORMITORIOS DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	790	S	426	284	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle Francisco I. Madero 102, Centro, Zona Centro, 87160 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1527539, lat:23.732313}}	23-08-2018	21-10-2018	1,420,843.08	1,420,843.08	1,420,843.08	1,420,843.08	1,420,843.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18525-6140-000790, contratista:2V DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:1420843.08, importe_modificado:1420843.08}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:31.0}}	{1386536/proyecto_INICIO, 1386536/proyecto_PROCESO, 1386536/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	avances
2018	4	TAM171 7020089 9428	Proyecto de inversión	1,458,755.00	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458755.0, modificado:1491771.75}}	Proyecto Preparatoria Federalizada Numero 3 Carlos Adrán Aviles Pavimentacion De Concreto Hidraulico De L A Calle República De Chile Entre Brasil Y Argentina, En El Municipio De Victoria, En El Estado De Tamaulipas - 5145632	28	Tamaulipas	41	Victoria	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	5145632	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1368.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:ENTRE CALLE PERU Y CALLE BRASIL: 23.755594; -99.112966 ENTRE CALLE PERU Y CALLE BRASIL: 23.754406; -99.111868, lon:-99.151215, lat:23.731053}}	01-01-2017	31-12-2017	1,491,771.75	1,491,771.75	1,491,771.75	1,491,771.75	1,491,771.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354175286140000450, contratista:DORIA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1435749.37, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1368.0}}	{1025231/proyecto_INICIO, 1025231/proyecto_FIN, 1025231/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	avances
2018	4	TAM171 7020090 2643	Proyecto de inversión	1,131,176.17	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131176.17, modificado:1142487.14}}	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Mariano Escobedo De La Calle Brigido Anaya A La Avenida Jose Sulaimin Chagnon, Col. Burocetas Municipales. - 5132202	28	Tamaulipas	41	Victoria	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	5132202	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:920.2, meta_modificada:920.2}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:CALLE BRIGIDO ANAYA A CALLE AV. JOSE SUALIMAN, 23.749395; -99.125971 CALLE BRIGIDO ANAYA A CALLE AV. JOSE SUALIMAN, 23.748885; -99.12506, lon:-99.151215, lat:23.731053}}	01-01-2017	31-12-2017	1,142,487.14	1,142,487.14	1,142,487.14	1,142,487.14	1,142,487.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354175276140000461, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DEL CENTRO,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1118373.47, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.2}}	{1028447/proyecto_INICIO, 1028447/proyecto_FIN, 1028447/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	avances
2018	4	TAM171 7020090 2644	Proyecto de inversión	1,271,002.89	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271002.89, modificado:1347465.57}}	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Granjeno De La Calle Ebanos A La Carr. Interejidal, Col. Monte Alto - 5131737	28	Tamaulipas	41	Victoria	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	5131737	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1304.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:DE CALLE EBANOS A CARR. INTEREJIDAL: 23.779214; -99.16756 DE CALLE EBANOS A CARR. INTEREJIDAL: 23.77939; -99.165902, lon:-99.151215, lat:23.731053}}	01-01-2017	31-12-2017	1,347,465.57	1,347,465.57	1,347,465.57	1,347,465.57	1,347,465.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354175276140000457, contratista:DANIELLA ALEJANDRA AYALA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1257021.08, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1304.0}}	{1028447/proyecto_INICIO, 1028447/proyecto_PROCESO, 1028447/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	avances
2018	4	TAM171 7040102 7789	Proyecto de inversión	137,440.51	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137440.51, modificado:137440.51}}	Construccion De Piso Firme - 328552	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	328552	N	0	0	85	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA ALTAS CUMBRES, 87150 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAUIMPAS, direccion: ENTRE CALLE RIO SABINAS Y CALLE RIO PILON, CALLE RIO SAN MARCOS POR BOULEVARD GUADAL, lon:-99.17069585, lat:23.7027789}}	15-05-2017	18-12-2017	137,440.51	137,440.51	137,440.51	137,440.51	137,440.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1235417502614-0000-513, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:21555.15, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}	{1162869/proyecto_PROCESO, 1162869/proyecto_FIN, 1162869/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	avances

2018	4	TAM171 8010107 5640	Proyecto de inversión	1,178,610.61	(ffi: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178610.61, modificado:1178610.61))	Pavimentacion Con Concreto Asfalticoc Francisco I Madero Zona Centro	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	652-568	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros meta:1.0, meta_modificado a:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C FRANCISCO I MADERO ZONA CENTRO, lon:-99.146111, lat:23.736111))	30-12-2017	1,178,610.61	1,178,610.61	1,178,610.61	1,178,610.61	1,178,610.61	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17534-6140-000568, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES REGESA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1178610.61, importe_modificado:))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1213053/proyecto_INICIO, 1213053/proyecto_FIN, 1213053/proyecto_PROCESO, 1213053/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	avances
2018	4	TAM181 8020113 4530	Proyecto de inversión	1,128,392.39	(ffi: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128392.39, modificado:1165215.46))	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La C 18 De Julio Col 16 De Septiembre	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	755	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:987.0))	1	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C 18 DE JULIO COL 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-99.146111, lat:23.736111))	14-06-2018	1,165,215.46	1,165,215.46	1,165,215.46	1,165,215.46	1,165,215.46	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18532-6140-000755, contratista:JUAN VICENTE SAS SILVA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1128392.39, importe_modificado:))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:987.0))	(1273242/proyecto_INICIO, 1273242/proyecto_PROCESO, 1273242/proyecto_FIN, 1273242/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	avances
2018	4	TAM180 3013865 90	Proyecto de inversión	667,364.82	(ffi: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667364.82, modificado:1082030.55))	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO C PETROLEROS FRACC AMPLIACION VILLARREAL	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	799	S	362	242	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2629.39, meta_modificado a:2629.39))	2	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Petróleos 101, Petroleros, 87027 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1473562, lat:23.7154121, geo2: (cve_municipio:41, direccion:Acueducto 252, Petroleros, 87027 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.14972305, lat:23.77138349))	10-08-2018	1,082,030.55	1,082,030.55	1,082,030.55	1,082,030.55	1,082,030.55	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18532-6140-000799, contratista:RUTER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:667364.82, importe_modificado:667364.82))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2629.39))	(1386590/proyecto_INICIO, 1386590/proyecto_PROCESO, 1386590/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	avances
2018	4	TAM171 7020090 5465	Proyecto de inversión	2,461,994.16	(ffi: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2461994.16, modificado:2574448.36))	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico C Pluton Colonia Satelite	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	503	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:2623.5))	1	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C PLUTON COLONIA SATELITE, lon:-99.146111, lat:23.736111))	24-08-2017	2,574,448.36	2,574,448.36	2,574,448.36	2,574,448.36	2,574,448.36	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354175306140000503, contratista:VIRIALMA S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUJAPAS, monto:2461994.16, importe_modificado:))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2623.5))	(1031682/proyecto_INICIO, 1031682/proyecto_FIN, 1031682/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	avances
2018	4	TAM171 7040102 7786	Proyecto de inversión	134,180.90	(ffi: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134180.9, modificado:134181.13))	Construccion De Piso Firme - 329233	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	329233	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:50.0))	1	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA ALTAS CUMBRES, 87150 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA, ENTRE CALLE TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO RIO PURIFICACION Y CALLE RIO PANUCCO, CALLE RIO OCAMPO POR BOULEVARD GUAD, lon:-99.16886122, lat:23.71152155))	12-05-2017	134,181.13	134,181.13	134,181.13	134,181.13	134,181.13	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17502-6140-000-513, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:711783.83, importe_modificado:))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0))	(1162866/proyecto_PROCESO, 1162866/proyecto_FIN, 1162866/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	avances
2018	4	TAM171 7040102 7861	Proyecto de inversión	94,490.35	(ffi: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94490.35, modificado:94490.35))	Construccion De Piso Firme - 321699	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	321699	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:50.0))	1	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA FRANCISCO I MADERO, 87150 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE A VINENDO POR EL BOULEV, lon:-99.16876466, lat:23.71205199))	16-05-2017	94,490.35	94,490.35	94,490.35	94,490.35	94,490.35	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-175026140000-513, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:711783.83, importe_modificado:))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0))	(1162941/proyecto_PROCESO, 1162941/proyecto_FIN, 1162941/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	avances
2018	4	TAM171 7040104 4142	Proyecto de inversión	7,169,344.86	(ffi: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7169344.86, modificado:7169344.86))	Pavimentacion Con Concreto Asfalticoc Fermin Legorreta (21) Entre Democracia Y Blvd Adolfo Lopez Mateos	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	538	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:29130.5))	1	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C FERMIN LEGORRETA Y BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-99.146111, lat:23.736111))	05-10-2017	7,169,344.86	7,169,344.86	7,169,344.86	7,169,344.86	7,169,344.86	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17532-6140-000538, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:7169344.86, importe_modificado:))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29130.5))	(1179596/proyecto_FIN, 1179596/proyecto_PROCESO, 1179596/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	avances
2018	4	TAM171 8010107 5634	Proyecto de inversión	2,171,401.59	(ffi: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2171401.59, modificado:2171401.59))	Pavimentacion Con Concreto Hidraulicoc Castillo De Chapultepec Col Niños Heroes	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	669-563	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-99.146111, lat:23.736111))	22-12-2017	2,171,401.59	2,171,401.59	2,171,401.59	2,171,401.59	2,171,401.59	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17533-6140-000563, contratista:CASMA PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:2171401.59, importe_modificado:))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1213046/proyecto_INICIO, 1213046/proyecto_PROCESO, 1213046/proyecto_INICIO, 1213046/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	avances
2018	4	TAM181 8020113 6784	Proyecto de inversión	1,272,135.80	(ffi: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272135.8, modificado:1272135.8))	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Manuel Jasso Col Francisco I Madero	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	750	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1146.25))	1	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL FRANCISCO I MADERO, lon:-99.146111, lat:23.736111))	12-06-2018	1,272,135.80	1,272,135.80	1,272,135.80	1,272,135.80	1,272,135.80	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18532-6140-000750, contratista:OSCAR ROLANDO PORRAS OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1272136.8, importe_modificado:))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1146.25))	(1275779/proyecto_PROCESO, 1275779/proyecto_INICIO, 1275779/proyecto_PROCESO, 1275779/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	avances

2018	4	TAM18030138684	Proyecto de inversión	399,188.60	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399188.6, modificado:460803.95}}	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	765	S	75	50	0	2	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:493.57}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Malva 2108, Bugambillas, 87026 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1299104, lat:23.758612}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Tenchotlinal 2220, Azteca, 87086 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1292994, lat:23.7587691}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18510-6140-000765, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocado:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:463058.78, importe_modificado:463058.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.57}}	(1386884/proyecto_INICIO, 1386884/proyecto_PROCESO, 1386884/proyecto_FIN, 1386884/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	avances
2018	4	TAM1717020090262	Proyecto de inversión	1,458,589.05	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458589.05, modificado:1423326.23}}	Infraestructura Vial En El Municipio De Victoria En El Estado De Tamaulipas // (Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Totonacapan De La Calle Coyacán A La Calle Avenida Las Torres, Col. Las Torres.) - 5133258	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	5133258	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1616.4}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:ENTRE CALLE COYOACAN Y AVE. LAS TORRES, 23.771258; -99.156042 ENTRE CALLE COYOACAN Y AVE. LAS TORRES, 23.77116; -99.154261, lon:-99.15125, lat:23.731053}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354175286140000432, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE.SA.CV., convocado:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:143866.38, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1616.4}}	(1026065/proyecto_INICIO, 1026065/proyecto_PROCESO, 1026065/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	avances
2018	4	TAM17170401042651	Proyecto de inversión	2,627,321.19	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2627321.19, modificado:266029.63}}	Infraestructura Vial En El Municipio De Victoria En El Estado De Tamaulipas // (Pavimentación De Concreto Asfáltico Del Camino De Acceso Al Ejido, Ejido Lázaro Cárdenas.) - 5133834	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	5133834	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4469.5}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:CAMINO AL EJ. LAZARO CARDENAS, 23.776666; -99.115262 CAMINO AL EJ. LAZARO CARDENAS, 23.773097; -99.111233 ej. lazaro cardenas; 23.778282; -99.116528, lon:-99.15125, lat:23.731053}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17531-6140-000530, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA DE CV, convocado:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:2587000.47, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4469.5}}	(1028454/proyecto_INICIO, 1028454/proyecto_FIN, 1028454/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	avances
2018	4	TAM17170401027838	Proyecto de inversión	857,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857000.0, modificado:856762.03}}	Techado En Area De Impartición De Educación Física - 290783	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	290783	N	0	0	158	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA HUERTAS SAN JAVIER, 87136 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MA LUISA ROJAS CHARLES Y CALLE REMIGIO GONZALES GONZALES, POR LA AV, lon:-99.12008563, lat:23.70805474}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17502-6140-000564, contratista:ACEROS Y ARMADOS DEL NORESTE S DE RL MI, convocado:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:856762.03, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	(1162918/proyecto_PROCESO, 1162918/proyecto_FIN, 1162918/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	avances
2018	4	TAM17170401044143	Proyecto de inversión	2,195,065.83	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2195065.83, modificado:3564545.39}}	Alumbrado Publicodiferentes Sectores De La Ciudad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	545	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:326.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1254-17532-6140-000545, contratista:DIAGNOSIS Y CONSULTORIA ENERGETICA SA DE CV, convocado:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:2195065.83, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.0}}	(1179598/proyecto_FIN, 1179598/proyecto_PROCESO, 1179598/proyecto_INICIO, 1179598/proyecto_PROCESO, 1179598/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	avances
2018	4	TAM17180101075614	Proyecto de inversión	564,801.48	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564801.48, modificado:564801.48}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico: Mariano Matamoros Col Bucrocratas Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	661-555	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. MARIANO MATAMOROS COL. BUROCRATAS MUNICIPALES, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17533-6140-000555, contratista:CONSTRUCCIONES JASIE SA DE CV, convocado:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:564801.48, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	(1213025/proyecto_FIN, 1213025/proyecto_INICIO, 1213025/proyecto_PROCESO, 1213025/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	avances
2018	4	TAM18180101076222	Proyecto de inversión	847,898.52	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847898.52, modificado:2770486.0}}	Suministro De Carpeta Asfáltica Y Emulsion	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	182934	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE VICTORIA, lon:-99.15125, lat:23.731053}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354175286140000428, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocado:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1855182.44, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	(1026064/proyecto_PROCESO, 1026064/proyecto_INICIO, 1026064/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	avances
2018	4	TAM17170200902621	Proyecto de inversión	1,910,649.13	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910649.13, modificado:1885175.8}}	Infraestructura Vial En El Municipio De Victoria En El Estado De Tamaulipas // (Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Allende De La Calle Juan De La Barrera A Limite De La Colonia, Col. Ignacio Zaragoza.) - 5133708	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	5133708	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1613.2}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA A LIMITE DE COLONIA; 23.762392; -99.122975 ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA A LIMITE DE COLONIA; 23.762097; -99.121131, lon:-99.15125, lat:23.731053}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354175286140000469, contratista:VIRALMA S.A. DE CV., convocado:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:436261.79, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1613.2}}	(1026064/proyecto_PROCESO, 1026064/proyecto_INICIO, 1026064/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	avances
2018	4	TAM17170200901123	Proyecto de inversión	443,330.83	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443330.83, modificado:499621.56}}	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Pino De Calle Alamo A Calle Francisco Villa, Col. Manuel A. Raviz. - 5134362	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	5134362	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:480.75}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALAMO, 23.708131; -99.163504 CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALAMO, 23.707469; -99.163279, lon:-99.15125, lat:23.731053}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354175276140000469, contratista:VIRALMA S.A. DE CV., convocado:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:436261.79, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.75}}	(1026926/proyecto_INICIO, 1026926/proyecto_FIN, 1026926/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	avances

2018	4	TAM171 7020090 5457	Proyecto de inversión	1,584,345.63	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584345.63, modificado:1584345.63}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico C San Fernando Col Asteca Etapa 3	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	493	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificado:1328.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C SAN FERNANDO COL AZTECA ETAPA 3, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	16-08-2017	1,584,345.63	1,584,345.63	1,584,345.63	1,584,345.63	1,584,345.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:123541753061, meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1328.0}}, {cto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:123541753061, meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1328.0}}, {cto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:123541753061, meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1328.0}}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1328.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1328.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1328.0}}	Terminado	Validado	
2018	4	TAM171 7040102 7790	Proyecto de inversión	128,850.23	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128850.23, modificado:128850.23}}	Construccion De Piso Firme - 321472	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE VICTORIA	321472	N	0	0	75	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificado:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA SAN MARCOS, 87070 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO SAN MARCOS Y CALLE RIO GUAYALEO, CALLE RIO CORONA POR CARRETERA VIEJA, lon:-99.18159159, lat:23.70160674}}	16-05-2017	18-12-2017	128,850.23	128,850.23	128,850.23	128,850.23	128,850.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:123541750261, meta1: {unidad_medida:Metros, avance:50.0}}, {cto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:123541750261, meta1: {unidad_medida:Metros, avance:50.0}}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:50.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:50.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:50.0}}	Terminado	Validado
2018	4	TAM171 8010107 5605	Proyecto de inversión	3,172,161.59	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3172161.59, modificado:3172161.59}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico: Agustín Melgar Col Ignacio Zaragoza	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	657-551	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C AGUSTIN MELGAR COL IGNACIO ZARAGOZA, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	22-12-2017	3,172,161.59	3,172,161.59	3,172,161.59	3,172,161.59	3,172,161.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17533-6140-000551, meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}, {cto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17533-6140-000551, meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}	Terminado	Validado	
2018	4	TAM181 8010107 7739	Proyecto de inversión	2,111,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111000.0, modificado:2328707.47}}	Construccion De Techumbre En El Cam Fracc Las Palmas	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	741	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:FRACC LAS PALMAS, lon:-99.146111, lat:23.736111}}	01-04-2018	2,328,707.47	2,328,707.47	2,328,707.47	2,328,707.47	2,328,707.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18523-6140-000741, meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}, {cto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18523-6140-000741, meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	Terminado	Validado	
2018	4	TAM180 3013865 43	Proyecto de inversión	1,374,769.91	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374769.91, modificado:1374769.91}}	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	791	S	412	275	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:30.0, meta_modificado:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle Francisco I. Madero 102, Centro, Zona Centro, 87160 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1527539, lat:23.732313}}	13-08-2018	11-10-2018	1,374,769.91	1,374,769.91	1,374,769.91	1,374,769.91	1,374,769.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18525-6140-000791, meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}, {cto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18525-6140-000791, meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}	Terminado	Validado
2018	4	TAM180 3013866 23	Proyecto de inversión	400,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN AREA VERDE FRACC LOMAS DE CALAMACO	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	793	S	150	100	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Lomas El Calamaco 424, Lomas de Calamaco, 87018 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1708935, lat:23.7579167}}	10-08-2018	08-10-2018	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18535-6140-000793, meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}, {cto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18535-6140-000793, meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	Terminado	Validado